

平成 27 年度設備導入に係る進捗について

平成 26 年度において、本専門委員会にて設備設置場所を 17 カ所選定し、設備導入を進めてきたところであるが、その工事の進捗状況については以下の通りである。

また、これらの導入事業に続いて、次年度の導入箇所を選定していくこととしており、一連の流れについて、「参考：事業進捗フロー」にまとめた。

1 工事の進捗について

(1) 第一回目の入札の結果について（平成 27 年 9 月）

- ・総合評価落札方式により、全 17 校に対して、3 回に分けて募集を実施したが、入札金額が予定価格に至らず、落札されなかった。

(2) 第二回目の入札の結果について（平成 27 年 10 月）

- ・各工事の予定価格を精査したところ、当初予算額の中で実施できる施設は 14 校となった。これら 14 校について、指名競争入札により、再度、入札を実施したところ、落札された（今後の進捗は「2 今後の工事スケジュール」のとおり）。
- ・残り 3 校については、次年度での早期の竣工を目指す。

2 今後の工事スケジュール

日程	実施内容
11月	着工（年内は主に配線工事、コンセントの増設 等）
H28年 2月	発電設備等の設置（※製造期間が必要なため調達まで時間が必要） ○太陽光パネルの搬入・設置 ○蓄電池の搬入・設置
3月	設置機器の調整・確認 使用方法についてヒアリング

3 工事の実施時期及び導入規模について

選定済み 17 施設に係る、導入規模及び工事実施時期については以下の通り

○導入予定施設一覧

No	区	施設名称	太陽光 (kW)		導入年度
			20	10	
1	中央区	千葉市立登戸小学校		○	H27
2		千葉市立生浜東小学校	○		H27
3		千葉市立椿森中学校		○	H27
4	花見川区	千葉市立柏井小学校		○	H27
5		千葉市立朝日ヶ丘中学校		○	H28
6		千葉市立幕張本郷中学校	○		H28
7	稲毛区	千葉市立あやめ台小学校	○		H27
8		千葉市立稲丘小学校	○		H27
9		千葉市立柏台小学校		○	H27
10	若葉区	千葉市立みつわ台南小学校	○		H28
11		千葉市立加曽利中学校		○	H27
12		千葉市立山王中学校		○	H27
13	緑区	千葉市立小谷小学校		○	H27
14		千葉市立土気中学校		○	H27
15		千葉市立大椎中学校		○	H27
16	美浜区	千葉市立磯辺第三小学校		○	H27
17		千葉市立磯辺小学校	○		H27

※ 蓄電池は全て 15 kWh 以上

参考：事業進捗フロー

【27年度導入施設の選定フロー】

