

7 監 査 報 告 第 7 号
令和7年10月24日

千葉市議会議長 松 坂 吉 則 様
千 葉 市 長 神 谷 俊 一 様

千葉市監査委員 宍 倉 輝 雄
同 宮 原 清 貴
同 石 井 茂 隆
同 青 山 雅 紀

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出します。

第 1 期工事定期監査報告書

第 1 対象

経済農政局、建設局及び水道局が令和 6 年度に執行した工事等（工事に伴う設計、監理等の業務委託を含む。）

第 2 期間

令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 年 10 月 22 日まで

第 3 重点項目

「設計・積算」を重点項目として、工事等が法令や基準等に基づき、適切に設計・積算がなされているか重点的に確認を行った。

第 4 着眼点

主な着眼点を次のとおり設定した。

| 項目 | 着 眼 点 |
|------------|---|
| 1 設計・積算 | 工事 (1) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (2) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 (3) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 (4) コスト削減意識を反映した設計となっているか。 (5) 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。 (6) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (7) 歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。 (8) 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 業務委託 (1) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。 (2) 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (3) 委託料の積算は適正か。また、算出根拠は明確か。 |
| 2 契約 | 工事・業務委託 (1) 入札の手続きは適正に行われているか。 (2) 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。 また、これらの内容は適正か。 (3) 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。 (4) 契約の履行期限は守られているか。また、完了報告の時期は適正か。 |

| | |
|----------------------------|--|
| 3 施 工 ・ 検 査 | 工事 (1) 工事施工計画は適切か。 (2) 設計図書どおり施工されているか。 (3) 法令等を遵守して施工されているか。 (4) 各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。 (5) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備されているか。 (6) 安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。 (7) 環境に配慮した施工がなされているか。 |
| | 業務委託 (1) 委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。 |

※上記以外については、全国都市監査委員会の定めた「監査等の着眼点」を参考とする。

第5 主な実施内容

監査は、千葉市監査基準に基づき実施した。

監査に当たっては、監査対象工事 330 件のうちから抽出した別表 1 に掲げる監査実施工事 80 件、監査対象業務委託 105 件のうちから抽出した別表 2 に掲げる監査実施業務委託 20 件について、設計図書、契約書、施工管理関係書類等の調査、関係職員からの説明聴取及び実地調査により行った。

局別の監査実施状況

| 区 分 | 工事 | | 業務委託 | |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| | 監査対象 件数 | 監査実施 件数 | 監査対象 件数 | 監査実施 件数 |
| 経済農政局 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 建設局 | 320 | 77 | 103 | 18 |
| 水道局 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 合 計 | 330 | 80 | 105 | 20 |

第6 日程

| 日 付 | 内 容 | |
|------------|---------|-----------------|
| 令和7年2月3日 | 監査実施通知 | |
| 令和7年4月23日 | 概況説明の聴取 | 令和7年度第2回監査委員会議 |
| 令和7年5月21日 | 現場監査 | 令和7年度第3回監査委員会議 |
| 令和7年10月15日 | 復命 | 令和7年度第14回監査委員会議 |

第7 監査の結果

前記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった工事等は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善及び検討の必要があるものが認められた。

なお、以下において「指摘」とは、不適切な事案に対し、是正、改善等の措置を求めるもの、「意見」とは、事案に対する見解を示したものである。

1 設計・積算

(1) 積算について改善すべき事項

ア 真夏日率を適切に算出すべきもの

[建設局：下水道施設塗装工事（草野雨水2号幹線6－1）]

[水道局：配水管更新工事（越智5－1）]

(ア) 事案及び問題点

千葉市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領（以下、要領という）によると、真夏日率は対象期間中の真夏日に応じて算出される。

真夏日については「日最高気温が30度以上、または暑さ指数（WBGT）が日最高25度以上の日」、対象期間については、「工事着手日から工事完成日までの期間」と定義されている。最高気温は気象庁、暑さ指数は環境省による公表データを用い、対象期間は発注者と受注者の協議にて決定することとされている。

しかしながら、真夏日の日数や対象期間に誤りがあったため、不正確な真夏日率に基づき現場管理費が算出されていた。

(イ) 原因

受注者からの提出資料の暑さ指数の数値など、内容を精査していないことが一因と考えられる。

(ウ) 指摘

真夏日率については、要領に基づき適切に算出されたい。

（参考）真夏日率算出の計算式

| | | | | |
|------|---|-----------|---|------|
| 真夏日率 | = | 対象期間中の真夏日 | / | 対象期間 |
|------|---|-----------|---|------|

イ 千葉市概算数量発注方式による発注を適切に行うべきもの

[建設局：三角町94号線外4舗装改良工事（花5－1）]

（ア）事案及び問題点

千葉市概算数量発注方式試行要領（以下、要領という）によると、概算数量発注方式※1における対象工事は、現地精査の結果と概算数量とのかい離等により、工事費、工期に著しい影響を与えない工事とされている。なお、概算数量とは詳細設計業務等の成果によらず算出した設計数量となっている。また、受注者が施工前に行う工事計画図書の作成費用として、「工事計画図書作成費」を共通仮設費に積み上げ計上することとされている。

しかしながら、本工事は、概算数量で算出した設計数量の工事2か所に、詳細設計を行った工事1か所を含め、全体を概算数量発注方式として発注されていた。また、詳細設計を行った工事分の工事計画図書作成費が計上されていた。

（イ）原因

概算数量発注方式の運用における認識の誤りによるものと考えられる。

（ウ）指摘

概算数量発注方式により発注を行う場合は、対象工事を十分に確認のうえ要領に基づき適切に行われたい。

※1（参考）概算数量発注方式

| |
|--|
| 当初設計の数量を概算数量により積算し、契約後、施工現場の状況を精査の上、設計数量の確定を行い、契約変更を行うものをいう。 |
|--|

2 施工・検査

(1) 施工について検討すべき事項

ア 週休 2 日制工事の適切な運用が図られるよう検討すべきもの

[建設局：週休 2 日制工事全般]

(ア) 事案及び問題点

千葉市週休 2 日制工事試行要領（以下、要領という）によると、受注者は、現場着手日前までに、対象期間や現場閉所予定日などについて、書面により監督職員と協議することとされている。

しかしながら、以下 a、b のように要領に準拠していない事例が散見された。また、c、d のように要領の趣旨に則しているか疑義のある事例が見受けられた。

- a. 現場完成日が工期末の 20 日前を超えて承諾していた事例※₂
- b. 協議日より前に現場が着手されていた事例
- c. 現場施工が 1 週間未満であった事例
- d. 工場製作期間内の土日祝日を休日として対象期間に含んでいた事例

(イ) 意見

受注者との協議に際しては、提出された予定表が要領に準拠しているか、要領の趣旨に則しているかを確認し、適切な運用が図られるよう検討されたい。

※2（参考）千葉市週休 2 日制工事試行要領より抜粋

2 用語の定義 (2) 5) 現場完成日

現場施工が完了した日（後片付け期間は含まない）とする。ただし、現場完成日が工期末の 20 日前を超える場合は 20 日前を現場完成日とする。

別表 1

監査実施工事一覧表

経済農政局

| 部 名 | 課 名 | 番 号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後 | 工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後 |
|-------------|-------------|--------|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| 農 政 部 | 農 政 課 | 1 | 農業用排水路整備工事（小間子町外 6－1） | 千葉市若葉区小間子町地内外 | 2,948,000 2,838,000 | R 6. 8. 3 R 6.11. 10 |
| 農政部 小計 | | | | 1 件 | 2,948,000 | |
| 経済農政局 | | | | 1 件 | 2,948,000 | |

建設局

| 部 名 | 課 名 | 番 号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後 | 工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後 |
|-------------|---|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| 土 木 部 | 土 木 保 全 課 | 2 | （主）穴川天戸線（亥鼻橋）下部工工事（5－2） | 千葉市花見川区畑町地内外 | 226,600,000 236,502,200 | R 5. 9. 9 R 6. 3. 25 R 6. 6. 20 |
| | | 3 | 幸町 1 号橋（階段部）補修工事（6－1） | 千葉市美浜区新港外 | 93,247,000 99,378,400 | R 6. 9. 19 R 7. 3. 11 R 7. 5. 31 |
| | | 4 | 谷先橋外 2 補修工事（6－1） | 千葉市緑区おゆみ野中央 3 丁目地内外 | 80,300,000 94,820,000 | R 6. 7. 17 R 6.12. 23 R 7. 3. 11 |
| | | 5 | 本町歩道橋補修工事（5－1） | 千葉市中央区本町 2 丁目地内外 1 | 67,086,800 78,661,000 | R 6. 3. 8 R 6.10. 23 R 6.11. 6 |
| | | 6 | 真砂大橋外 1 補修工事（6－1） | 千葉市美浜区真砂 5 丁目地内外 1 | 17,331,600 19,734,000 | R 6.10. 29 R 7. 2. 25 |
| | | 7 | 蘇我町線雨水ポンプ場電気設備改築工事（中 5－1） | 千葉市中央区蘇我 4 丁目 1 番 1 号 | 256,850,000 | R 5.10. 14 R 7. 3. 14 |
| | 中 央 ・ 美 浜 土 木 事 務 所 維 持 建 設 課 | 8 | 新港 1 1 号線舗装改良工事（美 6－1） | 千葉市美浜区新港地内 | 133,272,700 143,226,600 | R 6. 6. 7 R 6.12. 3 |
| | | 9 | 磯辺茂呂町線外 1 舗装改良工事（中 5－2） | 千葉市中央区生実町地内外 2 | 34,446,500 41,525,000 | R 6. 1. 25 R 6. 7. 19 |
| | | 10 | 貝塚町宮崎町線外 2 舗装改良工事（中 6－2） | 千葉市中央区都町 1 丁目地内外 4 | 31,072,800 29,679,100 | R 6. 8. 8 R 7. 1. 14 |
| | | 11 | 中央 2 3 号線道路照明灯補修工事（中 5－1） | 千葉市中央区中央 3 丁目地内 | 29,128,000 | R 5. 9. 23 R 6. 3. 11 R 6. 5. 31 |
| | | 12 | 交通遮断機設置工事（中 6－1） | 千葉市中央区蘇我 4 丁目地内外 2 | 18,090,600 18,354,600 | R 6.12. 21 R 7. 3. 11 |
| | | 13 | 安全施設等設置工事（中 6－4） | 千葉市中央区・美浜区管内 | 17,700,100 17,337,100 | R 6. 8. 10 R 6.11. 27 |
| | | 14 | （主）長沼船橋線道路改良工事（花 5－1） | 千葉市花見川区長作町地内 | 64,956,100 | R 6. 3. 23 R 6.10. 28 R 7. 3. 18 |

※ 花稲：花見川・稲毛土木事務所維持建設課

建設局

| 部 名 | 課 名 | 番 号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後 | 工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後 |
|--------|------------------|--------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 土木部 | 花見川・稲毛土木事務所維持建設課 | 15 | 三角町9 4号線外4舗装改良工事（花5－1） | 千葉市花見川区三角町地内外3 | 43,418,100 49,922,400 | R 6. 2. 1 R 6. 7. 30 |
| | | 16 | 安全施設等設置工事（花6－1） | 千葉市花見川区さつきが丘1丁目地内外 | 30,571,200 | R 6.10.18 R 7. 3.11 |
| | | 17 | （主）浜野四街道長沼線外4舗装改良工事（稲6－1） | 千葉市稲毛区長沼町地内外2 | 25,345,100 | R 6.10.30 R 7. 3.11 |
| | | 18 | 交通遮断機設置工事（稲6－1） | 千葉市稲毛区穴川4丁目地内外 | 20,528,200 | R 6.12.21 R 7. 3.11 |
| | 若葉土木事務所維持建設課 | 19 | 国道1 2 6号舗装改良工事（若5－1） | 千葉市若葉区野呂町地内 | 42,419,300 50,538,400 | R 6. 2. 2 R 6. 7.29 |
| | | 20 | 若松町金親町線外1舗装改良工事（若5－1） | 千葉市若葉区若松町地内 | 24,754,400 29,621,900 | R 6. 3.26 R 6. 8.22 |
| | | 21 | 小倉町1号線側溝改良工事（若5－1） | 千葉市若葉区小倉町地内 | 17,328,300 26,860,900 | R 5.10.17 R 6. 2.23 R 6. 7.31 |
| | | 22 | 安全施設等設置工事（若6－4） | 千葉市若葉区若松町地内外 | 12,742,400 | R 6.11. 1 R 7. 2.28 |
| | | 23 | 安全施設等設置工事（若5－4） | 千葉市若葉区若松町地内外 | 7,674,700 9,300,500 | R 6. 3. 2 R 6. 6.29 R 6. 7.19 |
| | 緑土木事務所維持建設課 | 24 | J R 鎌取駅南口駅前広場改良工事（緑6－1） | 千葉市緑区おゆみ野3丁目地内 | 68,611,400 | R 6.10.29 R 7. 3.11 |
| | | 25 | 無名トンネル補修工事（緑5－1） | 千葉市緑区小食土町地内外1 | 58,190,000 73,950,800 | R 5.11.15 R 6. 3. 3 R 6. 9.17 |
| | | 26 | 土気町2 4号線外1舗装改良工事（緑5－1） | 千葉市緑区土気町地内外 | 37,458,300 51,185,200 | R 6. 3.16 R 6. 7.13 |
| | | 27 | おゆみ野中央1号線外1舗装道補修工事（緑6－1） | 千葉市緑区おゆみ野有吉地内外1 | 24,504,700 29,263,300 | R 6.11. 2 R 7. 3.11 |
| | | 28 | （一）土気停車場千葉中線外1舗装道補修工事（緑6－1） | 千葉市緑区土気町地内 | 8,696,600 7,883,700 | R 6.10.12 R 6.12.30 |
| | 土木部 小計 | | | 2 7 件 | 1,492,324,900 | |
| 道路建設課 | | 29 | （主）生実本納線（高田 I C）道路改良工事（6－1） | 千葉市緑区高田町地内 | 144,430,000 | R 6.12.14 R 7. 3.11 R 7. 9.30 |
| | | 30 | 千葉市立若松中学校グラウンド改修工事（6－1） | 千葉市若葉区若松町地内 | 134,068,000 147,976,400 | R 6. 8. 2 R 7. 3.11 |
| | | 31 | 東寺山町山王町線外1道路改良工事（5－1） | 千葉市若葉区若松町地内外2 | 102,183,400 | R 6. 3. 2 R 6.10.27 |
| | | 32 | （主）穴川天戸線歩道整備工事（6－1） | 千葉市花見川区畑町地内 | 18,115,900 | R 6. 7. 6 R 6.11.12 R 7. 2.28 |

建設局

| 部名 | 課名 | 番号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後 | 工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後 |
|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 道路部 | 道 建 | 33 | (主) 千葉臼井印西線歩道整備工事（5－1） | 千葉市若葉区高品町地内 | 14,330,800 23,537,800 | R 6. 2. 6 R 6. 6. 4 R 6. 9. 30 |
| | | 街 路 建 設 課 | 34 | (都) 塩田町誉田町線（塩田町地区）橋梁下部工工事（6－1） | 千葉市中央区塩田町地内 | 213,400,000 |
| | 35 | | (主) 生実本納線（生実町地区）道路照明灯設置工事（6－2） | 千葉市中央区生実町地内 | 17,996,000 | R 6. 10. 11 R 7. 1. 18 |
| | 36 | | 園生町1 1 1 号線道路改良工事（6－1） | 千葉市稲毛区園生町地内 | 12,162,700 14,735,600 | R 6. 11. 23 R 7. 3. 11 |
| | 37 | (都) 誉田駅前線道路拡幅工事（6－1） | 千葉市緑区誉田町3丁目地内 | 6,091,800 7,883,700 | R 6. 5. 28 R 6. 9. 4 R 6. 9. 30 | |
| 道路部 小計 | | | | 9 件 | 662,778,600 | |
| 下水道企画部 | 総 合 治 水 課 | 38 | 二級河川坂月川浚渫工事（5－1） | 千葉市若葉区小倉町地内外1 | 110,611,600 112,847,900 | R 5. 11. 22 R 6. 3. 18 R 6. 5. 31 |
| | | 39 | 二級河川支川都川河道築造工事（5－1） | 千葉市若葉区大宮町地内外1 | 73,150,000 123,643,300 | R 5. 9. 1 R 6. 3. 11 R 6. 11. 29 |
| | | 40 | 二級河川坂月川浚渫工事（6－1） | 千葉市若葉区小倉町地内外1 | 68,090,000 87,197,000 | R 6. 10. 24 R 7. 3. 11 |
| | | 41 | 急傾斜地崩壊防止工事（上大和田町5－1） | 千葉市緑区上大和田町地内 | 35,183,500 59,000,700 | R 6. 3. 27 R 6. 10. 2 R 7. 1. 20 |
| | | 42 | 急傾斜地崩壊防止工事（宮崎町6－1） | 千葉市中央区宮崎町地内 | 35,200,000 34,150,600 | R 6. 9. 21 R 7. 2. 17 R 7. 3. 7 |
| | | 43 | 急傾斜地崩壊防止工事（仁戸名町5－1） | 千葉市中央区仁戸名町地内 | 31,603,000 34,268,300 | R 5. 10. 24 R 6. 3. 11 R 6. 6. 30 |
| | | 下水道企画部 小計 | | | | 6 件 |
| 下水道施設部 | 下 水 道 施 設 課 | 44 | 下水道施設改良工事（千葉寺5－1） | 千葉市中央区千葉寺町地内 | 153,597,400 153,656,800 | R 6. 3. 28 R 6. 9. 13 |
| | | 45 | 下水道施設改良工事（作草部6－1） | 千葉市稲毛区作草部町地内外 | 151,753,800 160,468,000 | R 6. 3. 20 R 6. 11. 24 |
| | | 46 | 人孔蓋更新工事（5－2） | 千葉市若葉区小倉台1丁目地内外 | 135,654,200 | R 5. 10. 26 R 6. 3. 11 R 6. 5. 31 |
| | | 47 | 下水道施設改良工事（稲毛東6－2） | 千葉市稲毛区稲毛東3丁目地内外 | 130,633,800 | R 6. 10. 24 R 7. 3. 11 |
| | | 48 | 下水道施設改良工事（検見川6－1） | 千葉市花見川区検見川町1丁目地内外 | 123,383,700 | R 6. 8. 9 R 7. 1. 25 |
| | | 49 | 下水道施設改良工事（亥鼻6－1） | 千葉市中央区亥鼻2丁目地内外 | 118,690,000 118,069,600 | R 6. 9. 18 R 7. 3. 11 R 7. 4. 30 |

建設局

| 部 名 | 課 名 | 番 号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後 | 工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後 |
|--------|--------|--------|------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 下水道施設部 | 下水道整備課 | 50 | 下水道施設改良工事（椿森５－２） | 千葉市中央区椿森４丁目地内外 | 101,759,900 | R 6. 3.15 R 6.10.30 |
| | | 51 | 中野・和泉地区管路施設築造工事 | 千葉市若葉区和泉町地内外 | 105,600,000 108,149,800 | R 6.12.13 R 7. 3.11 R 7. 5.30 |
| | | 52 | 下水道施設改良工事（さつきが丘５－３） | 千葉市花見川区さつきが丘２丁目地内外 | 88,911,900 91,743,300 | R 6. 3. 2 R 6.10.17 |
| | | 53 | 下水道施設改良工事（検見川５－２） | 千葉市花見川区検見川町３丁目地内外 | 81,752,000 | R 5.10.27 R 6. 3. 4 R 6. 6.30 |
| | | 54 | 下水道排水施設工事（出洲港６－１） | 千葉市中央区出洲港地内 | 79,530,000 93,650,700 | R 6. 3.23 R 6.11.27 R 7. 1.17 |
| | | 55 | 下水道施設改良工事（道場南６－１） | 千葉市中央区道場南２丁目地内外 | 65,385,100 62,177,500 | R 6. 9.21 R 7. 2.27 R 7. 5.31 |
| | | 56 | 中野・和泉地区中継ポンプ機械電気設備工事 | 千葉市若葉区和泉町１１０６番地内 | 23,650,000 | R 6. 8. 6 R 7. 3.18 |
| | | 57 | 舗装復旧工事（大草町５－１） | 千葉市若葉区大草町地内外 | 12,595,000 | R 6.11. 7 R 7. 3.11 |
| | | 58 | 下水道排水施設工事（加曽利５－１） | 千葉市若葉区加曽利町地内外 | 9,240,000 | R 6. 2.10 R 6. 5.19 |
| | 雨水対策課 | 59 | 下水道排水施設工事（誉田雨水５－１） | 千葉市緑区誉田町２丁目地内 | 380,600,000 | R 6. 9. 5 R 7. 3.11 |
| | | 60 | 下水道排水施設工事（都雨水６－１） | 千葉市中央区都町３丁目地内 | 221,100,000 | R 6.10.24 R 7. 3.11 R 7. 8.31 |
| | | 61 | 排水施設新設工事（宇那谷２号排水路６－１） | 千葉市花見川区宇那谷町地内外１ | 49,060,000 58,641,000 | R 6. 8.28 R 7. 2. 3 R 7. 6.30 |
| | | 62 | 排水施設新設工事（平山町６－１） | 千葉市緑区平山町地内 | 41,780,200 41,394,100 | R 6. 9. 5 R 6.12.23 R 7. 2.28 |
| | | 63 | 雨水浸透施設工事（原５－１） | 千葉市若葉区原町地内 | 17,949,800 19,064,100 | R 6. 4. 2 R 6. 8.29 |
| | | 64 | 舗装復旧工事（都雨水６－１） | 千葉市中央区都町３丁目地内 | 5,187,600 5,216,200 | R 6.12.17 R 7. 2.24 R 7. 3.18 |
| | | 65 | 高田排水路浚渫工事（５－１） | 千葉市若葉区川井町地内外 | 67,126,400 86,171,800 | R 6. 3.20 R 6. 7.17 |
| | 下水道維持課 | 66 | 千葉公園園路改良工事（５－１） | 千葉市中央区弁天３丁目地内 | 64,446,800 68,216,500 | R 6.10.26 R 7. 3.11 |
| | | 67 | 都市下水路塗装工事（六方都市下水路５－１） | 千葉市稲毛区作草部町地内外 | 45,419,000 47,204,300 | R 6. 3.22 R 6. 9.17 |
| | | 68 | 下水道施設塗装工事（草野雨水２号幹線６－１） | 千葉市花見川区宮野木台４丁目地内 | 38,673,800 48,401,100 | R 6. 3.16 R 6. 8.22 |

建設局

| 部 名 | 課 名 | 番 号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後 | 工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後 |
|-----------|----------|--------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 下水道施設部 | 下水道施設建設課 | 69 | 南部浄化センター脱水機機械設備改築工事 | 千葉市中央区村田町８９３番地内 | 1,210,000,000 | R 6. 9.11 R 8. 2. 2 |
| | | 70 | 中央浄化センター水処理機械設備改築工事 | 千葉市美浜区新港６９番地 | 423,500,000 464,542,100 | R 5.10.14 R 7. 3. 6 R 7. 4.30 |
| | | 71 | 南部浄化センター沈砂池電気設備改築工事 | 千葉市中央区村田町８９３番地内 | 264,000,000 | R 5. 9. 6 R 7. 2.26 R 7. 3.14 |
| | | 72 | 中央浄化センター水処理施設躯体改築工事（５－２） | 千葉市美浜区新港６９番地 | 169,941,200 175,124,400 | R 6. 3.29 R 6.12.23 R 7. 1.13 |
| | | 73 | ひび野ポンプ場負荷設備改築工事 | 千葉市美浜区ひび野２丁目１１３番地 | 133,361,800 | R 5. 6.30 R 6. 3.10 R 7. 3.10 |
| | | 74 | 南部浄化センターＡ系反応タンク設備改築工事（６－１） | 千葉市中央区浜野町１０２５番地内 | 104,206,300 | R 6. 5.31 R 7. 2.24 |
| | | 75 | 花見川左岸防潮ゲート電気設備改築工事 | 千葉市美浜区真砂５丁目地内外 | 63,690,000 64,962,700 | R 6. 3.23 R 6.12.17 R 7. 2.28 |
| | | 76 | 都ポンプ場耐震補強工事 | 千葉市中央区都町３丁目２４番１７号 | 37,840,000 47,696,000 | R 6. 3.27 R 6. 9.22 R 6.11.29 |
| | | 77 | 結城野ポンプ場耐水化工事 | 千葉市中央区神明町２５１番地２０ | 36,553,000 38,707,900 | R 6. 3. 5 R 6.10.30 |
| | | 78 | 南部浄化センターＢ系水処理監視制御設備改築工事（４－１） | 千葉市中央区村田町８９３番地内 | 214,500,000 | R 5. 4. 4 R 6. 2.27 R 7. 1.17 |
| 下水道施設部 小計 | | | | ３５件 | 4,971,072,700 | |
| 建設局 | | | | ７７件 | 24,810,751,900 | |

水道局

| 部 名 | 課 名 | 番 号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後 | 工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後 |
|--------|---------|--------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| 一 | 水道事業事務所 | 79 | 配水管更新工事（高津戸6－1） | 千葉市緑区高津戸町地内 | 146,300,000 | R 6. 6.15 |
| | | | | | 147,544,100 | R 7. 3.11 |
| | | 80 | 配水管更新工事（越智5－1） | 千葉市緑区越智町地内 | 119,900,000 | R 6. 3.26 |
| | | | | | 125,810,300 | R 6.12.10 |
| 水道局 | | | | 2 件 | 689,027,900 | |

別表 2

監査実施業務委託一覧表

建設局

| 部 名 | 課 名 | 番 号 | 委 託 名 | 委託箇所 | 契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後 | 工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後 |
|----------------------------|--------|--------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 土 木 部 | 土木保全課 | 1 | 稲毛陸橋歩道橋外 1 補修設計業務委託（5－1） | 千葉市美浜区稲毛海岸 1 丁目地内外 1 | 14,850,000 16,255,800 | R 6. 3. 2 R 6. 9. 17 |
| | | 2 | 若葉第 1 号橋外 2 補修設計業務委託（6－1） | 千葉市美浜区若葉 3 丁目外 | 13,420,000 | R 6. 8. 2 R 7. 2. 17 |
| | 中美 | 3 | 中瀬幕張本郷線（幕張陸橋）外 1 擁壁補修実施設計業務委託（美 5－1） | 千葉市美浜区幕張西 2 丁目地内外 2 | 12,393,700 | R 5. 11. 8 R 6. 3. 22 R 6. 9. 30 |
| | 花稲 | 4 | 南花園 1 号線外 1 歩道補修設計業務委託（花 6－1） | 千葉市花見川区南花園 2 丁目地内 | 12,870,000 | R 6. 10. 10 R 7. 3. 21 |
| | 若葉 | 5 | 配水管布設実施設計業務委託（若 6－1） | 千葉市若葉区金親町地内外 1 | 3,729,000 | R 6. 12. 17 R 7. 3. 21 |
| | 緑 | 6 | 越智町 6 1 号線外 4 道路実施設計業務委託（緑 5－1） | 千葉市緑区越智町地内外 4 | 5,558,300 6,609,900 | R 6. 3. 16 R 6. 8. 12 |
| 土木部 小計 | | | | 6 件 | 62,821,000 | |
| 道 路 部 | 道計 | 7 | 南生実町 8 6 号線外 2 土質調査業務委託（5－3） | 千葉市中央区南生実町地内外 1 | 5,683,700 6,250,200 | R 6. 4. 2 R 6. 7. 10 |
| | 道路建設課 | 8 | 天戸町横戸町線外 3 自転車走行環境設計業務委託（6－1） | 千葉市花見川区柏井町地内外 | 15,557,300 | R 6. 11. 12 R 7. 3. 21 |
| | | 9 | 稲毛東 4 0 号線外 5 自転車走行環境設計業務委託（6－1） | 千葉市稲毛区稲毛東 3 丁目地内外 | 12,173,700 | R 6. 11. 12 R 7. 3. 21 |
| | | 10 | （主）生実本納線高田 I C フルインター化土質調査業務委託（5－1） | 千葉市緑区高田町地内 | 3,603,600 | R 6. 2. 10 R 6. 3. 22 R 6. 6. 30 |
| | 街建 | 11 | （主）生実本納線（赤井町地区）道路詳細設計外業務委託（5－1） | 千葉市中央区赤井町地内外 | 20,874,700 35,231,900 | R 5. 10. 21 R 6. 3. 22 R 7. 3. 21 |
| 道路部 小計 | | | | 5 件 | 57,893,000 | |
| 下 企 部 | 総治 | 12 | 二級河川支川都川土質調査業務委託（5－1） | 千葉市若葉区大宮町地内外 1 | 34,041,700 36,305,500 | R 6. 3. 5 R 6. 8. 31 |
| 下水道企画部 小計 | | | | 1 件 | 34,041,700 | |
| 下 水 道 施 設 部 | 下水道整備課 | 13 | 下水道実施設計業務委託（千葉寺 6－1） | 千葉市中央区千葉寺町地内外 | 42,900,000 | R 6. 11. 30 R 7. 3. 21 |
| | | 14 | 下水道実施設計業務委託（塩田 6－1） | 千葉市中央区塩田町地内外 | 5,960,900 6,994,900 | R 6. 6. 15 R 6. 9. 22 R 6. 12. 6 |
| | 雨水対策課 | 15 | 排水施設実施設計業務委託（宇那谷 2 号排水路 5－1） | 千葉市花見川区宇那谷町地内外 2 | 11,924,000 | R 5. 9. 16 R 6. 2. 12 R 6. 9. 30 |
| | | 16 | 土質調査業務委託（園生雨水 6－1） | 千葉市稲毛区園生町地内 | 4,821,300 | R 6. 11. 12 R 7. 3. 21 |

※ 中美：中央・美浜土木事務所維持建設課、花稲：花見川・稲毛土木事務所維持建設課

若葉：若葉土木事務所維持建設課、緑：緑土木事務所維持建設課

道計：道路計画課、街建：街路建設課

下企部：下水道企画部、総治：総合治水課

建設局

| 部 名 | 課 名 | 番 号 | 委 託 名 | 委託箇所 | 契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後 | 工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後 |
|----------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| 下 水 道 施 設 部 | 施 建 | 17 | 中央浄化センター耐水化外実施設計業務委託 | 千葉市美浜区新港 6 9 番地 | 66,924,000 | R 6. 2. 10 |
| | | | | | 68,112,000 | R 6. 10. 6 |
| | | 18 | 南部浄化センター汚泥焼却管理棟耐震補強 実施設計業務委託 | 千葉市中央区村田町 8 9 3 番地内 | 45,736,900 | R 6. 2. 10 |
| | | | | | 46,374,900 | R 6. 11. 15 |
| 下水道施設部 小計 | | | | 6 件 | 178,267,100 | |
| 建設局 | | | | 1 8 件 | 333,022,800 | |
| 一 | 水 道 事 業 事 務 所 | 19 | 大木戸浄水場機械・電気設備更新外実施設計業務委託 | 千葉市緑区大木戸町 1 4 1 7 外 | 40,260,000 | R 5. 10. 7 R 6. 3. 22 R 7. 2. 28 |
| | | 20 | 配水管更新実施設計業務委託（緑 6－1） | 千葉市緑区土気町地内外 | 13,348,500 | R 6. 6. 27 R 6. 11. 23 R 6. 11. 22 |
| 一 小計 | | | | 2 件 | 53,608,500 | |
| 水道局 | | | | 2 件 | 53,608,500 | |

※ 施建：下水道施設建設課