

## 巻末 1 復旧事業協力会社一覧 (五十音順)

下水道施設の災害復旧の実施に当っては、各協定等に基づき施設の調査や設計、応急工事等について、下記の団体及び会社にご協力いただきました。なお、災害復旧工事については、「第3章 4.災害復旧工事」に管渠及び処理場の工事名と併せて業者名を記載しております。

### 【千葉県建設業協会】

No	会社名
1	(株)伊藤工務店
2	(株)小柳組
3	(株)白川土建
4	立山工業(株)
5	西原工業(株)
6	森川建設(株)

### 【千葉県下水管路維持協同組合】

No	会社名
1	(株)環境サービス
2	(株)京葉整管
3	(株)建総
4	(株)昇和産業
5	新千葉産業(株)
6	(株)センエー
7	(株)千葉プランテーション
8	(有)中央商事
9	日本施工管理(株)
10	山白産業(株)

### 【千葉県建設コンサルタント協会】

No	会社名
1	(株)アイ・アール・エス
2	(株)環境技研コンサルタント
3	(株)恵進コンサル
4	京葉シビルエンジニアリング(株)
5	白井企画(株)
6	(株)新光コンサルタント
7	(株)測地開発コンサルタント
8	千鈺エンジニアリング(株)
9	東洋技術設計(株)
10	(株)明和技術コンサルタント
11	(株)ヨーク
12	(株)ワイアンドケイ企画

### 【千葉県上下水道指定工事店協同組合】

#### 【一般財団法人 道路管理センター】

#### 【包括的維持管理業務委託業者(浄化センター)】

	会社名
中央T	ヴェオリア西原JV
南部T	月島テクノメンテサービス(株)

#### 【その他】

No	会社名
1	日本上下水道設計(株) (南浄B系沈砂池査定資料作成業務委託)

## 卷末2 下水道災害復旧年表

日付	主な出来事	復 旧 作 業	
H23 3 11	地震発生(14:46) 地震災害報告(国地整・県) 下水道災害対策本部設置	緊急調査 (管渠・処理場・ポンプ場・水門・排水機場) 汚泥送泥停止(中央T)(～12) 送水切替(結城野P)(～29) 1次調査(～13) 緊急調査(河川・急傾斜地等)	
12	「被害報告」(第1、2報)(国・防災課)		管渠緊急清掃開始(市管路協)(～21)
13	地震災害報告(国地整・県)		
14	「被害報告」(第3報)(国・防災課) 震災対応に関する協議 カメラ調査⇒⇒市管路協 取付管・桝点検補修⇒⇒上下水組合 本管緊急補修⇒⇒市建設協		
15		計画停電対応(対象区域内のポンプ場)(～28)	公共桝調査開始(上下水組合)(～7/4)
16	市長・副市長報告(被災状況について) 市コンサル協と業務協定締結		2次調査(カメラ調査)開始(市管路協)(～5/27)
17		1次調査(追加)(～18)	
18	事前協議(国・都市地域安全課) 「都市施設災害報告」(第1報) (国・都市地域安全課) 「公共土木施設災害報告」(国・防災課)		管渠応急復旧開始(市建設協)(～7/31)
23	災害復旧事務勉強会(下水道部局)		
25	事前協議(国・防災課)		
28	査定に関する打合せ(東京都下水道局) 災害調査判定表及び管路復旧判定基準完成 災害復旧事業担当者会議(千葉県)		
4 1	災害報告に関する全体会議 (建総・維管・下計・都河・公管)		復旧設計業務開始(市コンサル協)(～12/28)
5			
11	「公共土木施設災害報告訂正報告」 (国・防災課)	取付管・公設桝調査(下維・下営)(～22)	
12	査定に関する打合せ(国交省)	積算担当者会議(市)	
13		復旧工事に関する説明	
14	査定に関する打合せ(財務省)	(美浜区町内自治会連絡協議会 鳥越会長)	
18	災害復旧区分に関する打合せ(維管・下計)	積算担当者会議(市・市コンサル協)(～5/20)	積算担当者会議(市・市コンサル協)(～5/20)
28	下水道施設被災状況調査(国総研)		
5 9		復旧工事に関する説明 (美浜区町内自治会連絡協議会 会長会にて)	
14	補正予算書作成		復旧設計業務開始(処理場)(～6/30)
6 3	国庫負担申請(第1次)		
14	第1次査定打合せ(下水道部局・約40名)		
20		計画停電対応(対象区域内のポンプ場)(～9/30)	
22	第1次査定(美浜区役所及び現地)(～24) 6/22 : 実施5件、机上1件 6/23 : 実施3件、机上3件 6/24 : 朱入れ及び講評		
27	国庫負担申請(第2次)		
29	市HPにて復旧工程表の公開		
7 上旬		工事発注(執行伺・審査会等)(16件)	
7	第2次査定打合せ(下水道部局・約30名)		
12	第2次査定(美浜区役所及び現地) 実施1件、朱入れ及び講評		
14	市長報告(災害査定について)		
28	現場視察(東京事務所所長会) 市長報告(工事発注状況他について)		
8 3	被害状況調査(下水道新技術推進機構)		
4		工事開始 浜田処理分区×2件 真砂処理分区×1件 稲毛海岸処理分区(右岸)×7件 稲毛海岸処理分区(左岸)×2件 中央処理分区×2件 幕張海浜処理分区×1件 南部浄化センター×1件	
6		工事説明会	
25	市長定例記者会見(復旧状況)	磯辺七丁目西自治会、東自治会、 磯辺8丁目自治会、磯辺63自治会	
26	国庫負担金交付申請		

## 卷末2 下水道災害復旧年表

日付	主な出来事	復 旧 作 業	
H23 9 2	被害調査に関する協力依頼 (筑波大学大学院 庄司准教授)	工事説明会 幕張西1丁目海浜西自治会	
3			
27	下水道管の被災状況の資料提供依頼 (大阪市立大学 東田教授)		
10 25		占有者会議(復旧方法・範囲について)	
11 17		工事開始 浜田処理分区×1件	
12			
H24 1 20	災害記録誌の作成開始(下経・下計)		
2 8	現場視察(赤穂市議会)	工事完了 中央処理分区×1件	
10	関東地方災害復旧関連ブロック会議		
16	現場視察(参議院総務委員会)		
3 11	震災から1年	工事完了 浜田処理分区×3件 真砂処理分区×1件 稲毛海岸分区(右岸)×2件 稲毛海岸分区(左岸)×1件 南部浄化センター×1件	
4		工事完了 稲毛海岸分区(右岸)×4件 幕張海浜処理分区×1件	
5		工事完了 稲毛海岸分区(左岸)×1件	
6		工事完了 中央処理分区×1件	
7		工事完了 稲毛海岸分区(右岸)×1件	
8			
31	成功認定検査(H23施行災害復旧事業) (美浜区役所・南部浄化C)		
9			
10 11	市長定例記者会見(災害復旧工事の完了)		
11			
12			
H25 1			
2			
3 11	震災から2年 災害記録誌 HPに公開		