

平成26年4月の統合に向けたシミュレーション

<第二段階の統合>

※本資料は、あくまでも現段階で想定されるシミュレーションである。

1 統合場所：幸町一小（引越3回）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
幸町二小	通常使用	通常使用 〈仮校舎として必要な修繕〉	統合②	統合校の仮校舎として使用	跡施設
幸町一小	通常使用	統合① 通常使用 (設計期間)	業者選定及び契約までの準備期間	改修工事	統合校の校舎として使用
幸町四小	通常使用				跡施設

2 統合場所：幸町二小（引越2回）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
幸町二小	通常使用	通常使用 (設計・修繕期間)	統合② 業者選定及び契約までの準備期間	改修工事 (着ながら進め)	統合校の校舎として使用
幸町一小	通常使用	統合① 通常使用			跡施設
幸町四小	通常使用				跡施設

3 統合場所：幸町四小

ア 幸町二小を仮校舎とする案（3校統合年度26年度・引越3回）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	年度未定	年度未定
幸町二小	通常使用	通常使用 〈仮校舎として必要な修繕〉	統合②	統合校の仮校舎として使用	跡施設
幸町一小	通常使用	統合① 通常使用		跡施設	跡施設
幸町四小	通常使用	URとの協議		業者選定及び契約までの準備期間	改修工事 移転③

イ 仮校舎を設定しない案（3校統合年度未定・引越2回）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	年度未定	年度未定
幸町二小	通常使用	通常使用	通常使用	跡施設	跡施設
幸町一小	通常使用	統合① 通常使用	通常使用	跡施設	跡施設
幸町四小	通常使用	URとの協議		業者選定及び契約までの準備期間	改修工事 統合②

* 幸町四小にプレハブ校舎を建てる等の増築については、URとの協議や用地取得などが必要なため、実現可能性が現時点では不明であり、移転（又は統合）時期は未定である。