

令和4年度事業の進捗について

特別史跡加曾利貝塚グランドデザインに基づく史跡整備について

件名	概容	進捗状況
1 多目的利用が可能な 便益施設新築工事 (建築、電気、機械)	<ul style="list-style-type: none"> ・史跡見学者の休憩や昼食をはじめ、多目的利用が可能な施設 ・管理室、ボランティア待機室、休憩室、トイレ(多機能トイレ含む)、車いす用スロープ、地流し 	9月5日(月) 工事着手 令和5年1月末 竣工予定
2 復元住居製作設置	<ul style="list-style-type: none"> ・竪穴住居1棟復元 ・令和3年度に周堤の盛土、柱穴の掘削等の土工事まで実施済み ・柱、桁、垂木、隅木、粗朶小舞等の小屋組み以降の作業を実施予定 	令和4年度後半に 発注予定
3 環境整備 (貝層保護のための 樹木伐採)	<ul style="list-style-type: none"> ・北貝塚貝層上の樹木約600本を令和8年度まで計画的に伐採 ・令和3年度に北貝塚の西側域の樹木159本を伐採 ・引き続き120本程度を伐採予定 	令和4年度後半 発注予定