

I.短・中期発掘調査計画

【発掘調査－加曾利貝塚の解明のための調査】 \* ( )内の数字は調査月数 ●は実施済

調査内容	調査方法	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
①南貝塚の晩期集落構造・貝層形成の解明(14次)	過去の調査区の確認、遺構の確認・一部発掘、貝層の調査	●(2)	●(4)	●(6)	整理●	整理	分析・編集	刊行													
②南貝塚の中央窪地・集落構造・貝層形成の解明(16次)	過去の調査区の確認、遺構の確認・一部発掘、貝層の調査				●(2)	○(4)	○(6)	整理	整理	刊行											
③北貝塚の中央広場・集落構造・貝層形成の解明	過去の調査区の確認、遺構の確認・一部発掘、貝層の調査							○	○	○	整理	整理	刊行								
④東側低地(通称船着場一帯)の解明	試掘、遺構の確認・一部発掘						試掘				○	○	○	整理	整理	刊行					
⑤南東側低地(支谷)の解明	試掘、遺構の確認・一部発掘							試掘						○	○	○	整理	整理	刊行		

\* 史跡整備の内容により、③④は入れ替える場合がある。

【立会・発掘調査－加曾利貝塚の整備に伴う調査】

短期整備	○展示解説の改修に伴う確認調査(北貝塚・東傾斜面東南部)	(15次)	遺構確認					●(1)														
短期整備	○水飲み場・給排水設備新設に伴う確認調査(東傾斜面東南部 202㎡)		遺構確認																			
短期整備	○歩行者用園路の改修に伴う確認調査(南貝塚・東傾斜面南東部 640㎡)		遺構確認					●(1)														
短期整備	○管理用道路の整備に伴う確認調査(東傾斜面東南部 930㎡)		遺構確認							整理	整理	刊行										
短期整備	○四阿の新設に伴う確認調査(東傾斜面東南部 98㎡)		遺構確認																			
短期整備	○便益施設の新設に伴う確認調査(220㎡)		遺構確認																			
中長整備	○史跡整備に伴う調査																					

【報告書刊行】

報告書刊行－貝塚の解明のための調査																						
報告書刊行－貝塚の整備に伴う調査																						

【史跡整備事業との関係】

史跡整備スケジュール																						

II.長期発掘調査計画

内容	方法	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
○発掘調査計画の策定	調査成果を検証し、次期の調査を検討													○	○	○					
○発掘調査																	○	○	○	○	○