

特別史跡加曾利貝塚グランドデザインに基づく整備について

1 令和3年度整備事業の概要

No.	件名	内容	進捗状況
1	加曾利貝塚博物館の移転		
	新博物館基本計画の策定 (周辺整備方針を含む)	<ul style="list-style-type: none"> ・整備・運営手法の検討調査 ・集客活用エリアでの民間活力導入の検討調査 ・中間取りまとめ案の修正 	検討調査業務委託を 公募型プロポーザル方式で 発注 7月契約済
2	短期的史跡整備		
	(1) 便益施設新築工事 (建築、電気、機械)	<ul style="list-style-type: none"> ・史跡見学者の休憩や昼食をはじめ、多目的利用が可能な施設 ・管理室、ボランティア待機室、休憩室、トイレ(多機能トイレ含む)、車いす用スロープ、地流し 	入札不調のため 今後対応検討
	(2) 復元住居製作設置	<ul style="list-style-type: none"> ・竪穴住居1棟復元 	入札不調のため 今後対応検討
	(3) 住居跡群観覧施設 展示改修	<ul style="list-style-type: none"> ・露出展示遺構面保存処理 ・展示改修(解説板設置等) ※令和2年度に耐震補強工事及び 見学環境改善(照明LED化・見学 通路スロープ設置等)実施済み	9月供用開始予定
	(4) 貝層保護のための 盛土・樹木伐採 実施設計(北貝塚)	<ul style="list-style-type: none"> ・北貝塚の樹木伐採と盛土 ・貝層範囲の表示 	令和3年度後半に発注 予定

2 主な検討・審議事項

(1) 加曽利貝塚博物館の移転（新博物館基本計画）

- ・中間取りまとめ案（令和3年3月報告）の修正

整備・運営手法の検討結果を踏まえ、施設規模や管理運営計画、整備スケジュールを追記し、基本計画を策定する。

(2) 短期的史跡整備

ア 復元住居製作設置

- ・仕様の見直し

イ 貝層保護のための盛土・樹木伐採実施設計（北貝塚）

- ・貝層保護のための盛土の範囲、施工方法

3 今年度開催スケジュール（予定）

	史跡保存整備委員会	調査研究部会
8月	第1回（オンライン開催）	
10月		第1回（対面開催・現地視察）
11月		第2回（対面開催・現地視察）
12月	第2回（対面開催・現地視察）	
3月	第3回（対面開催）	第3回（対面開催）