

特別史跡加曽利貝塚ランドデザインに基づく整備について

1 令和元年度整備事業の概要

特別史跡加曽利貝塚ランドデザインに基づき、新ガイダンス施設の基本計画の策定および短期的史跡整備の基本設計・実施設計を行う。

No.	件名	内容	進捗状況
1	加曽利貝塚博物館の移転		
	(1)新ガイダンス施設 整備基本計画	・基本理念、活動方針、事業活動計画 ・展示・施設・管理運営計画 ・整備スケジュール、概算事業費算出	プロポーザル方式で発注 6月発注済 7月契約予定
	(2)交通影響検討	・新施設の需要推計、交通量推計 ・必要な駐車場台数の算定 ・施設までのルートの整理	建設局の協力を得て、 仕様等を準備中 7月発注・8月契約予定
	(3)移転候補用地 境界確定	・新施設の整備用地の確定 ・移転候補用地の地積測量 ・境界確定、分筆、地積更正	庁内関係課、隣地所有者 との協議を経て発注 8月発注・9月契約予定
2	短期的史跡整備		
	(1)基本設計	・便益施設（体験スペース兼務） ・下記(2)～(5)の仕様検討、概略設計 ・概算工事費の算出	都市局の協力を得て、 仕様等を準備中 7月発注・8月契約予定
	(2)復元集落整備工事 実施設計	・竪穴住居1棟復元 ・水飲み場、給排水設備 ・放送設備	基本設計での仕様検討 を経て発注
	(3)環境整備工事 実施設計	・貝層保護のための盛土・伐採 ・史跡内のサイン改修 ・園路、管理用道路、四阿、ベンチ	基本設計での仕様検討 を経て発注
	(4)北貝塚住居跡群 観覧施設改修工事 実施設計（施設）	・耐震補強工事 ・見学環境改善（バリアフリー化等）	都市局の協力を得て、 発注準備中 6月発注・7月契約予定
	(5)同 上（展示）	・展示手法の改修	基本設計での仕様検討 を経て発注
	(6)史跡境界確定	・指定地の境界確定、地積更正	6月発注・契約予定
	(7)整備のための 発掘調査	・園路、管理用道路、四阿、ベンチ ・水飲み場、給排水設備	基本設計の進捗に併せ 試掘、確認調査を実施

2 おもな検討・審議事項

(1) 加曽利貝塚博物館の移転（新ガイダンス施設整備基本計画）

- ・基本理念と活動方針
- ・事業活動計画（新施設で行う事業活動と必要な機能）
- ・縄文貝塚文化研究に必要な機能・体制
- ・展示計画（展示方針、テーマ・ゾーン構成、展示手法・空間演出、動線）
- ・施設計画（諸室の構成・規模・配置計画）
- ・管理運営計画（管理運営方式、組織体制、ボランティアなどのサポート体制、史跡との連携）

(2) 短期的史跡整備

ア 復元集落整備工事

- ・復元住居の構造、復元手法、維持管理
- ・復元集落の活用

イ 環境整備工事

- ・貝層保護のための盛土の範囲、施工方法
- ・貝層保護のための伐採の範囲、対象樹木選定
- ・サイン計画、解説の内容・デザイン・手法
- ・園路、管理用道路、四阿、ベンチの仕様、ルート・位置

ウ 北貝塚住居跡群観覧施設改修工事

- ・覆屋の防水、断熱、照明、空調設備
- ・工事にあたっての遺構保護
- ・バリアフリー化等の展示環境改善
- ・展示手法

エ 整備のための発掘調査

- ・試掘、確認調査範囲の設定
- ・調査成果の整備工事への反映（ルート、位置変更）

3 検討・審議スケジュール

6月 第1回史跡保存整備委員会 開催

- ・今年度事業について

9月 第2回史跡保存整備委員会 開催

- ・新ガイダンス施設整備基本計画 中間報告
- ・短期的史跡整備基本設計及び実施設計 中間報告

3月 第3回 千葉市史跡保存整備委員会 開催

- ・新ガイダンス施設整備基本計画 諮問・答申
- ・次年度事業（短期的史跡整備工事、新ガイダンス施設基本設計、便益施設実施設計等）について