

第1次実施計画進捗状況（平成26年度決算見込み時点）

1 目的・趣旨

新基本計画のPDCAサイクルに基づく進行管理を進めるため、第1次実施計画について、事業量ベースでの進捗管理を各年度の予算・決算時に行い、進捗状況を公表します。

2 計画事業の進捗状況

平成26年度決算見込み時点の進捗状況は、計画事業数279に対し、目標事業量を達成（見込み）の事業が158（56.6%）、概ね達成する見込み事業が32（11.5%）、未達成見込みの事業が76（27.2%）となっています。

政策区分	計画事業数	進捗状況				
		達成	概ね達成	未達成	休止	中止
1 豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ	41	18	4	18	1	0
2 支えあいやすらぎを生む、あたたかなまちへ	44	32	4	6	1	1
3 豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまちへ	47	33	2	8	1	3
4 ひと・モノ・情報がつながる、生活基盤の充実した安全で快適なまちへ	112	55	22	32	3	0
5 ひとが集い働く、魅力と活力にあふれるまちへ	35	20	0	12	1	2
合計 ()は割合	279	158 (56.6)	32 (11.5)	76 (27.2)	7 (2.5)	6 (2.1)

(1) 目標事業量を達成（見込み）する主な事業

計画事業名	3か年の計画事業量	3か年の実績（予定）
学校施設の安全確保	校舎の耐震補強 77校	82校
	屋内運動場の耐震補強 59校	屋内運動場の耐震補強 58校 ※1校は耐震診断の結果、補強の必要がなくなったため未実施。
	校舎の改築 2校	2校
応急手当の普及	救命講習受講者 24,000人	34,512人
	応急手当インストラクターと協働した救命講習 6回/年	45回/年
	こども救命講習 6回/年	11回/年
	応急手当の普及協力事業者認定 90件	129件
企業立地の促進	立地助成	立地助成
	所有型 5社	所有型 11社
	所有型本社（大規模）1社	所有型本社（大規模）1社
	所有型本社（中規模）3社	所有型本社（中規模）3社
	賃貸型 8社	賃貸型 8社

(2) 未達成見込みの主な事業と理由

計画事業名	3か年の計画事業量	3か年の実績（予定）	理由・説明
市立病院設備・医療機器の整備	青葉病院 救急棟の整備 整備完了	実施設計・工事	入札不調により、工期に遅れが生じたため。
	海浜病院 リニアックの導入 整備完了	整備完了	
太陽熱利用給湯システム設置助成の推進	50件/年	30件/年	助成件数が伸び悩んだため。
歩道の改良	段差解消 764箇所	413か所	平成25,26年度に通学路の安全対策を緊急的に実施し、計画を見直したため。
	視覚障害者誘導用ブロック 35.99m	23.42km	