

第1次実施計画進捗状況（平成25年度決算時点）

1 目的・趣旨

新基本計画のPDCAサイクルに基づく進行管理を進めるため、第1次実施計画について、事業量ベースでの進捗管理を各年度の予算・決算時に行い、進捗状況を公表します。

2 計画事業の進捗状況

平成25年度決算時点の進捗状況は、計画事業数279に対し、目標事業量を達成した事業が65（23.3%）、目標達成に向け順調に進捗した事業が123（44.1%）、遅れのみられる事業が82（29.4%）となっています。

政策区分	計画事業数	進捗状況				
		達成	順調	遅れ	休止	中止
1 豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ	41	6	19	15	1	0
2 支えあいやすらぎを生む、あたたかなまちへ	44	22	15	7	0	0
3 豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまちへ	47	17	20	8	0	1
4 ひと・モノ・情報がつながる、生活基盤の充実した安全で快適なまちへ	112	11	57	41	2	0
5 ひとが集い働く、魅力と活力にあふれるまちへ	35	9	12	11	0	2
合計 ()は割合	279	65 (23.3)	123 (44.1)	82 (29.4)	3 (1.0)	3 (1.0)

※25年度に計画事業量がない事業があるため、計は一致しない。

(1) 目標事業量を達成した主な事業

計画事業名	25年度計画事業量	25年度実績（決算）
児童養護施設の整備	1か所	1か所
高等特別支援学校の整備	改修工事 備品整備	改修工事 備品整備
桜木霊園の再整備	備品購入 外構工事及び外灯工事 供用開始	備品購入 外構工事及び外灯工事 供用開始

(2) 遅れがみられる主な事業と理由

計画事業名	25年度計画事業量	25年度実績（決算）	理由・説明
主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線の整備	不動産鑑定 物件調査 交差点設計、実施設計 用地取得 9筆(1048,08㎡) 補償 5か所	不動産鑑定 物件調査 交差点設計、実施設計	地権者との用地交渉において、代替地の選定に日時を要したため。
歩道の改良	段差解消工事 259か所 誘導ブロック設置・改良 10.55km 歩道改良工事 1路線	段差解消工事 89か所 誘導ブロック設置・改良 3.82km	通学路の安全対策を緊急的に実施する必要が生じ、計画の見直しを行ったため。
太陽熱利用給湯システム設置助成の推進	設置補助 個人住宅 50件/年	設置補助 個人住宅 10件/年	申請件数が計画を下回ったため。
家具転倒防止対策	助成 134件	助成 18件 (高齢者1、障害者0)	募集期間を通年にしたが、申請件数が計画を下回ったため。