

報告 1 特別史跡加曾利貝塚の史跡整備について

1-1 史跡整備事業報告

令和4年度（実績）

件名	概要
1 多目的利用が可能な 便益施設新築工事 (建築、電気、機械)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 史跡見学者の休憩・昼食等、多目的利用が可能な施設 施設名称：特別史跡加曾利貝塚便益施設「かそりえ」 構造：木造平屋建 建築面積：266.92㎡、延床面積：227.40㎡ 諸室構成：休憩室、ボランティア待機室、授乳室、管理室、倉庫、トイレ（多機能トイレ含む）
2 復元住居茅葺等準備	<ul style="list-style-type: none"> ・ 竪穴住居1棟の復元 106号竪穴住居跡(直径5.5m×5.2m) 令和3年度に周堤の盛土、柱穴の掘削等の土工事まで実施済 令和4年度は屋根に用いる茅材の準備(収穫・運搬)を実施
3 環境整備 (貝層保護のための 樹木伐採)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 北貝塚貝層上の樹木約600本を計画的に伐採 ・ 令和3年度から着手し、8年度まで実施予定 ・ 令和9年度以降、貝層保護のための盛土を実施予定 ・ 令和4年度は137本伐採（通算296本）

令和5年度（実績）

件名	概要
1 第2期史跡整備基本計画 の調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「特別史跡加曾利貝塚ランドデザイン」で示した中・長期的整備のうち、新博物館開館までに実施する第2期史跡整備の基本計画を策定 ・ 令和5・6年度で計画案を取りまとめ、7年度に策定予定 ・ 新博物館と史跡を結ぶ園路の整備、北貝塚貝層断面観覧施設の改修、北貝塚貝層の保護・範囲表示を想定 ・ 令和5年度は計画策定に向けた調査検討を実施
2 環境整備 (貝層保護のための 樹木伐採)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 北貝塚貝層上の樹木約600本を計画的に伐採 ・ 令和3年度から着手し、8年度まで実施予定 ・ 令和9年度以降、貝層保護のための盛土を実施予定 ・ 令和5年度は185本伐採（令和3年度から通算481本）
3 復元住居茅葺等 ※未実施 令和6年度に見直し 令和7年度実施予定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 竪穴住居1棟の復元 106号竪穴住居跡(直径5.5m×5.2m) 令和3年度に周堤の盛土、柱穴の掘削等の土工事まで実施済 令和4年度は屋根に用いる茅材の準備(収穫・運搬)を実施 令和5年度は入札未実施（参加希望者無し）

令和6年度（予定）

件名	概要
1 第2期史跡整備基本計画の調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・「特別史跡加曾利貝塚グランドデザイン」で示した中・長期的整備のうち、新博物館開館までに実施する第2期史跡整備の基本計画を策定 ・令和5・6年度で計画案を取りまとめ、7年度に策定予定 ・新博物館と史跡を結ぶ園路の整備、北貝塚貝層断面観覧施設の改修、北貝塚貝層の保護・範囲表示を想定 ・令和6年度は計画策定に向けた調査検討を実施
2 環境整備 (貝層保護のための樹木伐採)	<ul style="list-style-type: none"> ・北貝塚貝層上の樹木約600本を計画的に伐採 ・令和3年度から着手し、8年度まで実施予定 ・令和9年度以降、貝層保護のための盛土を実施予定 ・12月以降伐採予定、対象本数調整中
3 第1期史跡整備事業報告書の作成・刊行	<ul style="list-style-type: none"> ・「特別史跡加曾利貝塚グランドデザイン」で示した短期的整備の成果について事業報告書を取りまとめる。 ・令和元年度から令和5年度まで実施した整備事業が対象園路・サインの一部改修、北貝塚住居跡群観覧施設の改修、便益施設「かそりえ」整備等 ・約100頁×300部
4 復元住居茅葺等	<ul style="list-style-type: none"> ・竪穴住居1棟の復元 106号竪穴住居跡(直径5.5m×5.2m) 令和6年度は復元方法の見直しを進める 令和7年度に復元予定