

政策評価シート【個票：生活実感・行動指標】

施策の柱	1-1 豊かな自然を守り、はぐくむ
施策	1-1-1 緑と水辺の保全・活用

指標NO	1
------	---

指標名	市内の花や緑は豊かだと感じる	単位	%
-----	----------------	----	---

担当局(区)	都市局
--------	-----

区分	H23末 現状値	H27中間評価 (H26末値)	H30中間評価 (H29末値)	H34最終評価 (H33末値)	達成状況
目標値	—	64.0	67.0	70.0	△
現状値	61.4	61.4	—	—	

目標設定の考え方	緑地の保全や緑化の推進、花のあふれるまちづくりにより、身近に感じられる緑や花の量的拡大や質的向上を図り、豊かさの値の向上を図ることを目指し、目標値を設定した。
----------	---

【達成状況の分析】	<p>身近に感じられる緑や花の量的拡大や質的向上を図るため、実施計画事業など様々な取組みを実施してきたが、平成26年度末目標値に到達しなかった。理由としては、計画事業「市民との協働による公園管理」は目標を達成し、「緑と花の人材育成と活動拠点づくりの推進」も概ね目標を達成しているが、市民生活で目にすることが多い緑に係る事業（「市民緑地の設置」や「緑地協定の推進」、「緑化意識の普及啓発（緑のカーテン）」など）に未達成事業が多いことから、生活実感が現状維持にとどまっていると考えられる。</p>
【課題及び今後の取組みの方向性】	<p>「市民との協働による公園管理」と「緑と花の人材育成と活動拠点づくりの推進」については、第2次実施計画において引き続き推進する。また、「中心市街地の緑化の推進」や「緑化意識の普及啓発」などの緑の量を増やし、質を高める事業については、PRを充実する。</p>

指標を構成する事業 計画事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	計画内容	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費 (千円)
1	特別緑地保全地区の指定	特別緑地保全地区の指定	11地区(51.3ha)	2地区(3.4ha増)	13地区(54.7ha)	13地区(61.1ha)	達成	268,636
2	市民緑地の設置	市民緑地の設置	16か所(19.4ha)	6か所(6ha)	22か所(25.4ha)	19か所(21.8ha)	未達成	767
3	緑地協定の推進	緑地協定の認可	175地区	2地区/年増	181地区	176地区	未達成	0
4	工場・事業所等の緑化の推進	緑化協定の締結数	841件	5件/年増	856件	854件	概ね達成	0
5	緑化意識の普及啓発	緑のカーテンの実施(公共施設)	228か所	20か所/年増	288か所	192か所	未達成	0
6	中心市街地の緑化の推進	屋上・壁面緑化への助成	—	5件/年	15件	助成 2件	未達成	912
7	花いっぱい地域活動の推進	活動団体	441団体	9団体/年増	468団体	442団体	未達成	0
8	緑と花の人材育成と活動拠点づくりの推進	緑と花の地域リーダーの育成	135名	30名増	165名	159名	概ね達成	0
9	緑と花のコンテストの実施	花壇コンクール参加団体	70団体	5団体/年増	85団体	49団体	未達成	0
10	市民との協働による公園管理	千葉公園(ボランティアによる花壇管理)	6か所	4か所	10か所	10か所	達成	876
11	市民との協働による公園管理	昭和の森(ボランティアによる花壇管理)	5か所	2か所	7か所	7か所	達成	

その他事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	事業量(H24~26)	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費 (千円)
-----	-----	--------	--------	-------------	--------	--------	----	-------------

政策評価シート【個票：生活実感・行動指標】

施策の柱	1-2 緑と花のあふれる都市空間を創る
施策	1-2-1 公園緑地の充実

指標NO	7
------	---

指標名	身近な公園に親しみを感ずる	単位	%
-----	---------------	----	---

担当局(区)	都市局
--------	-----

区分	H23末 現状値	H27中間評価 (H26末値)	H30中間評価 (H29末値)	H34最終評価 (H33末値)	達成状況
目標値	—	58.0	62.0	65.0	×
現状値	54.7	50.8	—	—	

目標設定の考え方	住民が公園を地域活動の場として積極的に活用できるよう取り組むとともに、公園の計画的な整備や遊具更新を進めることで、身近な公園に対する関心を高めることを目指し、目標値を設定した。
----------	--

【達成状況の分析】	<p>身近な公園に対する関心を高めるため、計画事業を実施してきたが、平成26年度末目標値に到達しなかった。</p> <p>市民1万人アンケートの結果をみると、性別集計では、男性・女性ともに減少。年齢別集計では、10代のみ増加(+8%)し、目標値を達成。市内在住期間別では、全区分が減少。居住区別集計では、緑区が大きく減少(-11.2%)。との結果であった。</p> <p>地域活動の場としての活用については、これまでと大きな変化は感じられない。</p> <p>計画事業として、「身近な公園のリフレッシュ推進」による遊具更新や「公園緑地の整備(新規公園整備)」に取り組み、目標を達成又は概ね達成している。遊具更新については、公園の部分的な変化であり、また、新規公園整備は年1か所の整備に留まっており、多くの人の印象を変えるまでには至っていない可能性がある。</p>
【課題及び今後の取組みの方向性】	<p>身近な公園に親しみを感ずってもらうには、地域において、公園の存在が魅力的な空間であることが重要であり、市が地域の声に応えらるとともに、地域とともに空間を維持することが必要である。</p> <p>そのために、引き続き、第2次実施計画事業において、「身近な公園のパークマネジメントの推進」を実施し、地域と連携した取組みを推進する。</p> <p>また、施設利用者層のイメージアップに貢献していると考えられるため、計画的な公園の整備や遊具更新についても、継続的に取り組む。</p>

指標を構成する事業

計画事業								(千円)
No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	計画内容	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費
1	身近な公園のリフレッシュ推進	長寿命化計画に基づく遊具撤去	—	196基	196基	162基	概ね達成	200,860
2	身近な公園のリフレッシュ推進	長寿命化計画に基づく遊具設置	—	211基	211基	209基	概ね達成	
3	公園緑地の整備(街区公園(身近な公園))	街区公園(身近な公園)	—	整備 3か所	整備 3か所	整備 3か所	達成	2,149,382
4	パークマネジメントの推進	パークマネジメント	—	12公園	12公園	15公園	達成	0

その他事業								(千円)
No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	事業量(H24~26)	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費

政策評価シート【個票：生活実感・行動指標】

施策の柱	1-2 緑と花のあふれる都市空間を創る
施策	1-2-1 公園緑地の充実

指標NO	8
------	---

指標名	緑豊かでレクリエーションを楽しめる大きな公園が充実している	単位	%
-----	-------------------------------	----	---

担当局(区)	都市局
--------	-----

区分	H23末 現状値	H27中間評価 (H26末値)	H30中間評価 (H29末値)	H34最終評価 (H33末値)	達成状況
目標値	—	57.0	59.0	60.0	×
現状値	55.4	55.1	—	—	

目標設定の考え方	蘇我スポーツ公園の整備や各公園の特長を生かした利用促進を図るなど、大規模公園の充実を図ることを目指し、目標値を設定した。
----------	--

【達成状況の分析】	<p>大規模公園の充実を図るため、施設の改修・修繕を行ってきたが、平成26年度末目標値に到達しなかった。</p> <p>アンケート結果をみると、肯定的評価の「そう思う」と否定的評価の「どちらかと言えばそう思わない」「そう思わない」が共に増加しており、施設情報を知っている人は肯定的に、公園の存在を知らない人は否定的な意見に流れているのではないかと考えられる。</p> <p>年齢別集計では、20代と70代が低い(50%未満)が、10代が高く(約60%)、その他の年代も50~60%となっており、利用頻度が高い年代層(20代と70代を除く)は肯定的意見が多い。</p> <p>区別集計では、花見川区、稲毛区、若葉区が50%未満と低く、中央区が55%、緑区、美浜区が70%と高くなっている。肯定的な回答が多い区は大規模公園(レクリエーション施設)が充実している傾向にあり、肯定的な回答が少ない区においてもレクリエーション施設は(いくつかの公園に分散するなど)整備されているが、施設の認知度が影響していると考えられる。</p>
【課題及び今後の取組みの方向性】	<p>現状値は対H23末値と比較してほぼ横ばいの微減である。今後、第2次実施計画事業「公園緑地の整備(蘇我スポーツ公園)」を通じ、レクリエーション施設の充実を図る。また、民間活力導入による稲毛海浜公園や動物公園のリニューアルなどを着実に進め、市民サービスの向上に努めていく。</p>

指標を構成する事業 計画事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	計画内容	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費
1	稲毛海浜公園の改修	ヨットハーバーの浚渫	—	測量・実施設計	実施設計	実施設計	達成	5,756
2	稲毛海浜公園の改修	検見川の浜活性化施設整備	—	調査	調査	調査	達成	
3	公園施設の改修	昭和の森(テニスコートの改修)	調査	2面	2面	2面	達成	101,704
4	公園施設の改修	動物公園(インフラ設備の改修)	—	汚水処理場等修繕	汚水処理場等修繕	汚水処理場等修繕	未達成	
5	公園施設の改修	泉自然公園(手すり設置)	756m	162m	918m	874m	未達成	
6	有料公園施設の修繕	稲毛海浜公園(花の美術館設備)	—	温室設備改修	温室設備改修	温室設備改修	達成	34,125
7	有料公園施設の修繕	千葉公園体育館の耐震化	—	基本設計、実施設計	実施設計	休止	休止	

その他事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	事業量(H24~26)	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費
-----	-----	--------	--------	-------------	--------	--------	----	-----

政策評価シート【個票:客観指標】

施策の柱	1-2 緑と花のあふれる都市空間を創る
施策	1-2-1 公園緑地の充実

指標NO	9
------	---

指標名	地域で日常管理・運営を行う公園数	単位	公園
-----	------------------	----	----

指標の説明	地域による日常的な公園の管理・運営を促進し、地域にとって魅力ある公園づくりを行っている公園数	担当局(区)	都市局
-------	--	--------	-----

区分	H23末 現状値	H27中間評価 (H26末値)	H30中間評価 (H29末値)	H34最終評価 (H33末値)	達成状況
目標値	—	451	469	500	×
現状値	439	433	—	—	

目標設定の考え方	パークマネジメントやボランティア活動の促進により地域が管理・運営に関わる公園数の増加を図る。
----------	--

【達成状況の分析】	<p>地域が公園の管理・運営に関わる機会を増やす取組みを行ってきたが、平成26年度末目標値に到達しなかった。</p> <p>計画事業「パークマネジメントの推進」や「市民との協働による公園管理」については、目標を達成した一方で、身近な公園において花壇づくりなどを行う花いっぱい地域活動の推進については、地域活動するメンバーの高齢化により、継続が難しい団体が発生しており、地域で日常管理・運営を行う公園数の減少にも繋がっている。</p>
【課題及び今後の取組みの方向性】	<p>第2次実施計画事業においても、公園における各種活動に対する支援や公園利用における手続きの簡素化など活動に係るインセンティブの検討を行い、引き続きパークマネジメントを推進する。</p>

指標を構成する事業 計画事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	計画内容	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費 (千円)
1	パークマネジメントの推進	パークマネジメント	—	12公園	12公園	15公園	達成	0
2	市民との協働による公園管理	千葉公園(ボランティアによる花壇管理)	6か所	4か所	10か所	10か所	達成	876
3	市民との協働による公園管理	昭和の森(ボランティアによる花壇管理)	5か所	2か所	7か所	7か所	達成	
4	市民との協働による公園管理	泉自然公園(ボランティアガイドの養成)	—	15人	15人	25人	達成	
5	市民との協働による公園管理	花島公園(写真展の開催)	1回/年	3回/年増	4回/年	3回/年	未達成	
6	花いっぱい地域活動の推進	活動団体	441団体	9団体/年増	468団体	442団体	未達成	0

その他事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	事業量(H24~26)	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費 (千円)
-----	-----	--------	--------	-------------	--------	--------	----	-------------

政策評価シート【個票:客観指標】

施策の柱	1-2 緑と花のあふれる都市空間を創る
施策	1-2-1 公園緑地の充実

指標NO	10
------	----

指標名	大規模な公園の利用者数	単位	万人
-----	-------------	----	----

指標の説明	蘇我スポーツ公園、千葉公園などの大規模な公園の年間利用者数	担当局(区)	都市局
-------	-------------------------------	--------	-----

区分	H23末 現状値	H27中間評価 (H26末値)	H30中間評価 (H29末値)	H34最終評価 (H33末値)	達成状況
目標値	—	309	326	350	◎
現状値	291	315	—	—	

目標設定の考え方	公園の整備やバリアフリー化、施設の更新などのハード施策や、公園の利活用を促進するイベントなどのソフト施策の充実により公園の魅力を向上し、利用者の増加を図る。
----------	--

【達成状況の分析】
 公園の整備や施設の改修を推進したことにより、平成26年度末目標値を達成することができた。
 主な要因としては、計画事業「公園緑地の整備(蘇我スポーツ公園)」により、平成26年4月に新たにフクダ電子フィールドが開設したことや、H23年4月開設のフクダ電子ヒルスコートの利用者が徐々に増加したこと、また、千葉公園スポーツ施設の利用者増などが、年間利用者数の増と考えられる。

【課題及び今後の取組みの方向性】
 現状値は目標値を達成している状況であるが、今後は、海辺の活性化の取組みとして、第2次実施計画事業「稲毛海浜公園の再整備」を推進することや、「公園緑地の整備」として、平成33年度末を整備終了年度としている蘇我スポーツ公園の完成を始め整備中の公園の整備を推進すること、さらには公園施設の修繕を進め利用しやすい環境を整えることにより、利用者の増加を図ることとする。

指標を構成する事業 計画事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	計画内容	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費
1	稲毛海浜公園の改修	ヨットハーバーの浚渫	—	測量・実施設計	実施設計	実施設計	達成	5,756
2	稲毛海浜公園の改修	検見川の浜活性化施設整備	—	調査	調査	調査	達成	
3	公園施設の改修	昭和の森(テニスコートの改修)	調査	2面	2面	2面	達成	101,704
4	公園施設の改修	動物公園(インフラ設備の改修)	—	汚水処理場等修繕	汚水処理場等修繕	汚水処理場等修繕(先送り)	未達成	
5	公園施設の改修	泉自然公園(手すり設置)	756m	162m	918m	874m	未達成	
6	有料公園施設の修繕	稲毛海浜公園(花の美術館設備)	—	温室設備改修	温室設備改修	温室設備改修	達成	34,125
7	有料公園施設の修繕	千葉公園体育館の耐震化	—	基本設計、実施設計	実施設計	休止	休止	
8	公園緑地の整備(花島公園)	花島公園	供用 17.7ha	整備(緑園ゾーンの一部) 約3.0ha	供用 20.7ha	供用 21.7ha	達成	2,149,382
9	公園緑地の整備(都川水の里公園)	都川水の里公園	供用 2.2ha	用地取得 0.6ha	供用 2.2ha	供用 2.2ha	達成	
10	公園緑地の整備(蘇我スポーツ公園)	蘇我スポーツ公園	供用 22.5ha	用地取得 約3.3ha 第3駐車場・第1多目的グラウンドの整備 4.1ha	供用 26.6ha	供用 53.6ha	達成	
11	市民との協働による公園管理	千葉公園(ボランティアによる花壇管理)	6か所	4か所	10か所	10か所	達成	876
12	市民との協働による公園管理	昭和の森(ボランティアによる花壇管理)	5か所	2か所	7か所	7か所	達成	
13	市民との協働による公園管理	泉自然公園(ボランティアガイドの養成)	—	15人	15人	25人	達成	
14	市民との協働による公園管理	花島公園(写真展の開催)	1回/年	3回/年増	4回/年	3回/年	未達成	
15	QVCマリンフィールドの充実	施設改修	トイレ改修、人工芝張替	トイレ改修、コンコース階段手摺、中央監視装置、音響システム	トイレ改修、コンコース階段手摺、中央監視装置、音響システム	トイレ改修、コンコース階段手摺、中央監視装置、音響システム、照明制御装置	達成	629,490

その他事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	事業量(H24~26)	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費
-----	-----	--------	--------	-------------	--------	--------	----	-----

政策評価シート【個票：生活実感・行動指標】

施策の柱	1-2 緑と花のあふれる都市空間を創る
施策	1-2-2 都市緑化の推進

指標NO	11
------	----

指標名	まちなかに緑が多い	単位	%
-----	-----------	----	---

担当局(区)	都市局
--------	-----

区分	H23末 現状値	H27中間評価 (H26末値)	H30中間評価 (H29末値)	H34最終評価 (H33末値)	達成状況
目標値	—	52.0	53.5	55.0	○
現状値	50.5	51.4	—	—	

目標設定の考え方	緑化協定の推進や屋上・壁面緑化助成の利活用により、まちなかの緑の増加を図ることを目指し、目標値を設定した。
----------	---

【達成状況の分析】
 まちなかの緑の増加を図るための各種取組を実施してきたが、平成26年年度目標値に到達しなかった。
 主な原因としては、計画事業「工場・事業所等の緑化の推進」については、概ね達成したが、「緑地協定の推進」や「中心市街地の緑化の推進」については、緑地協定の認可申請団体が少なく、未達成となっており、また、屋上・壁面緑化の助成申込数が伸びず、まちなかの緑の増加に寄与しなかったためと考えられる。

【課題及び今後の取組みの方向性】
 第2次実施計画においても、引き続き、緑地協定や緑化協定の締結を推進するほか、屋上・壁面緑化助成制度の見直しを図り、まちなかの民有地の緑地確保を進める。

指標を構成する事業 計画事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	計画内容	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費 (千円)
1	緑地協定の推進	緑地協定の認可	175地区	2地区/年増	181地区	176地区	未達成	0
2	工場・事業所等の緑化の推進	緑化協定の締結数	841件	5件/年増	856件	854件	概ね達成	0
3	緑化意識の普及啓発	緑のカーテンの実施(公共施設)	228か所	20か所/年増	288か所	175か所	未達成	0
4	中心市街地の緑化の推進	屋上・壁面緑化への助成	—	5件/年	15件	助成 2件	未達成	912

その他事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	事業量(H24~26)	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費 (千円)
-----	-----	--------	--------	-------------	--------	--------	----	-------------

政策評価シート【個票：生活実感・行動指標】

施策の柱	1-2 緑と花のあふれる都市空間を創る
施策	1-2-3 花のあふれるまちづくりの推進

指標NO	12
------	----

指標名	日頃、花作りや植樹などの緑化活動を行っている	単位	%
-----	------------------------	----	---

担当局(区)	都市局
--------	-----

区分	H23末 現状値	H27中間評価 (H26末値)	H30中間評価 (H29末値)	H34最終評価 (H33末値)	達成状況
目標値	—	23.0	24.0	25.0	×
現状値	21.1	15.3	-	-	

目標設定の考え方	花壇づくりの団体活動を支援することで、市民の参加機会を広げることを目指し、目標値を設定した。
----------	--

【達成状況の分析】

計画事業「花いっぱい地域活動の推進」などにより、花壇づくりを行う活動団体の支援を行い、市民の花作りや植樹などの参加機会を増やす取り組みを行ってきたが、平成26年度末目標値に到達しなかった。

平成23年末現況と比較して、市民との協働による公園内の花壇管理数は増加し、花いっぱい地域活動における活動団体数は維持しているものの、平成26年末目標値に達しなかった要因として、市民の緑への関心や意識が低下していると推察され、市民自らが緑化活動を行う機会が減っていると考えられるが、地域リーダーが多く認定されている年代では指標値が高くなっている。

第2次実施計画においても、引き続き「花いっぱい地域活動の推進」を実施し、市民の緑化活動の参加機会を増やしていく。また、集合住宅の公共空間でも活動可能な「緑と花のコンテスト実施(花壇コンクール)」や花苗助成事業への参加団体数を増加させるため、ホームページを積極的に活用するなど募集案内の工夫に努めるほか、地域で率先して緑化活動を行う「緑と花の地域リーダー」の養成に努める。

指標を構成する事業 計画事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	計画内容	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費
1	市民との協働による公園管理	千葉公園(ボランティアによる花壇管理)	6か所	4か所	10か所	10か所	達成	876
2	市民との協働による公園管理	昭和の森(ボランティアによる花壇管理)	5か所	2か所	7か所	7か所	達成	
3	花いっぱい地域活動の推進	活動団体	441団体	9団体/年増	468団体	442団体	未達成	0
4	緑と花の人材育成と活動拠点づくりの推進	緑と花の地域リーダーの育成	135名	30名増	165名	159名	概ね達成	0
5	緑と花のコンテストの実施	花壇コンクール参加団体	70団体	5団体/年増	85団体	49団体	未達成	0

その他事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	事業量(H24~26)	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費
-----	-----	--------	--------	-------------	--------	--------	----	-----

政策評価シート【個票:客観指標】

施策の柱	1-2 緑と花のあふれる都市空間を創る
施策	1-2-3 花のあふれるまちづくりの推進

指標NO	13
------	----

指標名	花いっぱい市民活動団体数	単位	団体
-----	--------------	----	----

指標の説明	花いっぱい市民活動助成事業の配布苗等の助成団体数	担当局(区)	都市局
-------	--------------------------	--------	-----

区分	H23末 現状値	H27中間評価 (H26末値)	H30中間評価 (H29末値)	H34最終評価 (H33末値)	達成状況
目標値	—	468	477	489	△
現状値	441	442	—	—	

目標設定の考え方	花苗の配布や情報提供等の活動支援により、団体の増加を図る。
----------	-------------------------------

【達成状況の分析】
 計画事業「花いっぱい地域活動の推進」により、花壇づくりを行う活動団体の支援を行ってきたが、平成26年末目標値に到達しなかった。主な原因としては、花苗助成数の縮小による活動団体の減少や花壇活動を行う団体のメンバーの高齢化のため、活動継続が困難となる事例が発生したことなどが考えられる。ただし、新たな活動団体も毎年20件ほど登録されており、実績数値はH23と変動は少ない。

【課題及び今後の取組みの方向性】
 第2次実施計画においても、「花いっぱい地域活動の推進」を引き続き推進し、ホームページで募集案内を図るなどPRに努めるとともに、新たな花壇活動団体の育成のため、地域で率先して緑化活動を行う「緑と花の地域リーダー」の養成に努める。

指標を構成する事業 計画事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	計画内容	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費 (千円)
1	花いっぱい地域活動の推進	活動団体	441団体	9団体/年増	468団体	442団体	未達成	0

その他事業

No.	事業名	主な取組項目	H23末現況	事業量(H24~26)	H26末目標	H26末実績	進捗	事業費 (千円)
-----	-----	--------	--------	-------------	--------	--------	----	-------------