

千葉市都市公園安全・安心対策事業(防災・安全)【事後評価】

平成28年3月

計画期間	平成22年 ~ 平成26年	交付対象事業費	319,727千円	うち国費	159,864千円
計画の目標		定量的指標	目標値	評価値	達成度
<p>本市では、「千葉市緑と水辺の基本計画」(計画期間 平成14年度～平成23年度)及び「千葉市緑と水辺のまちづくりプラン」(計画期間 平成24年度～平成33年度)に基づき、豊かな緑と水辺を次世代へつなぐべく、その保全、ネットワークの構築、さらなる魅力向上に努めております。</p> <p>公園施設の安全確保については、公園を安全に楽しく利用できるよう、公園施設の長寿命化計画に基づき、遊具などの計画的な改築を進めていきます。</p>		早期に改築が必要な遊具の改築率	37%	39%	○



ぶらんこ本体部分の一部腐食



すべり台やスプリング遊具等の鉄部一部腐食



複合遊具の継手金具の腐食



今後の方針

次期社会資本整備計画(計画期間H27～H31)においても、引き続き「千葉市緑と水辺のまちづくりプラン」(計画期間 平成24年度～平成33年度)に基づき、公園を安全に楽しく利用できるよう、公園施設の長寿命化計画に基づき、遊具などの計画的な改築を進めてまいります。具体的には、従前からの遊具改築を実施するとともに、新たに遊具以外の公園施設の改築(バックネット等)、公園施設のバリアフリー化、耐震改修を進めてまいります。

事業効果の発現状況(一部事例)

前




後



《都市公園安全・安心対策
緊急総合支援事業》

■平成26年度
遊具交換箇所:57箇所

(例)2連ブランコ
本体部分の一部腐食による
交換及び、安全領域の確保



《都市公園安全・安心対策
緊急総合支援事業》

■平成25年度
遊具交換箇所:52箇所

(例)複合遊具
本体部分の劣化やボルトの
一部欠損が見られたため、
鋼製の複合遊具への交換



《都市公園安全・安心対策
緊急総合支援事業》

■平成24年度
遊具交換箇所:32箇所

(例)木製遊具⇒健康遊具
地際部分の腐食が見られた
木製遊具を、鋼製の健康遊
具へ交換した。

要素事業の進捗状況

事業名・箇所名	進捗状況	備考(計画が達成できなかった場合の理由)
千葉市公園施設長寿命化計画策定事業	○	長寿命化計画策定(遊具、バックネット、防球フェンス等)
千葉市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	○	遊具改築217公園

達成状況

- 計画していた事業量(又は供用)が達成できた
- △ 事業は進捗しているが、計画事業量には達しなかった
- × 事業着手ができなかった