

(様式1)

千葉市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

千葉市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	120,000	119,652
	H25	75,000	69,822
	H26	74,250	49,242
	H27	2,112,825	172,849
	H28	538,500	1,255,537
	H29	1,265,550	1,970,896
	H30	906,603	280,958
	H31	0	165,343
	H32	0	59,024
合計	5,092,728	4,143,323	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	4,972,728	0	4,023,671	949,057

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	4,143,323	5,092,728	0	348	949,057
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	4,143,323	5,092,728	0	348	949,057

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
1	D - 19 - 1	市街地液状化 対策事業	(千葉市) 美浜区	市	市	直接	完了	6,790,305	24 ~ 32	H23				0	完了 26年10月設計、26年11月地質調査、27年2月家屋調査発注 27年7月地質調査・検討業務、27年12月矢板打設工事発注 28年7月液状化対策効果検証業務、28年9月矢板打設工事発 29年7月3丁目液状化対策施設工事発注 30年9月液状化対策止水壁築造工事発注 31年9月3丁目液状化関連舗装復旧工事発注 2年4月液状化検証業務委託発注、3年3月家屋事後調査委託												
										H24	120,000		119,652	348													
										H25	75,000		69,822	5,178													
										H26	74,250		49,242	25,008													
										H27	2,112,825		172,849	1,939,976													
										H28	538,500		1,255,537	▲ 717,037													
										H29	1,265,550		1,970,896	▲ 705,346													
										H30	906,603		280,958	625,645													
										H31			165,343	▲ 165,343													
										H32			59,024	▲ 59,024													
										累計	5,092,728	0	4,143,323	949,405													
																				市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
																				H24	120,000	0	119,652	348			
										H25	75,000	0	69,822	5,178													
										H26	74,250	0	49,242	25,008													
										H27	2,112,825	0	172,849	1,939,976													
										H28	538,500	0	1,255,537	▲ 717,037													
										H29	1,265,550	0	1,970,896	▲ 705,346													
										H30	906,603	0	280,958	625,645													
										H31	0	0	165,343	▲ 165,343													
										H32	0	0	59,024	▲ 59,024													
										6,790,305	市町村交付分 計	5,092,728	0	4,143,323	949,405												
										都道府県 交付分				各年度 別合計	H23	0	0	0	0								
										H24				0	0	0	0										
										H25				0	0	0	0										
										H26				0	0	0	0										
										H27				0	0	0	0										
										H28				0	0	0	0										
										H29				0	0	0	0										
										H30				0	0	0	0										
										H31				0	0	0	0										
										H32				0	0	0	0										
										0				都道府県交付分 計	0	0	0	0									
										市町村 都道府 県計				各年度 別合計	H23	0	0	0	0								
										H24				120,000	0	119,652	348										
										H25				75,000	0	69,822	5,178										
										H26				74,250	0	49,242	25,008										
										H27				2,112,825	0	172,849	1,939,976										
										H28				538,500	0	1,255,537	▲ 717,037										
										H29				1,265,550	0	1,970,896	▲ 705,346										
										H30				906,603	0	280,958	625,645										
										H31				0	0	165,343	▲ 165,343										
										H32				0	0	59,024	▲ 59,024										
										6,790,305				合計	5,092,728	0	4,143,323	949,405									