

## 工 程 表

	着工日( 月 日)			工 程 表										完了日( 月 日)		
作 業 内 容	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1. 養生シート等の設置																
2. 重機等の搬入																
3. 障害物等の除去																
4. 建具、畳等の撤去																
5. 石膏ボードの取り外し																
6. 手作業による瓦降ろし																
7. 機械併用の上屋解体																
8. 木材等の積込・搬出																
9. 混廃の積込・搬出																
10. 基礎・土間の解体																
11. コン塊の積込・搬出																
12. 養生シート等の撤去																
13. 整地・完了																
備 考																