

事故の概要(平成28年度～令和7年度)

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
H28	1	平成28年 6月6日 13時35分頃	飛来・落下	解体	杭引抜作業に従事していたところ、地上へ引き上げた杭の杭頭部 L=2.4m (重量 約680kg)が折れ、直下にいた作業員へ落下、衝突した。
	2	平成28年 6月3日 10時50分頃	激突され	造園工	搭乗式草刈機のキャタピラの交換作業中、剥き出しの駆動輪に足を挟んだ。
	3	平成28年 6月28日 10時31分頃	墜落、転落	建築工事	被災者(スクラップ回収業者)は車両上部のクレーン運転台において積み込み作業をしていたが、積荷の整理のため地上に降りようとした際、昇降ステップから足を滑らせ地上に転落した。
	4	平成28年 8月7日 17時30分頃	飛来・落下	設備工事	冷暖房機取付用の架台((受枠)約90kg)をチェーンブロックで吊上げた後、固定用ナットを取り付けようとしたところ同架台を支えるアンカーが抜け落ち、約70cm下の足場板まで架台が落下し、従事していた作業員2名が足を挟む等負傷した。
	5	平成29年 1月12日 15時38分頃	激突され	下水道	立坑内で既設雨水管(径1200)の一部を取り壊す作業を行っていたところ、近くにいた作業員が立坑(ライナープレート)とバケットに挟まれ被災した。
H29	1	平成29年 5月6日 13時40分頃	墜落、転落	建築	床スラブを研り、発生材を昇降口屋上(地上約3.5m)から校舎1階昇降口脇に横付けしたコンテナに投下していた際に、作業員がバランスを崩し、昇降口屋上から昇降口壁とコンテナ間の犬走り部分に落下した。
	2	平成29年 5月9日 8時20分頃	飛来・落下	土木	現場横の置き場内において、敷鉄板に生じた段差を直すため、バックホウのアームのフックに吊り金具を取り付け、敷鉄板を吊り上げた状態で、下の端太角を撤去しようとしたところ、端太角を持っていた作業員の両手の上に敷鉄板が落下した。
	3	平成29年 7月7日 13時50分頃	破裂	土木	人孔築造施行中、立抗ケーシング切断の為、酸素ボンベに圧力調整器を取り付け、コックを開いたところ圧力調整器のガラス等が飛び散り作業員が負傷した。
	4	平成29年 8月25日 13時00分頃	墜落、転落	土木	消化タンク棟接続部の鉄筋組立時、内足場2段目開口部(一時的に階段撤去)から1段目に作業員が落下した。
	5	平成30年 2月24日 1時00分頃	火災	建築	庇周辺のパネル溶接作業中に、溶接火花により階下の倉庫(モノレール千葉駅舎内)内の荷物に引火し火災が発生した。
H30	1	平成30年 7月2日 15時20分頃	切れ、こすれ	造園	法面をロータリー式芝刈機で芝刈作業をしていた。傾斜が急なところで、芝刈機が下がってきたため、作業体勢を戻すために、芝刈機本体を押し上げようとしたが、ハンドルが前方に上がったことにより、ロータリー刃がむき出しになりロータリー刃のカバーに足をかけて押さえようとしたところ、右足がロータリー刃に接触し、負傷した。
	2	平成30年 11月21日 14時45分頃	墜落、転落	造園	高さ3m程度のソメイヨシノの枝を剪定し、次点の枝に移動しようと梯子から降りる際、2m程度の高さで足を踏み外し墜落した。
	3	平成30年 12月7日 13時00分頃	物損事故	とび・土工・コンクリート	鋼矢板の打設作業において、地下の污水管を破損させた。現地の污水管は台帳と異なる経路で配置されていた。
	4	平成31年 2月2日 8時30分頃	墜落、転落	造園	水路脇、法面上に停車中の車のドアを開けようとしたところ、掴み損ね、転倒し、法下まで転落し、負傷した。
	5	平成31年 2月15日 9時40分頃	墜落、転落	調査	人孔内の中間スラブ上での写真撮影中に、中間スラブの昇降用の開口部から下層の中間スラブへ転落した。
	6	平成31年 3月13日 13時40分頃	物損事故	とび・土工・コンクリート	高欄部に設置していた養生シートを固定していた紐が強風により切れたことにより、シートが外れ、JR内房線軌道内下り線の架線に絡んだことにより、列車の運行を停止させた。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
R1	1	平成31年 4月10日 16時30分頃	交通事故	下水道	復旧箇所の一部が沈下(1.3×1.3×0.1m)し、被害者が運転していた原動機付自転車が沈下箇所を通過した際、既設舗装との段差にハンドルをとられ転倒した。
	2	令和元年 9月5日 23時30分頃	交通事故	下水道	片側交互通行の規制をかけていた工事現場へ向かって、自動車が接近してきたため、交通誘導員が制止を促したが 制止を無視し交通誘導員に衝突した。
	3	令和元年 9月14日 3時30分頃	物損事故	舗装	重機(チップスプレッダ)回送の為、重機の積込を行っている際に、オペレーター席の庇をNTT線に引っ掛け、NTT回線を断線させた。
	4	令和元年 11月18日 13時30分頃	物損事故	建築	ポーチのコンクリート研り時に騒音対策として設置していた、防音シートを付けた移動式足場が風にあおられ、付近に停めてあった車両に転倒した。
	5	令和元年 11月24日 18時頃	交通事故	土木	取付管布設工事にて常温合材で仮復旧を行っていた箇所が、雨等の原因により、剥がれ、轍ができてしまっており、自動二輪車で走行していた被害者が轍にハンドルを取られ、転倒した。
	6	令和元年 12月3日 9時50分頃	飛来・落下	土木	伐木作業を実施していた際に、伐倒木が予定外の方向に倒れ、付近で作業をしていた作業員に直撃した。
	7	令和元年 12月9日 9時頃	物損事故	道路	PC壁体の打設作業を行っていた際に、かまし材として使用していたヤットコが近接施設の屋根の一部に接触し、変形した。
	8	令和元年 12月11日 2時20分頃	交通事故	下水道	片側3車線の道路のうち、中央部の一車線を交通規制し実施していた工事現場にタンクローリーが衝突した。
	9	令和2年 1月29日 18時頃	その他	下水道	被災者が本工事で築造していた立坑付近の歩道を通行中、歩道内に発生していた陥没箇所へ落下した。
	10	令和2年 2月12日 18時頃	その他	舗装	被災者が歩行中、マンホールと舗装の擦り付け部約1cmの段差に躓き転倒した。
R2	1	令和2年 6月27日 15時30分頃	墜落、転落	造園	剪定した枝が被災者の使用していた三脚に衝突。三脚から飛び降りた際に着地に失敗し、右足関節を脱臼骨折した。
	2	令和2年 7月10日 14時40分頃	飛来・落下	造園	樹木の伐採作業中、伐倒木が想定外の方向に倒れ、付近で作業をしていた被災者の頭部と胸部に接触した。
	3	令和2年 8月11日 11時10分頃	飛来・落下	管	既設天井配管の解体作業を作業員2人で行っていた。1人が脚立足場にて配管切断作業を行い、被災者は補助として地上で支えていた。配管(約1.8m、約70kg)の切断後に重さを支えきれなくなり、被災者の右足親指に配管が 落下し骨折した。
	4	令和2年 9月1日 9時50分	物損事故	舗装	道路掘削時に、既設水道管をバックホウで破損し、数世帯が断水した。
	5	令和2年 9月16日 13時50分	飛来・落下	管	配管のねじ切り作業の準備中に、受け台から配管が作業員の左手に落下した。
	6	令和2年 11月21日 11時45分	物損事故	土木	路面の掘削時に、既設給水管を破損させた。
	7	令和2年 12月11日 13時10分	墜落、転落	建築	フェンスを乗り越える際にバランスを崩し、転倒した。
	8	令和2年 12月14日 10時35分	はさまれ・巻き込まれ	舗装	後退してきたバックホウが作業員の左足を轢いた。
	9	令和3年 1月7日 13時50分	物損事故	土木	施工区域に隣接した片側交互通行区間を自家用車にて走行中、工事規制帯のフェンスが暴風で倒れ、車両と接触した。
	10	令和3年 2月16日 11時10分	墜落、転落	造園	高所作業車にて樹木の剪定作業中をしていたところ、剪定した枝が接触し、高所作業車から落下した。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
R3	1	令和3年 4月28日 10時30分	物損事故	土木	路面の掘削時に、既設給水管を破損した。
	2	令和3年 5月18日 14時00分	はさまれ・巻き込まれ	建築	ブレーカー(10kg)を使用した躯体のアゴを研る作業中にノミが滑りノミ先端が右足甲に当たり負傷した。
	3	令和3年 5月28日 14時50分	物損事故	土木	路面の掘削時に、既設給水管を破損した。
	4	令和3年 7月15日 15時30分	切れ、こすれ	造園	ヘッジトリマーを使用し低木刈込中に、機械に絡んだツルを除去しようとしたところ、誤って右手小指を切傷した。
	5	令和3年 8月18日 15時30分	その他	土木	現場作業中に熱中症による立ち眩みにより、救急車にて搬送された。
	6	令和3年 8月24日 14時00分	はさまれ・巻き込まれ	管	攪拌機の電源コードの絡まりを除去する際に、手を巻き込み小指の第2関節より上部を切断した。
	7	令和3年 9月6日 13時30分	物損事故	土木	拡幅部の路盤工を実施する前に、作業ヤードを確保するため、現地に置いていたフレコンパックをバックホウで移動した際に、バックホウの排土板が路盤面より、15cm高かったガス蓋に接触し、ガス蓋に取り付けられている立上り管を変形、破損させた。
	8	令和3年 9月8日 8時30分	物損事故	土木	バックホウにてコンクリート殻積込時に旋回をしてNTT通信線と接触し切断した。
	9	令和3年 9月28日 10時00分	激突	建築	被災者が可燃ごみをコンテナから搬出するために足場を通過した際に、足場の端部に頭部が衝突し、頭頂部を裂傷した。
	10	令和3年 11月1日 14時00分	物損事故	建築	土工事の作業終了後の撤収時に、油圧ショベル(バケット容量0.3m ³)を旋回し、アーム部分が管理詰所の屋根に衝突した。
	11	令和3年 11月30日 11時00分	物損事故	建築	既存といの撤去作業中に、撤去したといを落下させてしまい、窓ガラスを破損させてしまった。
	12	令和4年 2月18日 15時55分	転倒	土木	生コン車へつながる配管が転倒し、被災者の背中に激突、その弾みで転倒し左膝を負傷した。
	13	令和4年 2月19日 8時50分	墜落、転落	土木	介錯ロープがはずれ被災者が後方に転倒した弾みで前腕を負傷した。
	14	令和4年 3月30日 10時10分	物損事故	土木	掘削作業中にバックホウのバケット先端が水道取出し管を引張り損傷した。
R4	1	令和4年 5月21日 13時45分	物損事故	土木	浄水場内の配水管切回しのため、人力及びバックホウを併用して掘削作業を行っていたところ、埋設されていた水道給水管をバックホウのバケットにより破損させた。
	2	令和4年 6月1日 10時55分	物損事故	土木	既設水路の撤去作業の前段として、車道部の舗装を剥がす際、水道管(φ75・土被り25cm、防護 コンクリート・土被り5cm)を圧砕機で破損させた。
	3	令和4年 8月23日 12時20分	転落	土木	街路灯の移設作業において、移設先の開口部に作業員が転落し、移設中の照明柱基礎と作業員の左肩が接触し、骨折した。
	4	令和4年 9月12日 11時30分	転倒	定期修繕	焼却炉定期修繕作業における足場解体で、足場材の運搬時に躓いて転倒し、積上げた足場材及び床面に右肩を強打した。
	5	令和3年 8月18日 15時30分	飛来	土木	立坑下部の埋戻し完了後、2段目土留め解体作業で被災者がコーナーピースを取外そうとして、弾けたコーナーピースが左胸部に当たって打撲した。
	6	令和5年 1月26日 10時15分	物損事故	土木	側溝敷設の前段として土砂掘削をした際に、水道管(φ20・土被り60cmの宅内引込管)に気付かず、バックホウで水道管を破損させた。
	7	令和5年 2月10日 11時00分	転落	造園	公園樹木の剪定を行っていたところ、落ちた枝が三脚脚立にあたり、脚立(3.5m)が倒れ、1.6mの高さから地面に体の左側から転落し、手首等を負傷した。
	8	令和5年 3月3日 7時50分	転倒	建築	詰所前の階段を降りようとした際、階段踏面が凍っていた為、滑って転倒した。転倒した際、右脇腹と左肩を打った。

年度	番号	災害発生年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
R5	1	令和5年 4月4日 10時00分	物損事故	土木	側溝改良工事に伴う試掘作業中に、埋設シート表示箇所から45cm離れ、55cm浅い箇所に水道管が埋設されており、掘削作業中のバックホウのバケット先端が、水道引込管に接触し損傷した。
	2	令和5年 4月14日 14時10分	物損事故	土木	護岸工事における玉掛作業中、アームを伸ばしたバックホウがバランスを崩し、隣接する橋梁の主桁下フランジに接触し損傷させた。
	3	令和5年 4月27日 15時15分	高温のものとの接触	設備管理	点検作業に伴い汚泥焼却炉の珪砂抜き取り作業中に閉塞物の除去する為、点検口から取り出す作業をしていた時に点検口から高温の珪砂が吹き出し、顔・首・手首に軽度のやけどを負った。
	4	令和5年 5月19日 8時25分	物損事故	電気	照明柱基礎埋設の為、オーガ掘削した際、ドリルがNTT通信ケーブルのエフレックス防護管に接触し、損傷した。
	5	令和5年 5月30日 16時00分	物損事故	植栽管理	片側2車線の中央分離帯において芝刈作業中、飛び石により通行車両後部座席ガラスを破損した。
	6	令和5年 6月8日 9時40分	物損事故	建築	屋上の工作物解体工事に於いて、鉄骨のガス切断作業中に、養生シートの隙間から火の粉が地上部に落下し、1階付近で火災が発生し、ガラスを破損した。
	7	令和5年 6月16日 16時30分	物損事故	土木	側溝改良工事に伴う埋戻し作業中にバックホウが民地に引き込まれていた架空線を切断した。また、架空線が接続されていたアパート壁も破損した。
	8	令和5年 6月26日 11時20分	転倒	設備管理	設備補修作業中に開口部に足を取られ転倒し、右腕上腕部を床に強打した。
	9	令和5年 6月28日 15時45分	転倒	建築	作業場所から昇降設備に行く途中に、耐圧コンクリート上で滑り転倒し、右手薬指と小指を鉄筋にぶつけた。
	10	令和5年 6月30日 11時30分	物損事故	草刈委託	市道の草刈作業中、飛び石により通行車両フロントガラスを破損した。
	11	令和5年 7月10日 14時10分	熱中症	防食	超高圧水処理による劣化部除去作業において、防護用合羽及び防護マスクを着用し作業中に熱中症を発症した。
	12	令和5年 7月10日 10時30分	もらい事故	道路清掃委託	作業車を路肩に停車させて、清掃作業中に25tクレーン車が追突し、作業車が横転し、作業員が負傷した。
	13	令和5年 7月11日 16時30分	物損事故	土木	道路改良工事に伴う掘削部の凹凸箇所を整正作業中にバックホウのアームが宅内引き込み用架空線に接触し、切断した。
	14	令和5年 7月19日 9時30分	指の巻き込まれ	設備	天井スラブに室内機の釣りボルト用のアンカー施工中に、アンカーを下穴に誘導する為、手で支えていたところ、別の作業員がアンカー打ち込み用ドリルの作動し、回転に巻き込まれて、左手を負傷した。
	15	令和5年 7月21日 11時10分	転倒	設備	建物位置の確認の為、張っていた水糸に歩行者が足を引っ掛けて転倒した。
	16	令和5年 8月17日 15時25分	切れ・こすれ	設備	昇降設備機械室内で既存ワイヤースリーブを電動サンダーにて切断中、向きを変えようとしたところ、左手甲を切創した。
	17	令和5年 8月23日 9時30分	激突	建築	現場内、内部足場上を移動中に左膝を足場支柱にぶつけた。
	18	令和5年 9月9日 9時30分	物損事故	草刈委託	片側2車線の歩道側植樹帯の草刈り作業中、通行車両の後部座席窓ガラスを飛び石により破損した。
	19	令和5年 10月11日 8時40分	物損事故	土木	タイヤローラを資材置場から施工現場へ搬送する為、回送車に積み込む際に、車止めに気づかず接触し破損させた。
	20	令和5年 11月1日 14時30分	物損事故	解体	バックホウを移動しにプラを地面に下し駐機しようとした際に、アームが電柱と電柱に掛けた道路上5m上の支線に接触したことに気付かず、支線を下方に引っ張った為、電柱をおってしまった。
	21	令和5年 12月14日 14時30分	転落事故	設備工事	重力濃縮槽内で機器の据え付け作業を行っていた際に、据え付けた機器の鉄骨部部から3m下の槽底部に転落した。
	22	令和5年 12月15日 10時40分	物損事故	解体	旧本庁舎解体中に、最上階立ち上がり部PC板がユニットごと落下し、衝撃でガラが飛び跳ね、市民駐車場の来庁者の車のボンネットに接触し破損した。
	23	令和5年 12月26日 13時50分	転倒	建築	体調不良を隠して、コンクリート打設作業していた作業員が、梁鉄筋上から2.5mの底版に転落し。但し、フルハーネス安全帯を装着していた為、宙ぶり状態となった。その際型枠押えの横引きパイプに右足首をぶつけて骨折した。
	24	令和6年 1月10日 11時30分	物損事故	土木	NTT架空線上部の幹及び枝をチェーンソーで切り落とす際に、架空線に絡んでいた枝が跳ね上がった為、宅地分配用NTTケーブルに刃が当たり破断した。
	25	令和6年 1月29日 10時14分	骨折	建築	敷鉄板を降ろした際に玉掛けがフックから外れ、荷ブレ防止補助作業していた作業員の左足が、倒れた鉄板に挟まれて骨折した
	26	令和6年 2月27日 9時10分	転倒	工事	道路中央に配置していた木枠に躓き転倒しアスファルト舗装に打ち付け、両手両膝を負傷した。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
	27	令和6年 2月26日 15時45分	物損事故	植栽管理	高所作業車で選定作業中に、切り枝が近接民家側に落下したため、急いでバケットを移動させた為、死角にあった街路灯に接触し、灯具を損傷させた。
R5	28	令和6年 3月7日 14時30分	物損事故	土木	歩道段差解消工事に伴う舗設施工中、ダンプトラック荷台のAs合材をバックホウで運び出そうとした際に、オペレーターの不注意により、地上から5m位置にあったNTT架空線の民地への引込線を切断した。
	29	令和6年 3月16日 18時00分	物損事故	設備	2階天井に敷設した冷温水配管水圧試験後の水抜き排水を既設空調用ドレン管に放流したところ、末端が閉塞していた為、当該排水が逆流し、1階天井内設置のファンコイルユニットドレン管から漏水し、階下の電子機器等水損させた。
R6	1	令和6年 4月13日 16時10分	物損事故	設備	空調設備工事において、冷却水配管を更新し、既設配管に接続後、冷却水配管の水圧試験を実施したところ、天井内既設配管部から漏水し、市民用の閲覧資料を水損させた。
	2	令和6年 4月20日 15時30分	転倒	建築	現場事務所から場内駐車スペースまで、鉄板通路上(ヘルメット着用を要しない区域)を歩行中、鉄板段差に躓き転倒、右腕肘付近が敷鉄板の角にぶつかり切創した。
	3	令和6年 4月26日 10時00分	物損事故	土木	既設人孔周辺の坑口部に薬液注入工を行うため、削孔管により削孔したところ、水道管を貫通し、破損させた。
	4	令和6年 5月5日 15時30分	飛来・落下	設備	扉を開閉させるための重りと扉を繋ぐワイヤーを交換後、ワイヤーの長さを調整する際に、ワイヤーに付属のターンバックルが外れ、上層の作業員の両手の上に重りが落下し、両手を負傷した。
	5	令和6年 5月13日 14時00分	切れ・こすれ	設備	カッターナイフを使用し、PF管(合成樹脂可とう電線管)を切断しようとした作業員が、左手人差し指を切創した。
	6	令和6年 6月14日 16時00分	激突	—	被災者が公園内で遊んでいた時に工事用仮設バリケートの横方向に突出した支持材(単管パイプ)に左上脛が接触し、負傷した。
	7	令和6年 6月21日 16時25分	転倒	建築	DW(デープウェル)配管盛替え作業中に、足元のぬかるみでバランスを崩し転倒し、右手首を捻った。
	8	令和6年 7月2日 10時00分頃	物損事故	土木	路面沈下箇所の原因究明(試掘調査)のためにバックホウで掘削中、水道の引込管を損傷させた。
	9	令和6年 7月8日 8時5分	切れ・こすれ	設備	溶接用仮止めボルトが、溶接スパッタより取り外せなくなったため、ボルトの切断作業を実施し、グラインダーが跳ね、刃が左腕に接触し挫創した。
	10	令和6年 7月12日 10時00分	切れ・こすれ	塗装	スクレーパーを刃が上向き状態でペール缶に入れ、現場内に運び、作業開始場所に置いていた。その後、作業中にしゃがんだ際に、ペール缶から飛び出していたスクレーパーの刃に接触し、左臀部を切創した。
	11	令和6年 7月16日 15時50分	重機	土木	被災者が舗装復旧の表層の転圧作業を行っていたところ、バックホウのオペレーターが右キャタピラ付近に居た被災者に気付かずに、バックホウを前進させた結果、キャタピラが右足首に乗り上げ、負傷した。
	12	令和6年 7月16日 13時30分	物損事故	土木	道路法面の草刈をしていたところ、藁が絡みつき垂れ下がっていたNTTの引込線を刈払機で切断した。
	13	令和6年 7月24日 10時30分	転倒	設備	水路上の通路を移動中に右足を踏み出したところ、グレーチングが受枠からずれていたため傾き、バランスを崩して横方向にあった柵に右肩をぶつけ、負傷した。
	14	令和6年 8月6日 12時50分	転倒	—	両側2車線の道路の片側1車線を規制し、車道の舗装(表層工)を実施する前の上層路盤工の転圧作業をしていたところ、歩行者が作業帯に侵入・転倒し、右手首を骨折した。
	15	令和6年 8月8日 時間不明	物損事故	造園	街路樹内の草刈作業時に小石等が飛散し、沿道店舗駐車場の車両の窓ガラスを破損させた。
	16	令和6年 8月30日 11時30分	切れ・こすれ	設備	朝から溶接作業に従事。10時の休憩時に左目に違和感があったが痛みが無いので、引続き作業に従事した。その後、目をこすった際、鉄粉が左眼角膜に刺さり、目が腫れた。
	17	令和6年 9月7日 9時00分	はさまれ・巻き込まれ	土工	杭を荷卸しする際に、既に卸してあった杭との間に右足を挟まれ骨折した。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
	18	令和6年 9月7日 10時00分	物損事故	舗装	車両片側交互通行中に交通誘導員が、車両を誘導した際、想定以上に端に寄ってしまい、ガードパイプに接触させた。
	19	令和6年 9月10日 9時50分	飛来・落下	鉄骨工	鉄骨軸ブレースの仮ボルトを本ボルトに入れ替える作業で使用しているクサビ(割矢)を外そうとハンマーで叩いたところ、クサビが飛び跳ね左手親指に当たり、負傷した。
R6	20	令和6年 9月20日 13時30分	熱中症	造園	草刈作業を13:00に開始したところ、13:30頃、被災者が全身のしびれ・硬直を訴えた。このため救急車で病院に搬送したところ、熱中症を発症したとの診断を受けた。
	21	令和6年 9月25日 16時50分	転倒	鍛冶工	翌日の作業準備のため、プラント架構の梁上を通行していた際、前方の柱タラップへ安全帯を架け替えるために、右足を小梁に乗せようとしたが踏み外し、梁に右脛をぶつけ打撲した。
	22	令和6年 10月7日 10時40分	物損事故	造園	高さ3～4m程度の直登り作業で街路樹を剪定していた際、プラタナスが大きく繁茂し、視認性が悪い状態の中で作業を行っていたところ、光ケーブルに剪定ばさみの刃が入り損傷させた。
	23	令和6年 10月22日 1時00分	物損事故	土木	取り壊した既設側溝をバックホウで殻運搬車に積み込みしていた際、側溝直下に埋設されていた水道供給管を1本破断させた。
	24	令和6年 11月14日 10時50分	転倒	—	工事区間に面したコンビニエンスストアに向かって歩いていた歩行者が、急に方向転換し、カラーコーンのみの区間から作業ヤード内に侵入し、転倒した。
	25	令和6年 11月15日 14時18分	激突	さく井工	DW(デーブウェル)配管に玉掛けワイヤーを掛け、クレーンで引き抜き作業中、吊元の配管接手が外れ、部材が顔に当たり、口元を切傷した。
	26	令和6年 11月26日 11時00分	転倒	鳶工	内部足場の解体作業を行っていた際、階段上部の足場の床板を外そうとしたところ、バランス崩しし、尻もちをついた時に左太ももを裂傷した。
	27	令和6年 12月11日 10時40分	もらい事故	交通誘導員	片側交互通行にて歩道の土留めを施工していたところ、通行車両(オートバイ)が交通誘導員に気付かず接触し、交通誘導員が被災した。
	28	令和6年 12月24日 15時15分	物損事故	造園	緑地(斜面地)の樹木伐採作業中に、高所作業車上の作業員(原因者)が伐採幹を地上に落下させた際、落下した伐採幹が跳ね上がり緑地に隣接する防火水槽の外周金網フェンスに接触し破損させた。
	29	令和6年 12月26日 10時50分	激突	鳶工	配管運搬作業中の4トントラックとバリケードの移動を終えた被災者が接触し、鎖骨と肋骨を負傷した。
	30	令和7年 1月8日 11時30分	激突	鳶工	転倒防止対策の単管パイプ取外しを失念したまま制御盤を移動させようとした際に、倒れてきた単管パイプで左足を負傷した。
	31	令和7年 1月28日 15時00分	切れ・こすれ	設備	塗料を攪拌機にて攪拌後、攪拌機を停止し付着した塗料を落とす為、電源スイッチを切り、攪拌機を振った際、攪拌ブレードが回転し、握っていた軍手が巻き込まれ左手親指を受傷した。
	32	令和7年 2月15日 9時20分	切れ・こすれ	鳶工	ケーブルトレイを吊るためのボルトの余りを切断中、電動工具を支えていた左手が滑ってしまい左手小指に電動工具の刃が当たり負傷した。
	33	令和7年 2月18日 16時42分	切れ・こすれ	塗装	2号薬品供給ホース切断時にグラインダーの刃が補助作業員の右手に当たり第二指を切創した。
	34	令和7年 2月27日 11時30分	物損事故	造園	緑地内の樹木伐採に伴い、架空線(NTT光回線)に登はんした植物の弦を除去しようとして引張ったことで、線を断線させた。
	35	令和7年 3月21日 15時00分	物損事故	造園	JR高架沿いのクヌギ2本の伐採作業中、高架の擁壁より外側になるJR東日本が夜間修繕時に使用する照明の配線に枝が引っ掛かり、断線させた。
	1	令和7年 5月16日 16時30分	転落・墜落	委託	地上高1.4mのステージ上で作業中、材料(角材)を踏んでしまい、バランスを崩し転倒して地面に落下し、右手を付いて負傷。
	2	令和7年 5月20日 10時43分	転落・墜落	建築	建設工事中、被災者が屋上で作業を行っていたところ、開口部となっていた箇所から、墜落し、死亡した。また、下階で作業を行っていた労働者1名が被災者に追突され、負傷した。
	3	令和7年 5月20日 16時30分	もらい事故	造園	道路中央分離帯の草刈り作業中、加害者の一般車両がトラックに追突し、押されたトラックとその前方のパッカー車の間にいた作業員が、トラックに押し出される形でパッカー車に叩きつけられ、負傷した。
	4	令和7年 5月21日 9時頃	飛来・落下	造園	近くを歩行中の児童の腕に、草刈作業で跳ねたと思われる小石が当たり赤く腫れた。なお、作業時には道路際(境界から1mの範囲)では飛石防止ネットは使用していたが、道路際以外では使用していなかった。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
R7	5	令和7年 6月3日 22時30分	物損事故	土木	取壊した既設側溝をバックホウで殻運搬車に積み込みしていた際、側溝直下に埋設されていた水道給水管1本を破断させた。
	6	令和7年 7月7日 11時30分	熱中症	土木	WBGT29.8℃及び気温33℃を観測する環境下で、塗替塗装工のケレン作業を行っていたところ、作業員1名が熱中症を発症。
	7	令和7年 7月4日 14時00分	物損事故	造園	芝刈り作業中に飛石が隣接施設2階の窓ガラスに当たり、窓ガラスが破損させた。
	8	令和7年 7月8日 14時20分	物損事故	造園	街路樹の芝刈作業中に飛石が走行中の車に当たり、損傷させた。
	9	令和7年 8月6日 12時45分 -18時00分	熱中症	建築	36℃を観測する環境下でコンクリート打設作業を行っていたところ、3名の作業員が熱中症を発症。
	10	令和7年 8月28日 9時40分	物損事故	建築	搬入トラックを現場内で回転させている途中に、渡り廊下の腰壁とトラックの荷台部分が接触して、渡り廊下の腰壁のボード・フレーム・サッシ・ガラスを損傷させた。
	11	令和7年 8月30日 11時10分頃	熱中症	とび土工	外部足場の組立作業をおこなっていたところ、作業員1名が熱中症を発症。
	12	令和7年 9月1日 9時30分	切れ・こすれ	造園	草刈者が肩掛式草刈機で作業中、接近した集草者と草刈機の刃が接触し、集草者が負傷した。
	13	令和7年 9月1日 9時40分	切れ・こすれ	建築	足場の注意喚起で置いてあったカラーコーンに歩行者(児童)がつかず転倒し負傷させた。
	14	令和7年 9月3日 14時20分頃	切れ・こすれ	建築	台車で材料を運搬中、運搬者が転倒し、台車に足を挟まれ裂傷を負った。
	15	令和7年 9月9日 15時00分	物損事故	電気	掘削部の埋め戻し作業中に、バックホウのアームが屋根付駐車場の屋根軒先部分に接触し、破損させた。
	16	令和7年 9月13日 13時15分	物損事故	造園	片側交互通行にて道路上の草刈作業中に飛石が通行中の乗用車に当たり、窓ガラスを破損させた。
	17	令和7年 9月29日 15時00分	物損事故	造園	緑地帯の芝刈作業中に飛石が通行車両に当たり、損傷させた。
	18	令和7年 10月3日 13時15分	はさまれ・ 巻き込まれ	建築	2名の作業員がハンドパレット使用して足場材を移動、所定の場所へ置く際に連携がうまく取れず、足場材と作業員1名の左手親指が挟まり負傷した。
	19	令和7年 10月3日 13時15分	物損事故	建築	重機による掘削を行っていたところ、地中の電気配線に気づかず断線させた。
	20	令和7年 11月4日 10時00分	物損事故	建築	既存堅樋の撤去作業中に部材が落下し、窓に当たりガラスが割れた。
	21	令和7年 11月18日 10時40分	物損事故	保守点検	マンホール内の点検のためマンホール蓋を開放して作業を行っていたところ、通行車両がマンホール蓋及び点検機材に接触し、車両を損傷させた。
	22	令和7年 12月2日 9時30分	物損事故	土木	布掘りを実施中に既存施設敷地内の給水管を損傷し、生活給水を一時停止させた。
	23	令和8年 1月6日 11時55分頃	物損事故	土木	掘削作業中に地中の農業集落排水管に気づかず損傷させた。
	24	令和8年 1月9日 11時00分	物損事故	測量	測量作業中に、手を滑らせたことにより持っていた測量ピンを駐車中の車両方向に転倒させてしまい、車両右後方バンパーを損傷させた。
	25	令和8年 1月9日 16時00分頃	転落・墜落	土木	掘削作業中に被災者が農業用排水路(開渠)へ転落し負傷した。
	26	令和8年 1月15日 23時17分	物損事故	土木	橋梁補修の足場設置のため、京葉道路を規制して作業を行っていたところ、規制帯として設置していた保安材が何かの要因で走行車線に飛ばされ、走行していた車両に接触し、走行車を損傷させた。

年度	番号	災害発生 年月日 発生時間	事故の型	業種	事故の概要
	27	令和7年 10月8日 10時35分頃	物損事故	造園	剪定作業中に高所作業車の作業床(バスケット)が走行中のトラックに接触し、トラックを損傷させた。
	28	令和8年 3月2日 21時20分	もらい事故	舗装	幅員減少にて舗装切削を行っていたところ、規制内に進入してきたトラックに切削機作業中の作業員と接触した。
	29	令和8年 3月12日 15時51分	はさまれ・巻き込まれ	点検作業	作業員2名による3号灰分散機点検において、試運転動作させた分散機の停止操作後、惰性で回転している電動機及び駆動チェーンに手を触れ、左手指4本を受傷。
	30	令和8年 3月19日 14時00分頃	物損事故	建築	敷地外に整備した作業員駐車場の撤収作業中にバックホーで架空電話ケーブルを切断した。
	31	令和8年 3月17日 14時20分	激突	土木	フーチングレス擁壁基礎用の鋼管杭を荷解き中に鋼管杭が転動、止めようとした作業員の右足大腿部に当り打撲した。