

1 サービスセンター		設備機器台帳 (整備保全記録)	
年月日	建築保全記録	年月日	設備保全記録
H17.5.27	渡り廊下ノンスリップ工事	H18.12.30	3F給湯循環ポンプ取替修理
H17.6.21	ガラス面前ノンスリップ追加工事	H19.11.28	2F男子トイレ小便器漏水部品取替修理
H17.8.1	階段前通路ノンスリップ追加工事	H20.1.9	1F事務所系統エアコン修理
H18.11.22	裏側シャッター動作不良修理	H20.8.25	受信器盤火災発報誤作動(基板取替)修理
H20.2.27	2F窓漏水補修	H20.11.18	視聴覚操作卓タッチパネル不良、内部PC修理
H20.7.19	折戸式自動ドア修理	H21.8.27	視聴覚室プロジェクター修理
H21.5.20	視聴覚室ガラスウール壁一部損傷修理	H21.11.20	3F機械室外気取入ダクト雨水浸入ガラー改修
H21.10.27	2F東側トイレ天井雨漏れ修理	H21.11.20	視聴覚室プロジェクター修理
H22.3.8	トイレ鉄扉塗装	H21.12.18	2F男子トイレ小便器排水漏れ修理
H22.5.21	集い側連絡通路雨樋取付工事	H21.12.18	中央監視盤バッテリー更新
H23.6.22	2F多目的トイレ自動ドア修理	H22.1.8	NTT光ケーブル引き込み
H23.9.22	1F自動ドア修理	H23.1.4	1F多目的トイレオシュレット故障修理
H23.12.8	1F折戸式自動ドア修理	H23.7.14	中央監視盤バッテリー更新
H23.12.20	2F外階段ステン安全柵取付	H23.8.31	自動火災警報盤基板焼損修理(誘導雷)
H24.7.13	2F東側トイレ窓開放出来ず、ロック機構修理	H23.12.13	3Fガス子メーター更新
H25.2.5	鉄扉ドア塗装	H24.3.5	サービス棟裏軒天換気口錆ステン化改修
H25.2.15	玄関石タイル剥がれ補修	H24.3.14	中央監視盤PCダウン更新
H26.2.27	視聴覚室メモ台修理及び全数点検	H24.8.20	エントランス、エアコン室外機修理
H27.12.10	視聴覚室メモ台破損修理	H25.5.28	監視モニター修理
H28.1.21	センター棟外壁シール打替	H25.10.3	印刷室エアコン室内機修理
H28.2.23	2F女子トイレ壁タイルひび割れ修理	H26.1.25	ダウンライトソケット劣化改修
H28.4.15	1F折戸式自動ドア修理	H26.4.1	所長室エアコン修理
H28.12.5	外壁タイル打診調査	H26.5.14	電話交換器(PBX)バッテリー更新
H29.1.16	2F自動ドア修理	H26.12.8	消火器・消火栓ホース期限失効更新
H29.2.15	外壁タイル浮き修繕	H27.3.9	監視盤カメラスイッチャー修理
H29.2.20	1F,2Fトイレ壁タイル剥がれ修理	H27.10.21	印刷室エアコン修理
H29.8.22	センター棟南面屋根谷樋漏水改修	H29.5.24	1F事務室受付天井室内機異音、部品取替修理



2 集いのホール		設備機器台帳 (整備保全記録)	
年月日	建築保全記録	年月日	設備保全記録
H17.5.27	階段下前ノンスリップ工事	H19.5.13	外スピーカー取り出しカバー破損修理
H17.6.21	階段両側ノンスリップ工事	H19.5.22	放送設備不良修理
H18.10.5	大扉ガラス2枚破損修理	H22.6.22	集いホール、プロジェクター修理
H18.11.14	ホール排煙窓ダンパーオイル漏れ修理	H26.12.8	消火器・消火栓ホース期限失効更新
H19.6.11	1Fドア動作不良点検調整	H27.3.12	湧水ピット排水ポンプ取替修理(2台)
H20.2.13	大扉ガラス破損取替工事		
H20.7.25	外階段踏み面石割損及び集い広場笠石剥がれ修理		
H21.10.13	集いホール天井ブラインド破断改修		
H22.3.9	トイレ鉄扉塗装		
H22.7.15	集いホール排煙窓駆動部故障取替		
H22.8.20	屋外ステージ大扉ガラス投石破損防止アクリル板取付		
H22.10.12	集いホール天井雨漏れ修理		
H23.10.20	屋外ステージ大扉フランス落し破損修理		
H23.12.20	内階段ステン安全柵取付工事		
H24.3.26	2Fパイプシャッター修理		
H24.5.25	集いの広場旗ポールロープ劣化更新		
H24.4.26	1F自動ドア修理		
H24.8.9	1F多目的自動ドア修理		
H25.2.8	屋外ステージ大扉ガラス傷拡大修理(2枚)		
H25.2.12	外階段エフロ汚れ除去		
H25.5.21	集い棟1F自動ドア修理		
H25.8.12	集い棟1F自動ドア修理		
H25.12.10	集い棟1F自動ドア修理		



3 宿泊棟		設備機器台帳 (整備保全記録)	
年月日	建築保全記録	年月日	設備保全記録
H18.8.8	104号室窓開閉不良、風にあおられサッシ枠変形修理	H19.11.2	1F男子トイレ小便器漏水部品交換修理
H18.8.11	談話コーナー空調点検口取っ手交換	H20.3.19	1F男子トイレ小便器漏水修理
H19.5.7	310号室天窗ワイヤー破断修理	H20.6.27	1F男子トイレ止水不良弁取替修理
H19.6.1	網戸不良修理	H20.9.17	2F火災発報誤作動、煙感知器取替
H19.7.2	1Fラウンジ網戸破損部品交換修理	H20.10.7	1F 2F男子トイレ小便器排水漏れ修理
H19.12.26	302号室天窗ワイヤー破断修理	H20.11.28	吹き抜けダウンライト安定器リコール対策工事
H20.5.14	108号室入口吊戸脱輪補修	H23.9.2	3F煙感知器誤作動取替え修理
H20.8.2	312号室入口吊戸脱輪補修	H23.9.30	非常階段スピーカー不良取替修理
H20.11.7	308号室天窗開閉ワイヤー破断修理	H23.10.18	1F女子洗面台扉破損修理
H21.6.20	301号室ベットヘッドボード損傷取替	H25.9.18	102号室空調FCU振動音発生修理
H21.12.24	玄関自動ドア(外側)ガラス寒冷割損(1/22復旧)	H25.9.26	風除室ダウンライトランプ落下修理
H22.1.26	渡り廊下木部塗装	H26.1.25	各同型ダウンライト器具ソケット改修
H22.3.9	トイレ鉄扉塗装	H26.3.17	宿泊棟ファンコイル異音発生分解洗浄
H22.6.10	1Fラウンジ窓ガラス破損修理	H26.12.08	消火器期限失効更新
H22.8.3	1F裏側窓ガラス破損修理	H27.3.9	空調ファンコイルユニット全数分解洗浄
H22.9.10	305号室天窗ワイヤー破断修理	H29.11.2	宿泊棟3F階段口煙感知器誤作動感知器交換
H23.2.22	玄関自動ドア修理		
H23.3.23	渡り廊下ノンスリップ工事		
H23.5.2	3F通路天井ボード修理		
H23.5.27	308号室天窗操作ハンドル破損取替修理		
H23.10.11	101号室鍵紛失シリンダー交換		
H24.2.29	各部屋入口引戸メーカー点検整備		
H24.3.14	101～106号室和室上がり框修理		
H24.10.23	309号室天窗ワイヤー破断修理		
H25.2.5	鉄扉ドア塗装		
H25.2.25	各和室畳表取替工事		
H25.3.4	宿泊棟前庭ブロック目砂敷き増し工事		



4	リフレッシュセンター		設備機器台帳 (整備保全記録)	
年月日	建築保全記録		年月日	設備保全記録
H17.5.27	シャワー脱衣室エリア床材取替		H19.3.19	非常発電機エンジン内ドレン浸入部品交換修理
H17.8.1	ピロティー床ノンスリップ工事		H19.7.10	浴室(Ⅰ)カラン止水不良部品交換修理
H18.5.22	厨房入口扉ガラス破損修理		H20.3.25	温水ヒーター不調、調整修理
H18.8.21	ピロティー足洗い場床排水穴明け		H20.4.11	温水ヒーター昇温に時間かかる、グランドパッキン取替修理
H19.04	1F自動ドア外センサー(自然環境側)修理		H20.4.23	中水滅菌装置タンク漏れ、取替修理
H19.10.5	浴室(Ⅰ)外扉開閉不良、ヒンジ修理		H20.5.8	浴室(Ⅱ)換気扇異音、モーター・エンペラ部品取替修理
H19.5.11	食堂ロールカーテン開不良(1台)修理		H21.4.27	井戸水ろ過装置三方弁不良取替
H19.6.4	食堂テラス出入口サムターンを鍵へ交換		H21.5.20	浴槽(Ⅱ)温度表示計取替修理
H19.8.9	男子トイレ扉開閉不良、部品交換修理		H21.8.24	屋上冷却水温調弁取替修理
H20.4.28	食堂ブラインド機構不良修理		H21.9.1	厨房食器洗浄機修理
H22.3.9	トイレ鉄扉塗装		H21.10.5	食堂空調機OAダンパー固着取替
H22.3.12	浴室屋外目地シール修理		H22.2.22	受水槽電極棒取替
H22.3.19	浴室(Ⅱ)木部部分塗装		H22.6.15	冷却塔水処理ポンプメカシール取替修理
H22.6.21	浴室(Ⅰ)トップライトガラスひび割れ取替修理		H22.6.18	冷却塔補給水ポンプフレキ管錆取替修理
H23.10.14	厨房天井雨漏れ(屋上配管貫通部)修理		H22.6.25	ジャグジー部品破損取替
H24.2.27	浴室(Ⅰ)(Ⅱ)洗い場壁改修		H22.6.28	厨房フライヤーサーモバルブ取替修理
H24.4.3	食堂吹き抜けガラス遮光フィルム取付		H22.7.7	中水槽滅菌装置修理
H24.7.7	食堂ロールブラインド修理		H22.9.21	NO.2温水ボイラー、コントローラー取替修理
H24.9.20	外壁錆汁補修		H22.12.2	厨房スライサー刃取替修理
H24.10.26	食堂ガラス屋根雨漏れシール補修		H23.1.14	浴室(Ⅰ)換気扇取替
H25.2.27	ピロティー床滑り止め工事		H23.2.17	温水ボイラー配管漏れ修理
H25.10.15	食堂ブラインド修理		H23.2.13	浴室(Ⅱ)換気扇取替
H27.3.9	防火シャッター修理		H23.2.24	厨房食洗機給水バルブ取替修理
H27.3.16	食堂テラス雨漏れシール部分修理		H23.4.6	厨房スチームコンベクション軟水器取付
H27.3.16	風呂脱衣室床籐タイルカーペット張替改修		H23.6.15	ガス漏れ検知器更新
H27.5.8	自動ドア(自然環境側)戸車取替修理		H23.9.22	厨房フライヤー修理
H27.8.31	自動ドア修理		H23.11.14	ガス漏れ検知器更新(ガス会社系分)

4 リフレッシュセンター		設備機器台帳 (整備保全記録)	
年月日	建築保全記録	年月日	設備保全記録
H27.12.11	厨房天井雨漏れ修理(屋上配管貫通部)	H23.12.8	ジャグジー部品破損取替
H28.2.23	食堂床(麦茶コーナー)劣化部張替	H23.12.13	ガス子メーター更新
H28.2.25	厨房内シャッター点検口拡張工事	H23.12.26	受水槽水位センサー取替修理
H28.12.5	外壁タイル打診調査	H24.1.18	厨房カウンターウォーマー修理
H28.12.20	浴室(Ⅱ)ドアクローザー腐食取替	H24.2.21	厨房スライサーアクリル安全カバー割れ損取替
H28.2.26	風呂ガラスブロックシール打替	H24.3.15	厨房量水計更新
H28.3.15	食堂テラス出入口雨漏れ修理	H24.3.16	消火ポンプ呼水タンク腐食取替修理
H29.2.15	外壁タイル浮き修繕	H24.3.30	非常用発電機エンジンオイル交換
H29.2.20	食堂手洗い洗面台改修工事	H24.4.4	厨房エアハンドレンパン錆、塗装
H29.4.24	1F自動ドア(自然環境側)センサー不良修理	H24.4.13	食堂エアハン加湿エレメント更新
H29.6.12	浴室(Ⅰ)トップライト網入りガラスひび割れ取替修理	H24.8.16	冷却塔水処理装置切替弁改修
H30.3.5	浴室(Ⅰ)外床タイル一部剥がれ張替修理	H24.8.23	風呂脱衣室室内機分解洗浄
H30.3.12	浴室(Ⅱ)ジャグジー側ドアガラス汚れ入替え	H24.9.24	NO.1冷温水発生機故障調査及び修理
H30.12.26	1F男子トイレ折戸蝶番部破損修理	H24.10.2	消火ポンプ連成計不良交換
H31.2.19	ピロティータン井廻り縁劣化取替修理	H24.10.31	厨房グリストラップ排水管詰り緊急修理
H31.2.19	荷捌きプラットホームストッパーゴム割損取替	H24.11.2	温水ヒーターフレキ管錆取替修理
H31.2.22	浴室(Ⅱ)脱衣室浴槽側仕切りサッシ床防水工事	H24.11.5	厨房スチームコンベクション修理
H31.2.22	荷捌きプラットホーム床滑り止め剥離改修	H24.11.5	厨房ガス炊飯器修理
H31.2.22	食堂テラス出入り口床劣化部分張替え修理	H24.11.19	厨房食洗機ポンプ取替修理
H31.2.22	1F・2F鉄扉下部錆修理塗装	H24.11.28	浴槽屋外排水管錆塗装
H31.3.4	食堂窓側木部塗装	H24.11.28	上水・中水滅菌装置電線管サドルステンレス化
H31.3.8	厨房・売店防火シャッター危害防止装置取付 (千葉市発注)	H24.12.4	冷却塔冷却水フランジボルト錆修理
H31.3.18	外壁面鉄扉塗装	H25.1.8	浴槽ろ過装置センサー部水漏れ修理
H31.3.28	外壁サッシ廻り・躯体打継ぎ目地シール打替え工事	H25.2.21	厨房洗米機修理
H31.3.30	1F各玄関庇アルミ天井塗装	H25.2.26	非常用発電機バッテリー更新
H31.4.25	1F風除室宿泊側、内自動ドア内側センサー故障修理	H25.3.12	厨房用積算電力量計更新

4	リフレッシュセンター		設備機器台帳 (整備保全記録)	
年月日	建築保全記録		年月日	設備保全記録
R1.5.23	厨房側エレベーターワイヤー交換		H25.5.27	厨房スチームコンベクション修理
R1.5.27	食堂側エレベーターワイヤー交換		H25.5.31	厨房冷凍庫ドアすりゴム取替修理
			H25.6.14	厨房スチームコンベクション修理
			H25.6.27	冷温水発生機水カバーパッキン取替及び塗装修理
			H25.7.16	貯湯槽アキュムレーター隔壁ゴム破損取替修理
			H25.7.22	中水滅菌装置薬注制御修理
			H25.8.26	厨房冷蔵ショーケース修理
			H25.11.22	厨房用電気メーター更新
			H25.12.10	NO.2冷温水発生機燃料調節機構修理
			H25.12.26	厨房食洗機カバー取っ手破損取替修理
			H26.1.25	ダウンライト器具ソケット改修
			H26.2.12	受水槽吐出側遮断弁パイロット管バルブ取付(改善)
			H26.2.26	厨房床排水ピット蓋改修(鉄→アルミ)
			H26.3.4	乾燥室返湯ポンプ異音修理
			H26.3.17	B1雨水排水ポンプ取替修理(2台更新)(No.3/No.4)
			H26.3.20	厨房コンロバーナー更新
			H26.3.20	厨房洗米機修理
			H26.7.14	厨房食器洗浄機修理
			H26.10.17	厨房食器洗浄機しぶき除け劣化更新
			H26.12.8	消火器・消火栓ホース期限失効更新
			H26.12.18	厨房排気ファン異音軸受け取替修理
			H27.1.16	浴槽ジャグジー補給水電動弁取替修理
			H27.1.30	厨房食器洗浄機バルブ取替修理
			H27.1.30	厨房ガスコンロ配管支持修理
			H27.1.30	厨房スチームコンベクション修理
			H27.2.6	浴槽ろ過装置修理(バルブ漏れ取替)
			H27.2.28	No.1受水槽パイロット配管フレキ腐食取替

4	リフレッシュセンター	設備機器台帳 (整備保全記録)	
年月日	建築保全記録	年月日	設備保全記録
		H27.3.16	給湯系ポンプモーター、オーバーホール
		H27.4.13	調理台キャスター劣化取替
		H27.5.20	No.2冷却塔散水ポンプ、オーバーホール
		H27.6.23	No.1冷却塔散水ポンプ、オーバーホール
		H27.6.23	冷温水膨張タンク安全弁更新
		H27.6.26	厨房保管庫修理
		H27.7.18	B1雑排水ポンプ取替修繕
		H27.7.24	厨房回転釜ガス栓(固い)取替修理
		H27.9.13	厨房排気ファン軸受け取替修理
		H27.9.6	シャワー室水切りマット更新
		H27.10.5	厨房側エレベーター床マット劣化更新
		H28.1.13	No.2受水槽水位センサー取替修理
		H28.2.8	No.2冷温水ポンプモーター軸受け取替修理
		H28.2.22	浴槽ろ過装置ろ材交換工事
		H28.3.8	厨房洗米機更新工事
		H28.5.30	No.2冷却塔水処理装置ろ材交換工事
		H28.6.22	厨房保管庫ファンモーター取替修理
		H28.6.30	井水槽水位センサー取替修理
		H28.7.14	厨房エアハン凍結防止電動弁取替修理
		H28.7.29	厨房スチームコンベクション基板交換修理
		H28.9.20	厨房スライサー安全カバー破損修理
		H28.10.26	厨房排気ファン軸受け取替修理
		H28.11.11	厨房控え室エアコンリモコン取替修理
		H29.2.2	浴室(Ⅱ)温度表示計取替修理
		H29.2.21	厨房機器(フライヤー・製氷機)更新
		H29.3.3	厨房機器(スチームコンベクション)更新
		H29.4.10	冷却塔ファン・モーター軸受け取替OH

4	リフレッシュセンター	設備機器台帳 (整備保全記録)	
年月日	建築保全記録	年月日	設備保全記録
		H29.4.20	食堂空調機ファン洗浄
		H29.4.20	浴室(Ⅰ)脱衣室換気扇異音、一式更新
		H29.6.9	上水・中水滅菌装置循環ポンプ更新
		H29.9.3	浴槽(Ⅰ)ろ過ポンプ更新
		H29.12.8	食器洗浄機ゆすぎポンプグランドパッキン漏れ一式交換修理
		H30.1.15	回転釜ガス漏れ、フレキ管取替修理(2台共)
		H30.2.13	ジャグジーろ過ポンプ更新
		H30.2.20	浴槽(Ⅱ)ろ過ポンプ更新
		H30.2.20	食器洗浄機シンク内ノズルーケ所詰り修理
		H30.2.23	厨房ガス炊飯器(右・2段目)センサー取替修理
		H30.2.22	電気室各高圧遮断器(VCB:5台・VCS:3台)精密点検
		H30.2.20	受水槽No1・No2ボールタップ更新
		H30.3.20	厨房消毒保管庫扉修理
		H30.3.20	食器洗浄機かき揚げコンベア、ツメ破損修理
		H30.4.12	井水ろ過装置逆洗ポンプ更新
		H30.9.22	各風呂脱衣室冷水器更新
		H30.10.21	No.1冷温水発生機、冷媒ポンプ・流水スイッチ故障取替修理
		H30.10.26	屋上制御盤外被塗装工事
		H30.11.13	厨房プレハブ冷凍庫原因不明OFF、リモコン取替修理
		H30.11.30	No.1温水ボイラー、コントローラー更新、各抽気ポンプパッキン・炎検知管取替
		H30.12.1	厨房立体ガス炊飯器半炊き発生修理
		H30.12.20	厨房プレハブ冷凍庫・冷蔵庫各ELBトリップ時、警報監視盤へ取込み工事
		H31.02.21	機械室計装制御盤絶縁アンプ(3個)不良取替
		H31.02.22	非常用発電機負荷試験
		H31.02.22	厨房取引電気メーター(CT付き)2台更新
		H31.3.6	B1雑排水槽No.1ポンプ故障取替
		H31.3.28	厨房取引量水計(4台)更新





6 自然学習センター		設備機器台帳 (整備保全記録)	
年月日	建築保全記録	年月日	設備保全記録
H17.3.10	外部階段雨溜まりケ所改修	H21.3.11	クラフト室室内機分解洗浄
H17.3.10	内庭敷石浮き改修	H21.3.11	男子トイレ小便器排水漏れ修理
H17.6.21	入口砂利洗い面1mノンスリップ工事	H22.1.8	中庭壁面灯絶縁不良修理
H17.8.1	2F砂利洗い面全面ノンスリップ工事追加	H22.4.23	1F男子トイレ小便器排水漏れ修理
H19.4.4	展示室内扉開閉不良	H23.6.25	ガス漏れ検知器更新
H20.3.17	実習室鉄扉開閉不良、修理	H25.3.25	クラフト室エアコン室内機分解洗浄
H20.3.27	学習室木製扉開閉不良修理	H26.12.8	消火器・消火栓ホース更新
H21.12.8	クラフト室ガラスドアクローザー破損取替	H27.11.11	ガス子メーター更新
H21.12.8	1Fロビー中庭出口ドア鍵デットボルトカバー外れ修理	H31.3.5	クラフト室エアコン室内機分解洗浄
H22.3.9	外部鉄扉塗装	H31.3.6	実習室エアコン室内機分解洗浄
H23.5.18	展示室屋根軒先スレートずれ修理		
H23.10.4	展示室外壁錆汁汚れ直し		
H24.5.29	2F学習室木製自動ドア鍵キー折れ修理工事		
H25.2.5	各鉄扉ドア塗装		
H25.9.3	中庭ガラスドア、クローザー破損修理		
H26.10.1	星座観測デッキタイル部改修工事		
H28.2.22	クラフト室・実習室床シート張り改修工事		
H28.12.5	外壁タイル打診調査		
H29.2.15	外壁タイル浮き修繕		
H29.3.10	実習室流し台下部扉、化粧板剥離修理(全11枚)		
H29.4.12	中庭側ガラスドア、クローザー破損修理(ロビー・実習室側)		
H29.12.15	クラフト室床フローリング焦がし、部分張替修理		
H31.2.22	2F学習室女子トイレ壁面タイル剥離修理		
H31.3.14	2Fエレベーターホール自動ドアセンサー故障修理		
R1.5.29	エレベーターワイヤー交換		

7 キャンプセンター(事務所棟、野外炊飯場)		設備機器台帳 (整備保全記録)	
年月日	建築保全記録	年月日	設備保全記録
H17.8.29	ログ6ヶ月点検時、窓・扉部シールやり直し	H17.8.27	保冷库ドレン配管取付
H18.8.25	炊飯場排水口へ落石防止金網取付	H19.5.7	ログヒキサイン灯破損器具取替
H19.12.11	女子トイレ入口上部雨漏れシール打替	H19.5.27	2F外照明回路絶縁不良修理
H20.2.15	各デッキ手摺腐食防止対策工事	H19.10.25	通路アプローチライト不良、部品交換修理
H24.4.1	ログ炊飯場釜戸柱耐火タイル張り改修	H20.8.14	宿直室エアコン水漏れ、ドレンホース修理
H24.5.11	キャンプセンター2F窓雨漏れ対策	H26.10.6	ヒキ棟幹線ケーブル張替工事(絶縁不良)
H24.8.22	キャンプセンター東側妻壁シール打替及び塗装	H26.9.5	消毒保管庫修理
H24.8.30	キャンプセンター東側天窓庇取付工事	H26.12.8	消火器期限失効更新
H24.11.13	電気室ドアガラリ錆塗装		
H2502.12	キャンプセンター、ゴミ集積場鉄部塗装		
H25.12.24	ログ炊飯場木部塗装		
H26.1.31	ログ棟塗装		
H26.8.25	階段手摺修理		
H26.9.16	西側妻壁塗装		
H28.12.5	外壁タイル打診調査		
H29.2.19	外部木部塗装		
H29.2.28	屋根塗装及びシール打替		
H29.3.10	外壁タイル浮き修繕		
H29.9.26	キャンプ用具倉庫ドア改修		
H30.2.22	ログ炊飯場屋根洗浄・塗裝修繕		
H30.3.5	ログ炊飯場屋根ケラバ腐食修理(6ヶ所)		
H30.3.22	階段手摺修理		
H31.3.25	階段手摺修理		
H31.3.28	東妻壁南側桁腐食修理		






















































# ログハウス 補修記録簿

# クヌギ3棟 補修記録簿



不良箇所の番号を図面に記載

番号	発見年月日	号棟／場所／不良状況	改善方法	完了年月日
<b>クヌギ1ページ目</b>				
	H21.2.20	1号棟 ①トイレ手摺セトリング干渉の恐れあり	経過観察	
		②デッキ側ドア反り隙間(下部)	経過観察	
	H21.2.20	2号棟 ① 外壁ログ干割れコーキング、撤去が望ましい	不要部は撤去済み	H21.3.18
		② ログノッチ上部より入水痕、白カビ発生	コーキング実施、経過観察	H21.5.15
		③ 2連窓下入水痕あり(東窓)	コーキング実施、経過観察	H21.5.15
		④ デッキ側ドア反り隙間発生(下部)	経過観察	
	H21.2.20	3号棟 ① 外壁ログ干割れコーキング、撤去が望ましい	不要部は撤去済み	H21.3.18
		② トイレ手摺セトリング干渉発生の恐れあり	経過観察	
		③ デッキ側ドア反り隙間発生(下部)	経過観察	
		④ ログノッチ上部より入水痕、白カビ発生	コーキング実施、経過観察	H21.5.15
		1・2・3号棟 デッキ床部の塗装退色	防腐塗装実施	H21.2.15
		1・2・3号棟 ログ部の塗装退色	防腐塗装実施	H21.3.6
		1・2・3号棟 棟間つなぎ・雨がかり部分の腐食	切断・補修	H21.3.19
		1・2・3号棟 妻壁部羽目板の塗装退色	防腐塗装実施	H21.4.13
		1・2・3号棟 デッキ手摺の腐食	加圧注入材で改修	H21.5.25
	H21.11.22	⑤クヌギ3号棟窓網戸マグネットキャッチャー割損(3ヶ)	改良品取替	H21.11.24
	H22.1.20	1・2・3号棟各デッキ塗装褪色	防腐塗装	H22.1.21
	H22.4.7	1号棟 ③ 網戸枠外れ	調整	H22.4.14
		④ 裏ドア隙間大	脱着調整	H22.4.14
		⑤ 東窓枠接合漏水	シーリング	H22.4.14
	H22.4.7	2号棟 ⑤ 玄関ドアストッパー破損	交換	H22.4.14
		⑥ 裏ドア隙間大	脱着調整	H22.4.14
		⑦ 東窓枠接合漏水	シーリング	H22.4.14
		⑧ 玄関ドアクローザービス紛失	取付け	H22.4.14
		⑨ ノッチ内側カビ発生	漂白	H22.4.14
		⑩ 網戸カーテンボックス干渉	脱着調整	H22.4.14
		⑪ 床板浮き	床下にて調整	H22.4.14
	H22.4.7	3号棟 ⑥ 窓ガラス塗料付着	清掃	H22.4.14
		⑦ 裏ドア隙間大	脱着調整	H22.4.14
		⑧ 東窓枠接合漏水	シーリング	H22.4.14
		⑨ 玄関ドアクローザービス紛失	取付け	H22.4.14
		⑩ ノッチ内側カビ発生	漂白	H22.4.14
	H22.11.9	1号棟 ⑥ 東側ログノッチ雨水侵入	チンキング	H23.2.25
		2号棟 ⑫ 東側ログノッチ雨水侵入	チンキング	H23.2.25
		⑬ 東側ログノッチログ腐食	ログ交換	H23.2.25
		3号棟 ⑪ 玄関ドア下擦れ	建具調整	H23.2.25
		⑫ 勝手口ドア扉戸当り隙間	パッキン取付	H23.2.25
		⑬ 西側窓網戸外れ	修理	H23.2.25
	H23.11.28	2号棟 ⑭ 玄関側ログ上から2段目ログ腐食	腐食部除去、代替ログ整形	H24.3.16
		⑮ 東側ノッチ上から4・6段目ログ腐食	腐食部除去、代替ログ整形	H24.3.16

番号	発見年月日	号棟／場所／不良状況	改善方法	完了年月日
<b>クヌギ2ページ目</b>				
	H23.11.28	⑯ 勝手口ドア枠、敷居隙間大きい	RCコアパッキンに交換	H24.3.16
		⑰ 玄関ドア開閉不良	ドア建付け調整、下部カンナ掛け	H24.3.16
		⑱ 網戸破れ	ステンネット張替	H24.3.26
		3号棟 ⑭ 玄関ドアデットボルト干涉施錠不良	ドア建付け調整	H24.3.16
		⑮ 玄関より左網戸カーテンボックスに干涉、開閉不良	カーテンBOXレベル調整	H24.3.16
		⑯ 網戸破れ	ステンネット張替	H24.3.26
		1号棟 ⑦ 網戸破れ	ステンネット張替	H24.3.26
	H24.11.7	⑧ 玄関寄りノッチ最上段雨水切れ悪い	最上段ベベルカット	H25.3.19
		2号棟 ⑲ 玄関寄りノッチ最上段雨水切れ悪い	最上段ベベルカット	H25.3.19
		⑳ 就寝スペース玄関よりログ腐朽	腐朽部交換	H25.3.19
		3号棟 ⑰ 玄関寄りノッチ最上段雨水切れ悪い	最上段ベベルカット	H25.3.19
		⑱ 就寝スペース玄関よりログ腐朽	腐朽部交換	H25.3.19
	H25.5.1	1号棟 ⑨ デッキ床板腐朽	腐朽部を除去市、床材で部分補修	H25.5.28
	H25.5.1	2号棟 21 デッキ床板腐朽	腐朽部を除去市、床材で部分補修	H25.9.2
	H25.5.1	3号棟 ⑲ デッキ床板腐朽	腐朽部を除去市、床材で部分補修	H25.9.2
	H25.11.6	1号棟 ⑩ 東側(玄関側)窓下ログ腐食下から2段目	腐朽部を除去し、半割り丸太で象嵌処理	H26.3.20
		⑪ 北側ログ腐食下から2段目	4×4材を加工し部分補修	H26.3.20
		⑫ 勝手口ドア扉の反りにより枠との間に隙間	パッキンを厚くした	H26.3.20
		2号棟 22 東側ノッチ上から雨水浸入	ノッチ上部ログポスト周り止水処理	H26.3.20
		3号棟 ⑳ 東側ノッチ下から3・4段目ノッチの隙間・割れ目から雨水浸入	フォーム充填後、防水シール施工	H26.3.20
		3号棟 21 東側ノッチ、下から5段目ログ腐朽	腐朽部を除去し、半割り丸太で象嵌処理	H26.3.20
		3号棟 22 東側窓下ログ、下から5段目ログ腐朽	腐朽部を除去し、1/4丸太で象嵌処理	H26.3.20
		3号棟 23 玄関ドア、ロック掛かりが悪い	蝶番ビス増し締め	H26.3.20
		3号棟 24 正面窓網戸取手ビス抜け	ビス穴を埋め木し、新たにビス固定	H26.3.20
	H26.11.7	2号棟 23 進入路脇ノッチ腐朽2ヶ所	腐朽部切除、象嵌処理	H27.3.20
		3号棟 25 玄関右ログ上より2段目クラック部腐朽	腐朽部切除、象嵌処理	H27.3.20
		3号棟 26 玄関左最下段ログ腐朽	腐朽部切除、象嵌処理	H27.3.20
		3号棟 27 勝手口ドア格子外れ紛失	格子材代替品にて加工取付け	H27.3.20
	H27.11.17	1号棟 ⑬ 東側2連窓下ログジョイント部分腐食	腐朽部切除、象嵌処理	H28.3.17
		2号棟 24 玄関右ノッチ上より2・3段目腐朽	腐朽部切除、象嵌処理	H28.3.17
		2号棟 25 玄関右ノッチ下より1段目腐朽	腐朽部切除、象嵌処理	H28.3.17
		3号棟 28 玄関右ノッチ下より1段目腐朽	腐朽部切除、象嵌処理	H28.3.17
		3号棟 29 玄関右ノッチ上より4段目腐朽	腐朽部切除、象嵌処理	H28.3.17
	H28.12.19	2号棟 26 玄関右ノッチ腐朽(2ヶ所)	腐朽部切除、象嵌処理	H29.3.29
		3号棟 30 玄関右ノッチ腐朽(2ヶ所)	腐朽部切除、象嵌処理	H29.3.29
		3号棟 31 東側ログ壁腐朽	腐朽部切除、象嵌処理	H29.3.29
		1号棟 14 東側ログノッチ部分漏水止まらず	庇取付対策	H29.3.29
		2号棟 27 東側ログノッチ部分漏水止まらず	庇取付対策	H29.3.29




番号	発見年月日	号棟／場所／不良状況	改善方法	完了年月日
<b>ヒノキ1ページ目</b>				
	H21.2.20	1号棟 ①ログポスト棟木隙間		
		②網戸マグネットキャッチ破損	部品交換	H21.2.25
		③トイレ手摺セトリング発生の恐れあり	経過観察	
	H21.2.20	2号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②デッキ側ドア反り、隙間発生(下部)	経過観察	
		③トイレ手摺セトリング発生の恐れあり	経過観察	
		④デッキ側ドア横ノッチ部分に入水痕	棟間繋ぎ切断・経過観察	H21.4.4
	H21.2.20	3号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②昆虫穴あり	コーキング実施	H21.3.18
		③室内ログ隙間にパッキン処理	経過観察	
		④トイレ手摺セトリング発生の恐れあり	経過観察	
	H21.2.20	4号棟 ①昆虫穴あり	コーキング実施	H21.3.18
		②キノコ発生	除去・塗装	H21.3.18
		③トイレ手摺セトリング発生の恐れあり	経過観察	
	H21.2.20	5号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②トイレ手摺セトリング発生の恐れあり	経過観察	
		③ログと間仕切り壁、壁板セトリング干渉	経過観察	
		④デッキドアノッチ下より入水痕あり	棟間繋ぎ切断・経過観察	H21.4.4
		⑤デッキドア、セトリング干渉発生の恐れあり	経過観察	
		⑥玄関入口上部照明点灯不良	交換補修	H21.2.21
		1・2・3・4・5号棟 デッキ床部の塗装退色	防腐塗装実施	H21.2.15
		1・2・3・4・5号棟 ログ部の塗装退色	防腐塗装実施	H21.3.6
		1・2・3・4・5号棟 棟間つなぎ・雨がかり部分の腐食	切断・補修	H21.4.4
		1・2・3・4・5号棟 デッキ手摺の腐食	アルミ材で改修	H21.4.17
		1・2・3・4・5号棟 妻壁部羽目板の塗装退色	防腐塗装実施	H21.4.30
	H21.6.1	④ヒノキ1号棟網戸せり隙間発生	修理	H21.6.1
	H21.6.20	⑦ヒノキ5号棟網戸破損	張替修理	H21.7.21
	H21.09.25	④ヒノキ4号棟窓ガラス(複層)傷入り	取替修理	H21.10.30
	H21.11.15	ヒノキ4号棟エアコン異音発生、暖房効かず	部品取替修理	H21.11.25
	H21.11.22	⑧ヒノキ5号棟網戸マグネットキャッチャー割損(2ヶ)	改良品取替	H21.11.24
	H22.1.14	ヒノキ1～5号棟各デッキ塗装褪色	防腐塗装	H22.1.15
	H22.4.9	ヒノキ1号棟 ⑤窓ガラス塗料付着	清掃	H22.4.14
		⑥西窓枠接合部漏水	シーリング	H22.4.14
		⑦虫害虫穴	虫薬後補修	H22.4.14
	H22.4.9	ヒノキ2号棟 ⑤窓ガラス塗料付着	清掃	H22.4.14
		⑥西窓枠接合部漏水	シーリング	H22.4.14
		⑦裏ドア隙間大	脱着調整	H22.4.14
	H22.4.9	ヒノキ3号棟 ⑤窓ガラス塗料付着	清掃	H22.4.14
		⑥玄関ガラス塗料付着	清掃	H22.4.14
		⑦虫害虫穴	虫薬後補修	H22.4.14

番号	発見年月日	号棟／場所／不良状況	改善方法	完了年月日
<b>ヒノキ2ページ目</b>				
		⑧ノッチ隙間大	チンキング充填、塗装	H22.4.14
	H22.4.9	ヒノキ4号棟 ⑤裏ドア隙間大	脱着調整	H22.4.14
		⑥玄関ドア枠下隙間大	脱着調整	H22.4.14
		⑦西窓枠接合部漏水	シーリング	H22.4.14
	H22.4.9	ヒノキ5号棟 ⑨ノッチ部腐朽	木部交換、塗装	H22.4.14
		⑩窓ガラス塗料付着	清掃	H22.4.14
		⑪トイレドアロック不良	調整	H22.4.14
		⑫西窓枠接合部漏水	シーリング	H22.4.14
	H22.11.9	ヒノキ2号棟 ⑧東側窓網戸破れ	ネット補修	H23.2.25
		ヒノキ3号棟 ⑧東側窓網戸破れ	ネット補修	H23.2.25
	H23.11.28	ヒノキ1号棟 ⑧ デッキ棟下段ログ虫食い穴	殺虫剤注入、穴塞ぎ	H24.3.28
		⑨ デッキ床板腐食	部分張替	H24.2.15
		ヒノキ2号棟 ⑨東側窓網戸破れ	ネット張替	H24.3.26
		ヒノキ3号棟 ⑨西・東側窓網戸破れ	ネット張替	H24.3.26
	H24.11.7	ヒノキ1号棟 ⑩ トイレ側ノッチ雨水滲入	クラック、隙間に止水対策(チンキング)	H25.3.19
		ヒノキ2号棟 ⑩ トイレ側ノッチ雨水滲入	クラック、隙間に止水対策(チンキング)	H25.3.19
		⑪ トイレ側ノッチ雨水浸入によるカビ	外部より止水対策の上カビ除去	H25.3.19
		ヒノキ3号棟 ⑩ トイレ側ノッチ雨水滲入	クラック、隙間に止水対策(チンキング)	H25.3.19
		⑪ トイレ側ノッチ雨水浸入によるカビ	外部より止水対策の上カビ除去	H25.3.19
		ヒノキ4号棟 ⑧ トイレ側ノッチ雨水滲入	クラック、隙間に止水対策(チンキング)	H25.3.19
		⑨ トイレ側ノッチ雨水浸入によるカビ	外部より止水対策の上カビ除去	H25.3.19
		⑩ 勝手口建具枠、敷居パッキンに隙間	パッキン(ウエザーstripp)交換	H25.3.19
		⑪ 東側窓下ログ1/4腐朽	腐朽部交換	H25.3.19
		ヒノキ5号棟 ⑬ トイレ側ノッチ雨水滲入	クラック、隙間に止水対策(チンキング)	H25.3.19
		⑭ トイレ側ノッチ雨水浸入によるカビ	外部より止水対策の上カビ除去	H25.3.19
	H25.9.1	ヒノキ1号棟 ⑪デッキ床板腐朽	腐朽部を除去市、床材で部分補修	H25.9.2
	H25.11.6	ヒノキ1号棟 ⑫ 通路側、妻壁ポスト屋根取り合い隙間	コーキング防水処理	H26.3.20
		ヒノキ1号棟 ⑬ 大屋根小屋根取合部強風時雨水浸入	屋根取合い部防水処理	H26.3.20
		ヒノキ1号棟 ⑭ 宿泊部屋トイレ側ノッチ上から2段目より雨水浸入	妻壁ログポスト、屋根取り合い部防水	H26.3.20
		ヒノキ1号棟 ⑮ 南側ノッチ(デッキ側)上から2段目虫食い	殺虫処理の上、穴塞ぎ	H26.3.20
		ヒノキ1号棟 ⑯ 正面右、下から2段目ログ腐朽	腐朽部を除去し、半割り丸太で象嵌	H26.3.20
		ヒノキ1号棟 ⑰ 正面左、下から5段目ログ腐朽	腐朽部を除去し、半割り丸太で象嵌	H26.3.20
		ヒノキ1号棟 ⑱ 排煙窓開閉重い	ワイヤーメンテナンス	H26.3.20
	H25.10.1	ヒノキ2号棟 ⑫ デッキ床板腐朽	腐朽部を除去市、床材で部分補修	H26.2.1
	H25.11.6	⑬ 通路側、妻壁ポスト屋根取り合い隙間	コーキング防水処理	H26.3.20
		⑭ 大屋根小屋根取合部強風時雨水浸入	屋根取合い部防水処理	H26.3.20
		⑮ トイレ内最上段ノッチ雨水浸入	妻壁ログポスト、屋根取り合い部防水	H26.3.20



# アカマツ5棟 補修記録簿



不良箇所の番号を図面に記載

番号	発見年月日	号棟／場所／不良状況	改善方法	完了年月日
<b>アカマツ1ページ目</b>				
	H21.2.20	1号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②トイレ建具幕板セtring干渉	経過観察	
		③洗面建具幕板セtring干渉	経過観察	
		④ログポスト隙間	コーキング実施	H21.3.18
		⑤トイレドア、ロックつまみ固定ビスなし	イモビス取付	H21.7.10
		⑥玄関上部ログ昆虫穴あり	コーキング実施	H21.3.18
	H21.2.20	2号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②トイレ建具幕板セtring干渉	経過観察	
		③洗面建具幕板セtring干渉	経過観察	
		④ログポスト隙間3箇所あり	コーキング実施	H21.3.18
		⑤玄関吹き抜け上部窓パッキン脱落	ビート外れ	H21.5.21
		⑥玄関右側ログ入水痕あり(中段)	雨掛り部切断・経過観察	H21.3.19
	H21.2.20	3号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②トイレ建具幕板セtring干渉	経過観察	
		③洗面建具幕板セtring干渉	経過観察	
		④ログポスト隙間3箇所あり	コーキング実施	H21.3.18
		⑤玄関吹き抜け上部窓パッキン脱落	コーキング接着	H21.5.21
		⑥階段上部セtring干渉変形	経過観察	
		⑦玄関ドアストッパー金具なし		
		⑧玄関土間浮き上がり	下地合板劣化修繕要(計画)	
	H21.2.20	4号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②トイレ建具幕板セtring干渉	経過観察	
		③洗面建具幕板セtring干渉	経過観察	
		④ログポスト上部隙間1箇所あり	コーキング実施	H21.3.18
		⑤玄関吹き抜け上部窓下隙間	コーキング実施	H21.3.18
		⑥ログノッチ入水痕あり	棟間繋ぎ切断・経過観察	H21.3.19
		⑦玄関ドアストッパー金具なし		
		⑧玄関土間浮き上がり	下地合板劣化修繕要(計画)	
	H21.2.20	5号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②ログポスト上部隙間3箇所あり	コーキング実施	H21.3.18
		③2F上部玄関側窓パッキン外れ	ビート外れ	H21.5.21
		④玄関土間浮き上がり	下地合板劣化修繕要(計画)	
		1・2・3・4・5号棟 デッキ床部の塗装退色	防腐塗装実施	H21.2.15
		1・2・3・4・5号棟 ログ部の塗装退色	防腐塗装実施	H21.3.6
		1・2・3・4・5号棟 棟間つなぎ・雨がかり部分の腐食	切断・補修	H21.3.19
		1・2・3・4・5号棟 デッキ手摺の腐食	アルミ材で改修	H21.4.17
		1・2・3・4・5号棟 妻壁部羽目板の塗装退色	防腐塗装実施	H21.5.14
	H21.6.20	⑦アカマツ1号棟網戸破損	張替修理	H21.7.21
	H21.6.20	⑨アカマツ3号棟網戸破損	張替修理	H21.7.21
	H21.7.10	⑦アカマツ2号棟高所窓ビート外れ	コーキング接着	H21.7.27

## アカマツ2ページ目

H21.7.10	⑩アカマツ3号棟高所窓ビート外れ	コーキング接着	H21.7.27
H21.7.10	⑤アカマツ5号棟高所窓ビート外れ	コーキング接着	H21.7.27
H21.11.24	⑪アカマツ3号棟網戸マグネットキャッチャー割損(2ヶ)	改良品取替	H21.11.24
H21.11.24	⑥アカマツ5号棟網戸マグネットキャッチャー割損(1ヶ)	改良品取替	H21.11.24
H21.11.6	⑦アカマツ5号棟ログ通しボルト・ナット穴塞ぎ木片紛失	製作取付け	H21.11.28
H21.12.19	⑧アカマツ5号棟西側窓雨漏れ発生		
H22.1.15	アカマツ1～5号棟各デッキ塗装褪色	防腐塗装	H22.1.17
H22.4.9	アカマツ1号棟 ⑧西側窓サッシ逆さに取付けられている	脱着修正修理	H22.4.10
	⑨西窓マグネット破損	交換	H22.4.14
	⑩玄関上部虫穴	注薬後補修	H22.4.10
	⑪ノッチ内側カビ発生	漂白	H22.4.14
H22.4.13	アカマツ2号棟 ⑧入口左ノッチ部外側腐朽	埋木工法で修理	H22.4.14
	⑨西窓枠接合部漏水	シーリング	H22.4.10
	⑩洗面ドアセトリング干渉	脱着調整	H22.4.14
	⑪洗面脇壁隙間	木部交換塗装	H22.4.14
H22.4.9	アカマツ3号棟 ⑫東側棟間繋ぎ切断後の残存丸太、垂れ下がり	強度問題無い取外し	H22.4.10
	⑬西窓枠接合部漏水	シーリング	H22.4.10
	⑭南窓ガラス塗料付着	清掃	H22.4.14
	⑮洗面脇壁カビ発生	漂白	H22.4.14
H22.4.9	アカマツ4号棟 ⑨西窓側枠接合部漏水	シーリング	H22.4.14
	⑩東窓ガラス塗料付着	清掃	H22.4.14
H22.4.9	アカマツ5号棟 ⑨ノッチ干割れ大	チンキング充填、塗装	H22.4.14
	⑩西窓枠接合部漏水	シーリング	H22.4.14
H22.11.9	アカマツ1号棟 ⑫東右ログ虫害	殺虫処理・虫穴塞ぎ	H23.2.25
	⑬洗面・トイレ間仕切りセトリング干渉	パネル修正	H23.2.25
	⑭キャンチログ虫食い	殺虫処理・虫穴塞ぎ	H23.2.25
	アカマツ2号棟 ⑫キャンチログ腐食	ログ交換	H23.2.25
	アカマツ3号棟 ⑯洗面トイレ幕板セトリング干渉	幕板修正	H23.2.25
	アカマツ4号棟 ⑪西右側ログ腐食	交換	H23.2.25
	アカマツ5号棟 ⑪東右側ログ腐食	交換	H23.2.25
H23.12.28	アカマツ1号棟 ⑮北東側キャンチングログノッチ雨浸入	妻壁ポストノッチ周り止水処理	H24.3.16
	アカマツ2号棟 ⑬トイレ内幕板セトリング干渉	調整	H24.3.16
	⑭トイレ内カビ発生	カビ除去	H24.3.16
	アカマツ3号棟 ⑰トイレ内幕板セトリング干渉	調整	H24.3.16
	アカマツ4号棟 ⑫北東側キャンチングログノッチ雨浸入	妻壁ポストノッチ周り止水処理	H24.3.16
	アカマツ5号棟 ⑫玄関ドア枠敷居隙間が大きい	RCコア パッキンに交換	H24.3.16
	⑬玄関ドアサムターン施錠開錠向き逆	脱着修正	H24.3.16
	⑭トイレ洗面幕板セトリング干渉	調整	H24.3.16

番号	発見年月日	号棟／場所／不良状況	改善方法	完了年月日
<b>アカマツ3ページ目</b>				
	H24.11.7	アカマツ1号棟 ⑩通路側妻壁面、ログポスト(柱)周りより雨水浸入	入角材外しフォーム充填シーリング処理	H25.3.19
		アカマツ2号棟 ⑮通路側妻壁面、ログポスト(柱)周りより雨水浸入	入角材外しフォーム充填シーリング処理	H25.3.19
		⑯通路側、外見左ノッチ下4段虫食い	薬剤注入の上、孔埋め処理	H25.3.19
		アカマツ3号棟 ⑱通路側妻壁面、ログポスト(柱)周りより雨水浸入	入角材外しフォーム充填シーリング処理	H25.3.19
		⑲勝手口建具枠、敷居に隙間、	パッキンクッション材補修	H25.3.19
		アカマツ4号棟 ⑲通路側妻壁面、ログポスト(柱)周りより雨水浸入	入角材外しフォーム充填シーリング処理	H25.3.19
		⑳通路側網戸に穴あき	ステンレスネット交換	H25.3.19
		アカマツ5号棟 ⑮通路側妻壁面、ログポスト(柱)周りより雨水浸入	入角材外しフォーム充填シーリング処理	H25.3.19
		⑯網戸枠破損	木製枠修理	H25.3.19
		⑰トイレドア上端擦れ	建付け調整	H25.3.19
	H25.11.6	アカマツ1号棟 ⑰ 正面キャンチログ中央腐朽	腐朽部を除去し、半割り丸太で象嵌処理	H26.3.20
		⑱ デッキ側ログノッチ下より3・5段目ログ腐朽	腐朽部を除去し、半割り丸太で象嵌処理	H26.3.20
		アカマツ3号棟 ⑳デッキ側窓下枠雨水浸入、押し縁シール切れ	押し縁を外し止水対策	H26.3.20
	H26.11.7	アカマツ2号棟 ⑰妻側キャンチ上段クラック	チンキング等にて入水予防対策	H27.3.20
		アカマツ3号棟 21 妻側キャンチ上段クラック	チンキング等にて入水予防対策	H27.3.20
		アカマツ5号棟 ⑱網戸押し縁紛失	加工取付け	H27.3.20
		⑲デッキ寄り南面ノッチ下より6段目腐朽	腐朽部切除、象嵌	H27.3.20
	H27.11.17	アカマツ2号棟 ⑱アプローチ、入口ログノッチ下から3・5段目腐朽	腐朽部切除、象嵌	H28.3.16
		アカマツ3号棟 22 玄関入口左側ログ上より2段目腐朽	腐朽部切除、象嵌	H28.3.16
		アカマツ5号棟 ⑳アプローチ、入口左ノッチ最上段目腐朽	腐朽部切除、象嵌	H28.3.16
	H28.12.19	アカマツ1号棟 ⑲西側ログノッチ腐朽、下から2段目	腐朽部切除、象嵌	H29.3.29
		アカマツ2号棟 ⑲接合ログ下段腐朽	腐朽部切除、成形	H29.3.29
		⑳ポーチ中央ノッチ、下より3段目腐朽	腐朽部切除、象嵌	H29.3.29
		アカマツ3号棟 23 ポーチ中央ノッチ、下より3段目腐朽	腐朽部切除、象嵌	H29.3.29
		24 西デッキ側窓より雨漏れ	木製サッシ下部シール	H29.3.29
		アカマツ5号棟 21 南側ログノッチ、下から2・3段目腐朽、4段目虫食い	腐朽部切除、象嵌	H29.3.29
	H29.11.28	アカマツ1号棟 ⑳通路側キャンチング腐朽、	交換(330φ L=600)	H30.3.22
		アカマツ1号棟 21 外階段たわみ	補強	H30.3.22
		アカマツ2号棟 21 通路側キャンチングクラック	チンキングにて隙間埋め	H30.3.22
		アカマツ2号棟 22 玄関脇窓開閉不良	調整	H30.3.6
		アカマツ3号棟 25 通路側ログ腐朽	腐朽部切除、象嵌(1/4象嵌330φ L=600)	H30.3.22
		アカマツ3号棟 26 通路側キャンチングクラック	チンキングにて隙間埋め	H30.3.22




番号	発見年月日	号棟／場所／不良状況	改善方法	完了年月日
<b>タブノキ1ページ目</b>				
	H21.2.20	1号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②基礎内部浸水あり		
		③1F4連窓開閉不良(レールはずれ)	修正済み	H21.2.20
		④キッチン排水配管キャップなし(貫通部の隙間のこと)	取付修正	H21.5.20
		⑤玄関正面壁板に隙間(寸法不足)	丸太収縮によって接続形状変化	
		⑥2Fポスト脇に隙間	コーキング実施	H21.3.18
		⑦玄関ドアストッパー金具なし	止め金具紛失	
	H21.2.20	2号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②玄関上部照明点灯不良	ランプ交換済み	H21.2.20
		③ロフト側ポストと母屋隙間2箇所あり	コーキング実施	H21.3.18
	H21.2.20	3号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②トイレ内壁隙間(寸法不足)	丸太収縮によって接続形状変化	
		③窓開閉不良(レールはずれ)	取付調整	H21.2.20
		1・2・3号棟 デッキ床部の塗装退色	防腐塗装実施	H21.2.15
		1・2・3号棟 ログ部の塗装退色	防腐塗装実施	H21.3.6
		1・2・3号棟 棟間つなぎ・雨がかり部分の腐食	切断・補修	H21.3.19
		1・2・3号棟 妻壁部羽目板の塗装退色	防腐塗装実施	H21.4.13
		1・2・3号棟 デッキ手摺の腐食	加圧注入材で改修	H21.5.1
	H21.6.1	④タブノキ3号棟網戸せり隙間発生	修理	H21.6.1
	H21.6.20	⑧タブノキ1号棟網戸破損	張替修理	H21.7.21
	H21.10.17	④タブノキ2号棟トイレドアせり発生	調整	H21.10.17
	H21.11.22	⑨タブノキ1号棟網戸マグネットキャッチャー割損(3ヶ)		
	H21.12.19	⑤タブノキ3号棟西側窓雨漏れ発生	改良品取替	H21.11.24
	H22.1.19	タブノキ1～3号棟各デッキ塗装褪色	防腐塗装	H22.1.21
	H22.4.9	タブノキ1号棟 ⑩ノッチヤニ垂れ多い	清掃後塗装	H22.4.14
		⑪西窓枠接合部漏水	シーリング	H22.4.14
		⑫流し台セtring干渉	ログ加工塗装	H22.4.14
		⑬トイレドア枠擦り	調整	H22.4.14
		タブノキ2号棟 ⑤西窓枠接合部漏水	シーリング	H22.4.14
		⑥トイレドアロック不良	調整	H22.4.14
		タブノキ3号棟 ⑥西窓枠接合部漏水	シーリング	H22.4.14
	H22.11.9	タブノキ3号棟 ⑦階段ポストセtring干渉	セtring修正	H23.2.25
	H23.11.28	タブノキ1号棟 ⑭雨樋傾斜ズレ	調整	H24.3.16
		⑮北東側ログ白カビ発生	カビ除去	H24.3.16
		⑯トイレ内入隅材脱落	材取付け	H24.3.16
		タブノキ2号棟 ⑦玄関敷居浮き	ビスにて固定	H24.3.16
		⑧雨樋傾斜ズレ	調整	H24.3.16
		⑨階段手摺セtring干渉	調整	H24.3.16
		タブノキ3号棟 ⑧トイレ手摺セtring干渉	調整	H24.3.16
	H24.11.7	⑨玄関側、ログポスト(柱)シーリング劣化切れ	シーリング	H25.3.19



番号	発見年月日	号棟／場所／不良状況	改善方法	完了年月日
<b>ミズキ1ページ目</b>				
	H21.2.20	1号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②外壁ログ昆虫穴	コーキング実施	H21.3.18
		③窓開閉不良	調整済み	H21.4.14
		④1F4連窓脇に隙間	コーキング実施・経過観察	H21.3.18
		⑤上部窓下に雨染み	コーキング実施・経過観察	H21.3.18
		⑥玄関引戸開閉不良	調整済み	H21.4.14
	H21.9.22	⑦流し排水詰まり	補修	H21.9.22
	H21.2.20	2号棟 ①外壁ログ干割れ	コーキング実施	H21.3.18
		②外壁ログ昆虫穴	コーキング実施	H21.3.18
		③玄関入口付近ログ壁たわみ	芯金入れ矯正	H21.4.14
		④玄関脇中央ノッチ最上段干割れ	切除とコーキング	H21.3.18
		⑤玄関引戸開閉不良	調整済み	H21.4.14
		⑥玄関引戸ガラス周りコーキング不良	コーキング実施・経過観察	H21.3.18
		⑦上部窓入水染みあり	コーキング実施・経過観察	H21.3.18
		⑧排煙窓開閉不良、パッキン外れ	修理済み	H21.5.21
		1・2号棟 デッキ床部の塗装退色	防腐塗装実施	H21.2.15
		1・2号棟 ログ部の塗装退色	防腐塗装実施	H21.3.6
		1・2号棟 棟間つなぎ・雨がかり部分の腐食	切断・補修	H21.3.19
		1・2号棟 妻壁部羽目板の塗装退色	防腐塗装実施	H21.4.13
		1・2号棟 デッキ手摺の腐食	加圧注入材で改修	H21.5.19
	H21.12.19	ミズキ2号棟 ⑨西側窓雨漏れ発生		
	H22.1.18	ミズキ1・2号棟 各デッキ塗装褪色	防腐塗装	H22.1.19
	H22.4.9	ミズキ1号棟 ⑧ノッチ隙間大	チンチング充填、塗装	H22.4.14
		⑨虫害虫穴	注薬後補修	H22.4.14
		⑩ノッチ漏水	チンチング充填、塗装	H22.4.14
	H22.4.7	ミズキ2号棟 ⑩西側中央ノッチ上段外側腐食	埋木工法修理	H22.4.9
		⑪ノッチ漏水	チンチング充填、塗装	H22.4.14
		⑫外ログ虫害虫穴	注薬後補修	H22.4.14
		⑬内ログ虫害虫穴	注薬後補修	H22.4.14
		⑭玄関ドア枠干渉	脱着調整	H22.4.14
	H23.11.28	ミズキ1号棟 ⑪玄関側間仕切りログノッチ2段目腐食	腐食部除去、代替ログ整形	H24.3.16
		⑫北東側ログ白カビ発生	カビ除去	H24.3.16
		⑬トイレ引戸音鳴り干渉	調整	H24.3.16
		⑭北東側虫食い穴	殺虫剤注入穴塞ぎ	H24.3.16
		ミズキ2号棟 ⑮北側ログ4段目虫食い穴	殺虫剤注入穴塞ぎ	H24.3.16
		⑯玄関右側ログチンキング部割れ	補修	H24.3.16
		ミズキ1号棟 ⑮網戸破れ	ステンネット張替	H24.3.26



## キャンプセンター棟 補修記録簿



不良箇所の番号を図面に記載



番号	発見年月日	号棟／場所／不良状況	改善方法	完了年月日
	H21.2.20	①2Fベランダポストビームに腐朽、虫害、苔付	鉄骨・加圧注入材へ改修実施	H21.5.22
		②2F木部塗装退色目立つ		
	H21.9.20	③右側階段手摺子弛み	右側全数コースレット留め	H21.9.25
	H22.1.20	階段デッキ塗装褪色	防腐塗装	H22.1.21
	H22.4.14	④東側(男子トイレ側)妻梁中央腐朽	腐朽部分切除埋木修理	H22.4.15
	H22.11.9	⑤階段手摺2ヶ所グラつき	手摺支柱交換	H23.2.25
	H23.11.28	⑥階段手摺ぐらつき7本交換要	手摺支柱交換	H24.3.16
		⑦階段踏み板固定ボルト錆び	交換	H24.3.16
	H24.11.7	⑧リネン室、壁・ドア塗装劣化	防腐塗装実施	H25.2.16
		⑨外部階段手摺柱、手摺子腐食ぐらつき	手摺丸太柱・手摺子交換	H25.3.19
		以下次ページへ		







# 野活ゾートイレ2棟 補修記録簿



不良箇所の番号を図面に記載

番号	発見年月日	号棟／場所／不良状況	改善方法	完了年月日
	H21.2.20	便所A ①部分的に塗装退色発生	塗装実施	H21.3.5
		②室内側三角ガラスビート外れ	修理済み	H21.5.21
		③苔目立つ	清掃	H21.3.5
		④ログ木口にキノコ	清掃	H21.3.5
	H21.2.20	便所B ①部分的に塗装退色発生	塗装実施	H21.3.5
		②南側外部外部扉なし	扉破損補修後取付	H21.2.22
		③東側出入口段差あり	木製スロープ設置	H21.8.12
	H22.11.9	便所A ⑤妻壁ポスト脇雨漏れ	フォーム充填・コーキング	H23.2.25
		便所B ④西側倉庫扉開閉不良	建具調整	H23.2.25
	H24.11.7	便所A ⑥北側外見右三角FIX窓脇ログポスト雨水滲入	シーリング止水対策	H25.3.19
		以下次ページへ		

