

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書

工事名 村田雨水ポンプ場雨水ポンプ機械設備工事

質 問 事 項

回 答

① 特記仕様書 第7章 その他

【仮設タンクの固定方法について】

屋上はアンカー打設が出来ないと想定されるため、仮設タンクの設置は鋼材を置き、タンクとボルト接合する方法でよろしいでしょうか。
※耐震計算は不可とします。

仮設タンクの設置については任意仮設のため、受注者にて検討し、協議とします。

② 図面 (M-5, 8)

・No. 4 雨水ポンプは停止が出来ず、No. 5 雨水ポンプ槽内作業は実施できないものと考えて宜しいでしょうか。

槽内作業が必要となる場合は協議とします。

③ 特記仕様書 P22 (7) 工場整備内容

回転体動バランス調整は実施できません。回転体静的バランス調整となります。宜しいでしょうか。

JIS 基準を満たす方法とすること。詳細は受注後、協議とします。

④ 特記仕様書 P21 工場整備内容

性能試験について

今回の交換部品のみでは主要部品の交換をしないため、性能向上は見込めません。工場での性能試験は、現状性能の確認を目的として、実施すると考えて宜しいでしょうか。

ご認識のとおりです。

⑤ 特記仕様書 P22 交換部品

分解整備にあたり、必要最低限の消耗部品が発生します。

- ・ソケットカップリング
- ・シートパッキン類
- ・セットボルト類
- ・座金類

上記部品の協議の上、設計変更対象となりますでしょうか。

分解整備時に発生する消耗部品については、主要部品の交換に含まれています。