

令和8年8月20日

設計図書に関する質問回答書	
工 事 名	千葉県桜木霊園霊堂新築工事
質 問 事 項	回 答
1, 現場管理者・作業員の駐車スペースは何処になりますか。霊園内で確保していただけますか。	1 霊園内の霊堂裏に停められます。
2, 構造 (S-07 図) について、外壁下仕立て胴縁 (C-100×50×20×2.3@455) のおさまりですが 地中梁天端から胴縁を建てこむ様に図面では読めます。S-08 図ではスラブ筋 (S1) を受けるのに梁の上ふかし筋の記載があり不可能ではないでしょうか。S1 天端から縦胴縁施工ですか。 又、RC 立ち上がりは不要ですか。	2 縦胴縁は S1 天端からの施工です。現時点では RC 立ち上がりは不要と考えていますが、必要に応じて協議します。
3, コンクリート打設、鉄骨建て方、屋根材搬入等の施工時にクロスゲートより外に車両を駐車する事になりますが誘員とコーン+ゼブラバーにて簡易的に区画をし第三者への安全を確保すれば良いですか。	3 (誘員とコーン+ゼブラバーにて簡易的に区画することについては) 現時点では支障がないと考えておりますが、施工計画書をもって最終的に承諾します。
4, 図面番号 A-06 矩計図 1 の外壁仕上げですがアルミ製サイディング木毛板下地と記載があります。仕上げ表 A-01、断面図・立面図 A-04 図では金属系サイディング 0.4 mm断熱材入りと記載があります。A-01,04 図を正と考えて良いですか。	4 A-01,04 図を正と考えてください。
5, 基礎詳細図 S-06 図に主筋 12-D19 と記載がありますが内訳書には D19 の記載がありません。D19 を使用し施工する事で良いですか。	5 図面の誤記ですので D25 で施工してください。なお、内訳書では D25 で計上しております。