８監査報告第７号
令和８年１０月２２日

千葉市議会議長　　松　坂　吉　則　様
千　葉　市　長　　神　谷　俊　一　様

千葉市監査委員　神　﨑　広　史
同　　宮　原　清　貴
同　　石　川　　弘
同　　桜　井　秀　夫

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により監査を実施したので、同条第９項の規定により監査の結果に関する報告を提出します。

第１期工事定期監査報告書

第１　対象

経済農政局、建設局、水道局及び病院局が令和７年度等に執行した工事等（工事に伴う設計、監理等の業務委託を含む。）

第２　期間

令和８年４月１日から令和８年10月21日まで

第３　重点項目

「施工・検査」を重点項目として、工事等が法令や基準等に基づき、適切に施工・検査がなされているか重点的に確認を行った。

第４　着眼点

主な着眼点を次のとおり設定した。

項目	着　眼　点
１ 設計・積算	工事 （１）設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 （２）現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 （３）仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 （４）コスト削減意識を反映した設計となっているか。 （５）高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。 （６）積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 （７）歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。 （８）数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 業務委託 （１）設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。 （２）委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 （３）委託料の積算は適正か。また、算出根拠は明確か。
２ 契約	工事・業務委託 （１）入札の手続きは適正に行われているか。 （２）契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。また、これらの内容は適正か。 （３）追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。 （４）契約の履行期限は守られているか。また、完了報告の時期は適正か。

3 施工・検査	工事 （1）工事施工計画は適切か。 （2）設計図書どおり施工されているか。 （3）法令等を遵守して施工されているか。 （4）各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。 （5）各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備されているか。 （6）安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。 （7）環境に配慮した施工がなされているか。 業務委託 （1）委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。

※上記以外については、全国都市監査委員会の定めた「監査等の着眼点」を参考とする。

第５　主な実施内容

監査は、千葉市監査基準に基づき実施した。

監査に当たっては、監査対象工事 288 件のうちから抽出した別表 1 に掲げる監査実施工事 80 件、監査対象業務委託 100 件のうちから抽出した別表 2 に掲げる監査実施業務委託 20 件について、設計図書、契約書、施工管理関係書類等の調査、関係職員からの説明聴取及び実地調査により行った。

局別の監査実施状況

区　　分	工事		業務委託	
	監査対象件数	監査実施件数	監査対象件数	監査実施件数
経済農政局	3	1	0	0
建　設　局	279	76	99	19
水　道　局	5	2	1	1
病　院　局	1	1	0	0
合　　計	288	80	100	20

第６　日程

日　付	内　容	
令和 8 年 2 月 13 日	監査実施通知	
令和 8 年 4 月 22 日	概況説明の聴取	令和 8 年度第 1 回監査委員会議
令和 8 年 5 月 20 日	現場監査	令和 8 年度第 2 回監査委員会議
令和 8 年 10 月 14 日	復命	令和 8 年度第 11 回監査委員会議

第７　監査の結果

前記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった工事等は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善及び検討の必要があるものが認められた。

なお、以下において「指摘」とは、不適切な事案に対し、是正、改善等の措置を求めるもの、「意見」とは、事案に対する見解を示したものである。

1　設計・積算

（1）　積算について改善すべき事項

ア　ICT 活用工事積算要領を適切に適用すべきもの

［建設局：千葉市立若松小学校グラウンド改修工事（７－１）
幕張新都心若葉住宅地区小学校（仮称）グラウンド整備工事（７－１）
（主）千葉川上八街線歩道整備工事（６－１）
公園復旧工事（宮崎雨水７－１）］

（ア）事案及び問題点

ICT 活用工事については、工種、工法及び施工規模に応じて適用すべき積算要領が定められている。しかしながら、下記のとおり本来適用すべきものと異なる積算要領を用いて積算を行っていた事例が散見された。

a　異なる工種の積算要領を適用したもの
（主）千葉川上八街線歩道整備工事（６－１）

b　積算要領に記載のない工法を用いる際に確認が不足していたもの
千葉市立若松小学校グラウンド改修工事（７－１）

c　異なる施工規模の積算要領を適用したもの
幕張新都心若葉住宅地区小学校（仮称）グラウンド整備工事（７－１）
公園復旧工事（宮崎雨水７－１）

（イ）原因

積算要領に明示の無い建設機械を使用する場合等における制度所管課への確認が不十分であったことが一因と考えられる。

（ウ）指摘

ICT 活用工事関係費用の積算に当たっては、工種、工法及び施工規模に応じた積算要領の適用区分等の確認を徹底し、適切に適用されたい。

（エ）意見

積算要領適用誤りの再発防止を図るため、判断に迷いやすい事項について運用上の考え方や留意事項を整理し、関係職員への周知等、適正な積算をするための取組を検討されたい。

（参考）ICT 活用工事の概要



3 次元起工測量
レーザースキャナ等を用いて設計データの作成に必要な測量を実施する。



3 次元設計データの作成
測量データと発注図から 3 次元設計データを作成する。



建設機械による施工
設計データを搭載した建設機械が、位置情報と設計データを基にガイダンスや自動制御で正確に施工する。

２　施工・検査

（１）　施工について検討すべき事項

ア　道路の移動等円滑化に関するガイドライン適用について検討すべきもの

［建設局：愛生町１４６番４地先行政財産道路改良工事（若６－１）］

（ア）事案及び問題点

工事発注時には「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づく整備を予定していなかったが、施工段階において受注者に対し、ガイドラインに基づき手すりを一段から二段へ変更するよう工事打合せ簿により指示した。しかしながら、当該指示は手すりを二段に変更するものにとどまり、「二段式の手すりを両側に設けること」等、ガイドラインで求める整備事項の全てを反映したものではなかった。これは、工事発注時には本件施設をガイドラインに定める立体横断施設として取り扱っていなかった一方、施工段階においてはガイドラインを適用して整備を行っており、その必要性や範囲について十分な整理が行われなかったものと認められる。

（イ）意見

施工段階において新たにガイドライン適用の要否を判断する場合は、当初設計時の考え方や施工上の諸条件、施設管理者等の意見等を踏まえ、その必要性や範囲を検討されたい。



写真　二段手すり設置後の階段

（参考）道路の移動等円滑化に関するガイドライン（抜粋）

2 章立体横断施設　（階段）第十六条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、次に定める構造とするものとする。 一　（略） 二　二段式の手すりを両側に設けること。 三　手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 （後略）

（２） 検査について改善すべき事項

ア　工事成績評定を適切に行うべきもの

［建設局：根崎橋（下り線）補修工事（７－１）
打瀬７０６号線外２舗装改良工事（美６－１）
松波新港線外舗装改良工事（美７－２）
（主）千葉川上八街線舗装改良工事（若６－１）
（主）千葉川上八街線外１舗装改良工事（若６－１）
下泉町７１号線外２道路改良工事（若６－１）
ＪＲ鎌取駅北口駅前広場改良工事（緑７－１）
防草対策工事（緑７－３）
下水道施設改良工事（穴川７－１）
下水道排水施設工事（千城台南雨水５－１）
下水道排水施設工事（稲毛海岸雨水５－２）
都市下水路塗装工事（六方都市下水路６－１）］

（ア）事案及び問題点

千葉市工事成績評定要領によれば、工事における創意工夫及び社会性等については、受注者は当該工事における実施状況を所定の様式により提出することができ、提出があった場合は当該内容を考慮することとされている。さらに、土木工事書類スリム化ガイドによれば、創意工夫及び社会性等に対する評価できる項目について、１工事につき最大７項目まで提出可能とされている。しかしながら、所定の様式の提出がないにもかかわらず評定を行っている事例や、７項目を超える提出を受けたまま評定を行っている事例が散見された。

（イ）原因

発注者及び受注者の工事成績評定要領や土木工事書類スリム化ガイドに対する確認が不十分であったことが一因と考えられる。

（ウ）指摘

工事成績評定における透明性や客観性を確保し、評定点に至る過程を明確にするため、工事成績評定要領等に基づき、工事成績評定を適切に行われたい。

（参考）千葉市工事成績評定要領（抜粋）

（評定の方法） (6) 工事における「創意工夫」及び「社会性等」に関しては、受注者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合はこれを考慮するものとする。（別紙－１０）

（参考）土木工事書類スリム化ガイド（抜粋）

26 創意工夫・社会性等に関する実施状況 創意工夫・社会性等に対する評価できる項目について、１工事につき最大７項目まで提出可能。 （７項目を超過した提出は認めない）

別表１

監査実施工事一覧表

経済農政局

部名	課名	番号	工　事　名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後	工　期 上段：自 中段：至 下段：変更後
農政部	農政課	1	道路整備工事（椎名崎町７－１）	千葉市緑区椎名崎町地内外	19,800,000	R 7. 8.23 R 8. 1.29 R 8. 2.27
農政部　小計				１件	19,800,000	
経済農政局				１件	19,800,000	

建設局

部名	課名	番号	工　事　名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後	工　期 上段：自 中段：至 下段：変更後
土木部	土木保全課	2	（主）穴川天戸線（亥鼻橋）下部工工事（７－２）	千葉市花見川区畑町地内外２	237,380,000	R 7. 9.30 R 8. 9.24
		3	幕張歩道橋外１補修工事（６－１）	千葉市花見川区幕張本郷２丁目地内外	208,010,000 203,137,000	R 6. 9.18 R 7. 3.11 R 7.12.15
		4	大日橋外１補修工事（６－１）	千葉市花見川区大日町地内外１	62,700,000 98,447,800	R 6. 7. 4 R 6.11.30 R 7. 6.30
		5	根崎橋（下り線）補修工事（７－１）	千葉市若葉区東寺山町地内外１	44,959,200	R 7.11. 7 R 8. 3.11
		6	蘇我町線雨水ポンプ場電気設備改築工事（中６－１）	千葉市中央区蘇我４丁目１番１号	165,000,000	R 6. 8.30 R 8. 3.11
		7	千葉臨海線外舗装改良工事（美７－１）	千葉市美浜区美浜地内外	102,215,300	R 7.10.21 R 8. 3.29
	中央・美浜土木事務所維持建設課	8	椿森２４号線（椿森地区）電線共同溝整備工事（中７－１）	千葉市中央区椿森２丁目地内	73,429,400	R 7.11. 6 R 8. 3.11
		9	打瀬７０６号線外２舗装改良工事（美６－１）	千葉市美浜区打瀬３丁目地内外２	38,580,300 53,652,500	R 7. 3. 4 R 7. 8.10 R 7.12.15
		10	松波新港線外舗装改良工事（美７－２）	千葉市美浜区新港地内外	31,050,800	R 7.11.28 R 8. 3.11
		11	高洲中央港線外舗装改良工事（美７－１）	千葉市美浜区幸町２丁目地内外	30,148,800	R 7.12. 2 R 8. 3.11
		12	松波新港線外舗装改良工事（美７－１）	千葉市美浜区新港地内外	26,617,800	R 7.12. 2 R 8. 3.11
		13	蘇我町２３号線外３側溝改良工事（中６－１）	千葉市中央区稲荷町３丁目地内外２	24,655,400 28,222,700	R 7. 3.15 R 7. 9.20 R 7.10.20
		14	安全施設等設置工事（美７－１）	千葉市中央区・美浜区管内	19,467,800	R 7.11.29 R 8. 3.11
	花見川・稲毛土木事務所維持建設課	15	（一）稲毛停車場稲毛海岸線道路改良工事（稲６－2）	千葉市稲毛区稲毛１丁目地内外１	53,900,000 63,520,600	R 7. 3.20 R 7.11.24 R 8. 2. 6
		16	三角町９５号線外舗装改良工事（花７－１）	千葉市花見川区三角町地内外	37,458,300 39,327,200	R 7. 9. 5 R 8. 2.19
		17	殿台21号線外2舗装改良工事（稲6-1）	千葉市稲毛区萩台町地内外２	34,718,200 36,832,400	R 7. 2.22 R 7. 7. 1 R 7.11.30
		18	瑞穂３６号線外歩道改良工事（花７－１）	千葉市花見川区瑞穂３丁目地内外	28,550,500	R 7. 9.17 R 8. 2.28
		19	磯辺畑町線遮音壁補修工事（花７－１）	千葉市花見川区南花園１丁目地内	20,559,000	R 7.10.21 R 8. 3.11
		20	安全施設等設置工事（花７－２）	千葉市花見川区柏井町地内外	19,882,500	R 7.11.22 R 8. 3.11

建設局

部名	課名	番号	工事名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後	工期 上段：自 中段：至 下段：変更後
土木部	若葉土木事務所維持建設課	21	（主）千葉川上八街線舗装改良工事（若６－１）	千葉市若葉区小間子町地内外１	43,351,000 44,667,700	R 7. 1.30 R 7. 7.19
		22	（主）千葉川上八街線外１舗装改良工事（若６－１）	千葉市若葉区下泉町地内外１	41,554,700 39,196,300	R 7. 3. 4 R 7. 7.31
		23	下泉町７１号線外２道路改良工事（若６－１）	千葉市若葉区下泉町地内外１	27,390,000 35,130,700	R 7. 3.25 R 7. 8.31 R 8. 1. 9
		24	桜木町小倉町線舗装改良工事（若７－１）	千葉市若葉区加曽利町地内	25,261,500 26,690,400	R 7. 9.23 R 8. 1.24
		25	愛生町１４６番４地先行政財産道路改良工事（若６－１）	千葉市若葉区愛生町地内	23,636,800 29,750,600	R 7. 4.12 R 7.10.18 R 7.11.18
		26	東寺山町１３１号線外１側溝新設工事（若７－１）	千葉市若葉区東寺山町地内外１	13,677,400	R 7.10.28 R 8. 2.14
	緑土木事務所維持建設課	27	（一）土気停車場千葉中線道路改良工事（緑６－１）	千葉市緑区下大和田町地内	106,024,600 117,651,600	R 7. 3. 4 R 7.10.27
		28	ＪＲ鎌取駅北口駅前広場改良工事（緑７－１）	千葉市緑区鎌取町地内	81,840,000	R 7. 6.11 R 7.11.17 R 8. 3.11
		29	磯辺茂呂町線舗装改良工事（緑６－１）	千葉市緑区おゆみ野南４丁目地内外２	36,281,300 38,071,000	R 7. 2.26 R 7. 7. 5 R 7. 8. 5
		30	おゆみ野東南部４号線舗装改良工事（緑６－１）	千葉市緑区おゆみ野中央５丁目地内	21,291,600 23,808,400	R 7. 2.28 R 7. 6.17
		31	（主）千葉大網線法面補修工事（緑６－１）	千葉市緑区土気町地内外１	18,172,000 23,294,700	R 7. 3.12 R 7. 7.18 R 7. 8.18
		32	防草対策工事（緑７－３）	千葉市緑区誉田町２丁目地内	16,533,000	R 7.12. 9 R 8. 3.11
土木部　小計				３１件	1,714,297,200	
道路部	道路建設課	33	新浜リサイクルセンター護岸改修工事（６－２）	千葉市中央区新浜町地内	267,740,000 275,960,300	R 6.11. 7 R 7. 3.19 R 7.11.14
		34	千葉市立若松小学校グラウンド改修工事（７－１）	千葉市若葉区若松町地内	168,379,200	R 7. 9. 4 R 8. 3.11
		35	幕張新都心若葉住宅地区小学校（仮称）グラウンド整備工事（７－１）	千葉市美浜区若葉３丁目１番２６地内	147,981,900	R 7. 9.27 R 8. 3.11
		36	（主）千葉川上八街線歩道整備工事（６－１）	千葉市若葉区下大和田町地内	142,720,600 293,553,700	R 6. 7.19 R 7. 3.11 R 7.10.31
		37	南生実町８６号線外道路改良工事（７－１）	千葉市中央区南生実町地内	134,314,400	R 7. 9. 9 R 8. 3.11
		38	平山町５０号線道路改良工事（６－１）	千葉市緑区平山町地内	107,885,800 128,229,200	R 6. 8. 2 R 7. 3.11 R 7. 9.30
		39	平山町５０号線外道路改良工事（７－１）	千葉市緑区平山町地内	85,936,400	R 7. 8. 6 R 8. 2.21
		40	長沼原町５５号線道路改良工事（６－２）	千葉市稲毛区長沼原町地内	67,650,000 101,564,100	R 6.12.13 R 7. 3.11 R 7.11.28
道路部	街路建設課	41	（主）生実本納線（赤井町地区）函渠整備工事（７－２）	千葉市中央区赤井町地内外	1,657,130,200	R 7. 9.18 R 8.12.21
		42	（主）生実本納線（赤井町地区）整地外工事（６－１）	千葉市中央区赤井町地内外	181,144,700	R 6. 7.23 R 7. 2.17 R 7. 8.30
		43	（主）生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（７－１）	千葉市中央区赤井町地内	159,241,500	R 7. 8. 8 R 8. 3. 5
		44	大森台駅駅前広場スロープ整備工事（６－１）	千葉市中央区大森町地内	40,453,600 67,105,500	R 7. 3.13 R 7.11.17 R 7.12.17
		45	（主）生実本納線（赤井町地区）函渠整備工事に伴う信号移設工事（７－１）	千葉市中央区赤井町地内外	16,940,000	R 7. 8. 9 R 8. 7.31 R 8. 3.11
道路部　小計				１３件	3,177,518,300	

建設局

部名	課名	番号	工事名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後	工期 上段：自 中段：至 下段：変更後
下水道企画部	総合治水課	46	急傾斜地崩壊防止工事（長作町７－１）	千葉市花見川区長作町地内	63,800,000	R 7. 9.12 R 8. 2. 8 R 8. 3.11
		47	急傾斜地崩壊防止工事（星久喜町６－１）	千葉市中央区星久喜町地内	31,130,000 56,196,800	R 6. 8.10 R 7. 1. 6 R 7. 9.30
		48	人孔蓋取替工事（７－１）	千葉市美浜区幸町２丁目地内	636,900	R 7. 7.15 R 7. 9.12
下水道企画部　小計				３件	95,566,900	
下水道施設部	下水道整備課	49	更科地区管路施設築造工事	千葉市若葉区更科町地内外	213,290,000 240,894,500	R 6.11.27 R 7. 3.11 R 7. 8.29
		50	下水道施設改良工事（轟６－１）	千葉市稲毛区轟町３丁目地内外	165,305,800 167,334,200	R 7. 4.16 R 7.11. 1
		51	下水道施設改良工事（みつわ台７－２）	千葉市若葉区みつわ台２丁目地内外	155,314,500	R 7. 9.20 R 8. 3.11
		52	下水道施設改良工事（穴川７－１）	千葉市稲毛区穴川４丁目地内外	154,632,500	R 7. 7.11 R 8. 2.25
		53	下水道施設改良工事（みつわ台６－２）	千葉市若葉区みつわ台３丁目地内外	108,303,800 111,402,500	R 7. 4.11 R 7.11.16
		54	人孔蓋更新工事（７－１）	千葉市中央区新宿1丁目地内外	100,250,700 104,138,100	R 7. 3.28 R 7.12.22 R 7.10.16
		55	下水道施設改良工事（東千葉６－１）	千葉市中央区東千葉３丁目地内外	81,424,200	R 7. 8.28 R 8. 3.15
		56	下水道施設改良工事（みつわ台６－１）	千葉市若葉区みつわ台３丁目地内外	69,093,200 70,034,800	R 7. 7.11 R 7.12.27
		57	中野・和泉地区中継ポンプ電気設備外更新工事	千葉市若葉区中野町地内外	60,621,000	R 7. 7. 8 R 8. 1.13 R 8. 3.18
		58	下水道排水施設工事（村田６－２）	千葉市中央区村田町地内	32,913,100 37,719,000	R 7. 8. 2 R 8. 1.28
		59	下水道直結式マンホールトイレ設置工事（６－１）	千葉市若葉区高根町地内外	32,007,800	R 7. 8.23 R 8. 2.18
		60	舗装復旧工事（出洲港７－１）	千葉市中央区出洲港地内	21,078,200	R 7.12. 2 R 8. 3.11
	雨水対策課	61	下水道排水施設工事（千城台南雨水５－１）	千葉市若葉区千城台南4丁目地内外１	328,900,000	R 7. 3. 5 R 8. 1.28 R 8. 2.28
		62	下水道排水施設工事（稲毛海岸雨水５－２）	千葉市美浜区稲毛海岸２丁目地内外２	164,780,000	R 6. 8.16 R 7. 3.11 R 7. 7.31
		63	下水道排水施設工事（みつわ台雨水６－１）	千葉市若葉区みつわ台３丁目地内外１	134,200,000 153,949,000	R 7. 4.11 R 8. 1.26 R 8. 3. 6
		64	公園復旧工事（宮崎雨水７－１）	千葉市中央区宮崎２丁目地内	117,810,000	R 7. 9.11 R 8. 3. 9
		65	排水施設新設工事（平山町６－２）	千葉市緑区平山町地内外１	70,356,000 89,806,200	R 7. 4. 9 R 7. 9. 5 R 7.11.30
		66	公園復旧工事（都雨水７－１）	千葉市中央区都町３丁目地内	68,200,000	R 7. 9. 3 R 8. 3.11
		67	排水施設新設工事（宇那谷２号排水路７－１）	千葉市花見川区宇那谷町地内外１	64,790,000	R 7.11. 5 R 8. 3.11

建設局

部名	課名	番号	工事名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後	工期 上段：自 中段：至 下段：変更後
下水道施設部	下水道維持課	68	都市下水路塗装工事（六方都市下水路６－１）	千葉市稲毛区作草部町地内	44,248,600 53,617,300	R 7. 4. 5 R 7. 9. 1 R 7. 9. 8
		69	下水道施設塗装工事（草野雨水２号幹線７－１）	千葉市花見川区宮野木台４丁目地内	36,450,700 39,191,900	R 7. 4. 1 R 7. 7.29
		70	排水施設改修工事（高浜７－１）	千葉市美浜区高浜６丁目地内外２	27,359,200	R 7.12. 9 R 8. 3.11 R 8. 3.19
	下水道施設建設課	71	中央浄化センター水処理電気設備改築工事	千葉市美浜区新港６９番地	390,500,000 391,487,800	R 5.10.14 R 7. 3. 6 R 7. 5.30
		72	村田雨水ポンプ場ポンプ機械設備改築工事	千葉市中央区浜野町１０２５番地内	305,961,700 330,266,200	R 6.11. 8 R 7. 3.10 R 7. 4.25
		73	中央浄化センター返送汚泥ポンプ機械設備工事	千葉市美浜区新港６９番地	115,986,200	R 7. 6. 6 R 8. 3.18
		74	若葉ポンプ場自家発電設備改築工事	千葉市美浜区若葉１丁目１１０番地	110,000,000	R 6.11.22 R 8. 3. 6
		75	村田雨水ポンプ場ポンプ電気設備改築工事	千葉市中央区浜野町１０２５番地内	75,586,500 71,254,700	R 6. 2. 9 R 7. 3.10 R 7. 4.25
		76	中央浄化センター耐水化外工事	千葉市美浜区新港６９番地	64,362,100	R 7. 6. 6 R 8. 3. 2
		77	寒川雨水ポンプ場耐水化工事	千葉市中央区寒川町３丁目１０７番地９	40,040,000	R 7. 6. 3 R 8. 2.27
下水道施設部　小計				２９件	3,353,765,800	
建設局				７６件	8,341,148,200	

水道局

部名	課名	番号	工事名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後	工期 上段：自 中段：至 下段：変更後
－	水道事業事務所	78	配水管更新工事（大木戸７－１）	千葉市緑区大木戸町地内外	192,500,000	R 7. 6.24 R 8. 3.11
		79	配水管更新工事（土気７－１）	千葉市緑区土気町地内	39,600,000 40,381,000	R 7. 7.25 R 7.12.21
水道局				２件	541,847,900	

病院局

部名	課名	番号	工事名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後	工期 上段：自 中段：至 下段：変更後
－	経企	80	千葉市立新病院整備工事	千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部	31,295,000,000 32,616,419,000	R 5.12.19 R 8. 3.18
病院局				１件	31,295,000,000	

※ 経企：経営企画課

別表２

監査実施業務委託一覧表

建設局

部名	課名	番号	委　託　名	委託箇所	契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後	工　期 上段：自 中段：至 下段：変更後
土木部	土保	1	のぞみ橋（古市場町９８号線）橋梁詳細設計業務委託（７－１）	千葉市中央区南生実町地内	30,864,900	R 7.10.20 R 8. 3.19
	中美	2	（主）千葉大網線外２道路実施設計業務委託（中６－１）	千葉市中央区仁戸名町地内外２	6,791,400	R 6.10.11 R 7. 3.21 R 7. 9.30
	花稲	3	（一）稲毛停車場稲毛海岸線外5道路実施設計業務委託（稲6-1）	千葉市稲毛区稲毛３丁目地内外１	4,451,700 4,636,500	R 7. 7. 3 R 7. 8.10
	若葉	4	都賀の台３５号線歩道実施設計業務委託（若７－１）	千葉市若葉区都賀の台２丁目地内外２	3,928,100 4,874,100	R 7.10. 9 R 8. 1.17 R 8. 2.17
	緑	5	ＪＲ鎌取駅自由通路補修設計業務委託（緑７－１）	千葉市緑区鎌取町地内外１	7,350,200	R 7. 6.20 R 7.12.17 R 8. 3.21
土木部　小計				５件	53,386,300	
道路部	道路建設課	6	大草町６７号線外土質調査業務委託（７－１）	千葉市若葉区大草町地内外	20,152,000	R 7. 9.29 R 8. 2. 6
		7	新浜リサイクルセンター護岸補修実施設計業務委託（７－１）	千葉市中央区新浜町地内	12,973,400	R 7.11.26 R 8. 3.21
		8	（都）磯辺茂呂町線（大宮町地区）外１道路詳細設計業務委託（６－１）	千葉市若葉区大宮町地内外	12,941,500 16,105,100	R 6.11.11 R 7. 3.21 R 7.12.19
	街建	9	（都）幕張本郷松波線（弥生町地区）電線共同溝詳細修正設計業務委託（５－１）	千葉市稲毛区穴川４丁目地内外	7,899,100 10,651,300	R 5. 8.29 R 6. 3.22 R 7. 8.30
道路部　小計				４件	53,966,000	
下水道企画部	総合治水課	10	二級河川支川都川河道築造実施設計業務委託（６－１）	千葉市若葉区大宮町地内外１	31,191,600 32,577,600	R 7. 4. 4 R 8. 1.29 R 8. 3. 6
		11	急傾斜地崩壊防止施設改修実施設計業務委託（貝塚町外７－１）	千葉市若葉区貝塚町地内外１	7,240,200	R 7.10.28 R 8. 3.21
下水道企画部　小計				２件	38,431,800	
下水道施設部	下水道整備課	12	下水道実施設計業務委託（幸６－２）	千葉市美浜区幸町２丁目地内外	45,917,300	R 7. 6. 9 R 8. 1.15 R 8. 3.11
		13	谷当地区管路・ポンプ施設外実施設計業務委託	千葉市若葉区谷当町地内外２	22,383,900	R 7. 8.25 R 8. 3. 3
		14	下水道実施設計業務委託（マンホールトイレ６－２）	千葉市中央区葛城１丁目地内外	9,296,100 11,575,300	R 7. 3.21 R 7. 9. 7 R 8. 1.30
	雨水対策課	15	下水道実施設計業務委託（弁天雨水６－１）	千葉市中央区弁天３丁目地内	45,371,700	R 7. 1.28 R 7. 9.25
		16	土質調査業務委託（金親７－１）	千葉市若葉区金親町地内外１	8,208,200 10,663,400	R 7. 8.14 R 7.11.22 R 8. 1.30

※　土保：土木保全課、中美：中央・美浜土木事務所維持建設課、花稲：花見川・稲毛土木事務所維持建設課
若葉：若葉土木事務所維持建設課、緑：緑土木事務所維持建設課、街建：街路建設課

建設局

部名	課名	番号	委　　託　　名	委託箇所	契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後	工　期 上段：自 中段：至 下段：変更後
下水道施設部	雨水	17	実施設計業務委託（寒川雨水６－１）	千葉市中央区寒川町３丁目地内外１	2,675,200 3,232,900	R 6. 9.13 R 7. 3.21 R 7. 6.20
	施設建設課	18	蘇我雨水ポンプ場耐震補強実施設計業務委託	千葉市中央区蘇我町２丁目９３４番１４	49,749,700 51,806,700	R 7. 3.21 R 7.10.17
		19	幸ポンプ場外電気設備改築実施設計業務委託（７－１）	千葉市美浜区幸町２丁目４番地１外	9,350,000 14,955,600	R 7. 7. 7 R 8. 2. 2 R 8. 3.17
下水道施設部　小計				８件	192,952,100	
建設局				１９件	338,736,200	

水道局

部名	課名	番号	委　　託　　名	委託箇所	契約金額(円) 上段：当初契約 下段：変更後	工　期 上段：自 中段：至 下段：変更後
-	水道	20	配水管更新実施設計業務委託（緑７－１）	千葉市緑区越智町地内外	17,921,200	R 7. 8.18 R 8. 2.14
水道局				１件	17,921,200	

※　雨水：雨水対策課、施設建設課：下水道施設建設課、水道：水道事業事務所