令和８年１１月１７日

数量の確認について（回答）

工 事 名	千葉市立小中台中学校外２校校舎内部改修外工事	
頁・項目	指　摘　事　項	回　　答
1. 細目別内訳 P-21	壁 掲示板ｼｰﾄ 【下地調整共】とありますが、下地合板 5.5㎜ 程度を上張り、又は張替と考えて宜しいでしょうか。	1. 下地合板は既存利用を想定しております。
2. 細目別内訳 P-27	WD11CL 片面のみｼﾅ合板貼替とありますが、胴縁下地補修は不要と考えて宜しいでしょうか。	2. 下地補修は不要と想定しております。
3. 細目別内訳 P-33	ｼﾅ合板張り t15.0×H175 横張り塗装下地とありますが、胴縁下地補修は不要と考えて宜しいでしょうか。	3. 下地補修は不要と想定しております。
4. 細目別内訳 P-39	外壁改修で窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ、軒裏ｹｲｶﾙ板張りとありますが、下地は既存使用で下地補修不要と考えて宜しいでしょうか。	4. 下地補修は不要と想定しております。
5. 細目別内訳 P-53	屋内運動場空調設置改修にて、現場作業で場内小運搬は不要と考えて宜しいでしょうか。	5. 場内小運搬は必要としてください。 別紙正誤表をご確認ください。

※　本回答書は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、千葉市建設工事請負契約書第１条に規定する設計図書ではなく、請負契約上の拘束力を持つものではありません。