ボーリング柱状図

調　査　名　千葉市消防団第１０分団１部器具置場改築地質調査他業務委託

事業・工事名

ボーリングNo.	G	3	1	1	5						

シートNo.

ボーリング名	No. B － 1	調査位置	千葉市若葉区大宮町９４８番地の一部			北緯	３５°３５′４８.９″
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課			調査期間	平成１５年 ６月 ９日～１５年 ６月１０日	東経	１４０°１０′２.０″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者	－ － －	ボーリング責任者	
孔口標高	H=10.20m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直90° 水平0°	使用機種	試錐機	ＹＢＭ （０５ＤＡ－２）	ハンマー落下用具	半自動落下装置
総掘進長	15.45m								エンジン	ＹＡＮＭＡＲ （ＮＦＤ－９）	ポンプ	ＫＡＮＯ （Ｖ６－Ｓ）

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	8.70	1.50	1.50		ローム	暗黄褐		軟らかい	上部、５cm表土で砕石を混在 スコリア及び浮石を微量混入
2					シルト混り微細砂	暗褐	緩い		シルト分を全体に混入し砂粒子微細 雲母片混入し含水分小位
3	7.10	1.60	3.10						層下部、シルト分を多量混じる
4					細砂	暗褐～褐灰	中位		３m全体にシルト分を極少量含み砂粒子不均一 雲母片混入し含水分小位 ４m全体に砂粒子やや粗く中粗砂を極少量混じり不均等 ５m褐灰色で微細砂を全体に少量混じり不均一 含水分中位 ６m砂粒子不均一で粘土小塊を微量点在 ７m中砂を５cm厚程度で挟み又、円礫φ８mm程度を混在 ８m粘土を１０mm厚程度挟む
5									
6									
7									
8	1.45	5.65	8.75						
9	0.90	0.55	9.30		粘土	淡褐			全体に砂分を微量混入
10					細砂	褐灰	中位		上部、粘土をブロック状で少量混入 １０m粘土を１５mm厚程度で挟み含水分やや大位 砂粒子不均一
11	-1.10	2.00	11.30						
	-1.55	0.45	11.75		シルト混り細砂	赤褐	中位		シルト分を全体に混じり部分的に固結状を呈す 雲母片混入
12					細砂	褐灰	緩い		１２mシルト分を微量含み砂粒子不均一 雲母片混入し含水分やや大位 １３m淡褐灰色を呈す １４m浮石をシーム状で所々挟み含水分大位
13									
14									
15	-5.25	3.70	15.45						
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	1.15	1/11	1/11	1/8	3/30	3			1.00				
	1.45								1.45	1-1	㊀	物理	
	2.15	2/15	1/5	2/13	5/33	5			1.70				
	2.48									1-2	Ⓓ	物理学力	
	3.15	2	2	3	7/30	7			2.50				
	3.45												
	4.15	4	5	5	14/30	14							
	4.45												
	5.15	3/11	3/9	5	11/30	11							
	5.45								6.00				
	6.15	3	5	7	15/30	15				1-3	㊀	物理	
	6.45								6.45				
	7.15	3	4	4	11/30	11							
	7.45												
	8.15	4	5	8	17/30	17							
	8.45												
	9.15	3	8	6	17/30	17			9.00				
	9.45									1-4	㊀	物理	
	10.15	7	8	8	23/30	23			9.30				
	10.45								10.00				
	11.15	4	9	10	23/30	23				1-5	㊀	物理	
	11.45								10.45				
	12.15	3/12	3	3/8	9/30	9			11.30				
	12.45								11.45	1-6	㊀	物理	
	13.15	2	3/11	3/9	8/30	8							
6/9 14.00 ▽	13.45												6/9
	14.15	2/12	2/13	1/5	5/30	5			15.00				
	14.45												6/10
	15.15	4	5	5	14/30	14			15.45				
	15.45												