

平成27年度事業の実施箇所について(選定フロー)

【H27及びH28事業の「候補」を選定 ※】

← 実施済み

以下の要件を満たす場所を要件として対象を抽出

- ① H27年度中に耐震改修が終わる
- ② 今後、20年以内に建替えや大規模改修等の可能性がない
(H27年度までに屋上防水工事等が完了しているなど)
- ③ 屋根貸事業の対象でない

「別表:H27及びH28事業の候補一覧(案)」のとおり

【「候補」の絞り込み⇒H27導入事業の選定】

← これから実施

- ① 「候補」に対して、「設置の可否」を検討
 - ・既存資料等の確認 ・周辺状況等の把握 等
 - ・日照調査 ・屋根の形やパネル設置場所の確認 等
- ② 「設置が可能」と判断された施設について選定基準を元に個票を作成
 - ・基準は第一回専門委員会で提示された課題等を反映した改訂版により作成
- ③ 個票を元に専門委員会で選定いただき、設置場所を絞り込んでいく
 - ・個票は次回の専門委員会までに送付のうえ、予め「評価」をいただく
 - ・第三回専門委員会において、評価の取りまとめを提示のうえ審査いただく
 - ・課題が示された場合は、適宜、対応

【設置場所の設計及び導入-H27導入事業-】

← 第三回専門委員会後

- ① 設置場所として選定された場所は設備導入設計を実施
 - ・構造確認計算 ・太陽光パネル設置工法 ・設備機能設計 等
- ② H27年度に順次、導入工事を開始

※ H27及びH28事業の候補選定にあたって

以下の要件について、H26導入時は「候補」の条件としていたが、次の通り整理したい。

- ① 建築基準法55条・56条(高さ制限)に該当しない施設であること
⇒ パネルに角度をつけなくとも十分な発電が可能な場合は、設置が可能。
現地調査の中で発電予測を行い、個票で精査することとする。
- ② 避難所運営委員会の設置状況について
⇒ 設備の導入時までに避難所運営委員会が設置される可能性を考慮する。
「設置の可否」の絞り込みを行い、以後、更なる調査や個票の作成を行っていく。

※ H27事業は主に小・中学校を対象に、予算の範囲で導入。

H27及びH28事業の候補一覧(案)

- ・ H27年度中に耐震改修が終わる
- ・ 20年以内に建替えや大規模改修等の可能性がない (H27年度までに屋上防水工事等が完了しているなど)
- ・ 屋根貸事業(民間による設備導入)の対象でない

NO	分類	施設名称	町丁目名	コメント
1	1.市立学校	千葉市立寒川小学校	中央区寒川町1丁目205番地	校舎屋上(耐震化・防水済)
2	1.市立学校	千葉市立登戸小学校	中央区登戸2丁目11番1号	校舎屋上(耐震化・防水済)
3	1.市立学校	千葉市立大森小学校	中央区大森町268番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
4	1.市立学校	千葉市立鶴沢小学校	中央区鶴沢町21番1号	校舎屋上(耐震化・防水済)
5	1.市立学校	千葉市立松ヶ丘小学校	中央区松ヶ丘町580番地	校舎屋上(耐震化・防水済)
6	1.市立学校	千葉市立川戸小学校	中央区川戸町450番地	校舎屋上(耐震化・防水済)
7	1.市立学校	千葉市立生浜東小学校	中央区生実町1928番地	校舎屋上・体育館の屋根
8	1.市立学校	千葉市立椿森中学校	中央区椿森4丁目1番1号	校舎屋上・体育館の屋根
9	1.市立学校	千葉市立生浜中学校	中央区南生実町258番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
10	1.市立学校	千葉市立検見川小学校	花見川区検見川町3丁目322番地23	校舎屋上(耐震化・防水済)
11	1.市立学校	千葉市立柏井小学校	花見川区柏井4丁目48番1号	校舎屋上(耐震化・防水済)
12	1.市立学校	千葉市立朝日ヶ丘小学校	花見川区朝日ヶ丘2丁目6番1号	体育館の屋根(新耐震・平面)
13	1.市立学校	千葉市立西の谷小学校	花見川区幕張本郷3丁目22番6号	体育館の屋根(新耐震・平面)
14	1.市立学校	千葉市立犢橋中学校	花見川区三角町656番地の2	校舎屋上(耐震化・防水済)
15	1.市立学校	千葉市立幕張中学校	花見川区幕張町4丁目45番地	校舎屋上・体育館の屋根
16	1.市立学校	千葉市立緑が丘中学校	花見川区犢橋町213番地の4	校舎屋上(耐震化・防水済)
17	1.市立学校	千葉市立朝日ヶ丘中学校	花見川区朝日ヶ丘2丁目4番1号	体育館の屋根(新耐震・平面)
18	1.市立学校	千葉市立幕張本郷中学校	花見川区幕張本郷5丁目18番1号	体育館の屋根(新耐震・平面)
19	1.市立学校	千葉市立稲丘小学校	稲毛区稲丘町19番30号	校舎屋上(耐震化・防水済)
20	1.市立学校	千葉市立千草台小学校	稲毛区天台5丁目11番1号	校舎屋上(耐震化・防水済)
21	1.市立学校	千葉市立あやめ台小学校	稲毛区園生町446番の1	校舎屋上(耐震化・防水済)
22	1.市立学校	千葉市立柏台小学校	稲毛区園生町588番地	校舎屋上(耐震化・防水済)
23	1.市立学校	千葉市立千草台東小学校	稲毛区作草部町1298番地の1	校舎屋上(耐震化・防水済)
24	1.市立学校	千葉市立小中台中学校	稲毛区小仲台9丁目46番2号	校舎屋上(耐震化・防水済)
25	1.市立学校	千葉市立第二養護学校	稲毛区轟町3丁目6番25号	校舎屋上(耐震化・防水済)
26	1.市立学校	千葉市立桜木小学校	若葉区桜木3丁目26番1号	校舎屋上(耐震化・防水済)
27	1.市立学校	千葉市立みつわ台南小学校	若葉区みつわ台1丁目17番1号	校舎屋上(耐震化・防水済)
28	1.市立学校	千葉市立源小学校	若葉区源町541番地の6	体育館の屋根(新耐震・平面)
29	1.市立学校	千葉市立加曾利中学校	若葉区加曾利町961番地の5	体育館の屋根(新耐震・平面)
30	1.市立学校	千葉市立更科中学校	若葉区更科町2112番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
31	1.市立学校	千葉市立大宮中学校	若葉区大宮町2077番地	校舎屋上(耐震化・防水済)
32	1.市立学校	千葉市立山王中学校	若葉区若松町774番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
33	1.市立学校	千葉市立貝塚中学校	若葉区貝塚町1丁目7番1号	体育館の屋根(新耐震・平面)
34	1.市立学校	千葉市立養護学校	若葉区大宮町1066番地の1	体育館の屋根(新耐震・平面)
35	1.市立学校	千葉市立椎名小学校	緑区茂呂町582番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
36	1.市立学校	千葉市立誉田小学校	緑区誉田町1丁目27番地	校舎屋上(耐震化・防水済)
37	1.市立学校	千葉市立越智小学校	緑区越智町705番地の359	体育館の屋根(新耐震・平面)
38	1.市立学校	千葉市立土気南小学校	緑区あすみが丘4丁目16番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
39	1.市立学校	千葉市立小谷小学校	緑区おゆみ野4丁目45番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
40	1.市立学校	千葉市立大椎小学校	緑区あすみが丘6丁目38番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
41	1.市立学校	千葉市立誉田中学校	緑区誉田町1丁目138番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
42	1.市立学校	千葉市立土気中学校	緑区土気町1400番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
43	1.市立学校	千葉市立越智中学校	緑区越智町651番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
44	1.市立学校	千葉市立泉谷中学校	緑区おゆみ野中央4丁目2番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
45	1.市立学校	千葉市立土気南中学校	緑区あすみが丘4丁目38番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
46	1.市立学校	千葉市立あすみが丘小学校	緑区あすみが丘6丁目2番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
47	1.市立学校	千葉市立扇田小学校	緑区おゆみ野中央1丁目26番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
48	1.市立学校	千葉市立大椎中学校	緑区あすみが丘8丁目26番地	体育館の屋根(新耐震・平面)
49	1.市立学校	千葉市立幕張西小学校	美浜区幕張西2丁目8番1号	校舎屋上(耐震化・防水済)
50	1.市立学校	千葉市立高浜第一小学校	美浜区高浜1丁目4番1号	校舎屋上(耐震化・防水済)
51	1.市立学校	千葉市立磯辺第三小学校	美浜区磯辺1丁目25番1号	体育館の屋根(新耐震・平面)
52	1.市立学校	千葉市立高浜海浜小	美浜区高浜4丁目8番2号	体育館の屋根(新耐震・平面)
53	1.市立学校	千葉市立磯辺小	美浜区磯辺4丁目16番1号	体育館の屋根(新耐震・平面)
54	1.市立学校	千葉市立高浜中学校	美浜区高浜4丁目8番1号	校舎屋上(耐震化・防水済)
55	1.市立学校	千葉市立稲浜中学校	美浜区稲毛海岸2丁目3番3号	体育館の屋根(新耐震・平面)
56	1.市立学校	千葉市立打瀬中学校	美浜区打瀬3丁目12番地1	体育館の屋根(新耐震・平面)
57	1.市立学校	千葉市立海浜打瀬小学校	美浜区打瀬3丁目3番地1	体育館の屋根(新耐震・平面)
58	5.公民館	千葉市山王公民館	稲毛区六方町55番地の29	H26年改修・防水実施。建替え予定は20年後
59	5.公民館	千葉市轟公民館	稲毛区轟町1丁目12番3号	建物改修の時期が20年以内
60	5.公民館	千葉市若松公民館	若葉区若松町2117番地の2	H26年改修・防水実施。建替え予定は20年後
61	5.公民館	千葉市桜木公民館	若葉区桜木3丁目17番29号	建物改修の時期が20年以内
62	5.公民館	千葉市椎名公民館	緑区富岡町290番地の1	H24年に改修等実施
63	5.公民館	千葉市稲浜公民館	美浜区稲毛海岸3丁目4番1号	H27年に改修等実施予定
64	5.公民館	千葉市打瀬公民館	美浜区打瀬2丁目13番地	建物改修の時期が20年以内
65	6.CC	千葉市真砂コミュニティセンター	美浜区真砂2丁目	改修工事中(～H28)
66	7.その他	千葉市蘇我勤労市民プラザ体育館	中央区今井1丁目14番43号	改修工事予定(H27)
67	7.その他	千葉市ハーモニープラザ	中央区千葉寺町1208番地2	建物改修の時期が20年以内
68	7.その他	千葉市長沼原勤労市民プラザ	稲毛区長沼原町304番地1	建物改修の時期が未定
69	7.その他	千葉市宮野木スポーツセンター体育館	稲毛区宮野木町2150番地の4	建物改修の時期が未定、事務所屋上へ設置
70	7.その他	千葉市みつわ台体育館	若葉区みつわ台3丁目3番1号	建物改修の時期が未定
71	7.その他	千葉市古市場体育館千葉市古市場公園野球場	緑区古市場町474番地の277	体育館の屋根形状は良い
72	7.その他	千葉市高洲市民プール体育館	美浜区高洲4丁目2番1号	配置場所の確保が困難