

I 中学校の統合について

1 統合準備会

- 【第3回】 平成26年7月9日（水）15時30分～（花見川第一中学校）
 ※内容については、「資料4：統合準備会だより第3号」を参照
- 【第4回】 平成26年10月28日（火）15時～（花見川第二中学校）
 ※内容については、「資料5：統合準備会だより第4号」を参照
- 【第5回】 平成27年2月23日（月）15時30分～（花見川第一中学校）
 ※内容については、「資料6：統合準備会だより第5号」を参照

2 校名、校章、校歌等

- 校名検討委員会（平成26年7月31日）で新設校の校名を選定し、市議会（第4回定例会）で、「千葉市立花見川中学校」に決定した。（平成26年12月17日）
- 校歌、校章については、開校後に学校長が中心となり、学校が主体となって検討する。

3 新設校説明会

- 平成26年11月9日（日）10時～（花見川第二中学校 体育館）
- 新設校の概要（統合合意に至るまでの経緯、教育環境の整備、準備の進捗状況等）について説明した後、質疑応答を行った。

4 改修工事内容

- 【平成26年度】
- 耐震補強工事
 本館（東側特別教室）、新館、渡り廊下、屋内運動場
 - 耐震補強対象棟の内部改修工事
 本館（東側特別教室）・新館・渡り廊下（天井・床・木製建具・黒板改修、壁塗装、照明器具交換、新館トイレ改修、音楽室へエアコン設置）
 - 屋内運動場
 天井改修、床研磨再塗装、壁補修、附属屋トイレ改修
- 【平成27年度】
- 内部改修工事
 本館（東側特別教室除く）（天井・床・木製建具・黒板改修、壁塗装、照明器具交換、本館トイレ改修、バリアフリー改修、本館エレベーター設置）
 - 外部改修工事
 校舎（外壁・屋上防水改修）、屋内運動場（外壁改修、屋根塗装）
 - プール改修

※居ながら施工となるため、工区を分けて工事を進める。
 ※工事期間中に教室を移動する必要があるが、間仕切り等により防音・防塵対策をした上で、授業等に支障が無いよう工事を進める。
 ※職員室・事務室・放送室等の管理諸室は、夏休み中に工事を行う予定である。また、グラウンドは、本年度と同じく現場事務所の設置等により一部工事区域となるが使用できる。

5 今後の予定

- 平成27年3月24日（火） 花見川第一中学校・花見川第二中学校閉校式
- 平成27年3月26日（水）～27日（木） 引越し
- 平成27年4月6日（月） 花見川中学校開校式

II 小学校の統合について

1 改修工事内容

- 【平成26年度】
- 花見川第一小学校
 耐震補強工事（校舎、屋内運動場）、内外部改修実施設計、普通教室棟解体実施設計
 - 花見川第二小学校
 理科室・家庭科室のリース設置、コンピューター室の改修
- 【平成27年度～28年度】
- 花見川第一小学校
 内外部改修、普通教室棟解体、グラウンド改修設計・工事

2 子どもルームについて

- 花見川第一小の子どもルームは、平成27年度から校舎内に設置する準備を進めている。

3 今後の予定

- 統合準備会の開催（平成27年度～28年度）
- 校名の決定（平成28年度）
- 新設校説明会の開催（平成28年度）

III 通学時の安全対策について

1 第一中正門付近

- ・正門前の横断歩道の補修を実施した。
- ・南西角の横断歩道の設置については、平成26年7月及び12月に警察、土木事務所とともに現場確認を行い、歩道の延長又は歩行者溜り確保等の検討を進めている。

2 柏井橋付近から第一小までのルート

- ・柏井橋付近から本ルートへの入口については、橋梁工事後の道路状況をふまえ、警察が押しボタン式信号設置の検討を行う。
- ・側溝蓋の取り付けについては、土木事務所が検討を進めている。（H27設計、H28工事予定）
- ・減速マーク等路面標示については、土木事務所が検討を進めている。（H28施行予定）

3 花見川公民館付近から第一小裏門までのルート

- ・第一小と反対側の歩道整備については、土木事務所が検討を進めている。（H27工事予定）
 それにともなって、第一小裏門前の横断歩道の設置について、警察が検討を進めている。

4 セーフティウォッチャーの登録

- ・新年度の登録について、学校を通してお願いすることになるので、26年度に引き続き、登下校の見守り活動への協力をお願いする。