







■ 新基本計画のPDCAサイクルに基づく進行管理を図るため、第3次実施計画事業について、事業量ベースでの進捗状況を取りまとめましたので公表します。

1 計画事業の進捗状況（見込み）

令和2年度当初予算案時点の進捗状況（見込み）は、計画事業数343事業中に対し、目標事業量を達成する事業が207事業（60.3%）、概ね達成する事業が40事業（11.7%）で合わせて247事業（72.0%）、未達成の事業が93事業（27.1%）、休止の事業が1事業（0.3%）、中止の事業が2事業（0.6%）となっています。



2 目標を達成する見込みの主な事業

計画事業名	計画事業量（H30～R2）	実績事業量（H30～R2）
不育症・不妊症対策の強化	・相談支援体制の充実 ：専門電話開設、夜間面談・電話相談の実施 ・若い世代への妊娠・出産に関する正しい知識の周知・啓発：リーフレット作成 ・不育症・不妊症治療費等助成の拡充：拡充	・相談支援体制の充実 ：専門電話開設、夜間面談・電話相談の実施 ・若い世代への妊娠・出産に関する正しい知識の周知・啓発：リーフレット作成 ・不育症・不妊症治療費等助成の拡充：拡充
在宅医療・介護連携の推進	・在宅医療・介護連携支援センターの設置：設置 ・多職種連携の強化 ：訪問看護ステーション支援 ・市民向け普及啓発 ：シンポジウム・ワークショップの開催	・在宅医療・介護連携支援センターの設置：設置 ・多職種連携の強化 ：訪問看護ステーション支援 ・市民向け普及啓発 ：シンポジウム・ワークショップの開催
スクールソーシャルワーカーの拡充	・スクールソーシャルワーカーの拡充：4人	・スクールソーシャルワーカーの拡充：4人 ・1人当たりの年間配置時間数 ：R1 560時間→R2 864時間（304時間増）
千葉駅西口地区第二種市街地再開発（B工区）	・再開発ビルB棟の整備：工事 ・公共施設整備 ：パデストリアゲート、下水道、公園整備工事 ・その他 ：ガス管等移設費負担不動産登記資料作成	・再開発ビルB棟の整備：工事 ・公共施設整備 ：パデストリアゲート、下水道、公園整備工事 ・その他 ：ガス管等移設費負担不動産登記資料作成
シェアサイクルの促進	・シェアサイクルの実用化 ：実証実験の実施、本格実施	・シェアサイクルの実用化 ：実証実験の実施(H30.3~R2.1)、本格実施(R2.2~)

3 未達成（見込み）の主な事業と理由

計画事業名	計画事業量（H30～R2）	実績事業量（H30～R2）	理由・説明
生涯現役応援センターの拡充	・センターの増設：1か所	・センターの増設：0か所 ・出張相談のモデル実施	平成29年度にセンターを開設し、令和2年度にセンターの増設を予定していたが、令和元年度に商業施設等で開始した出張相談が堅調なため、令和2年度は出張相談を拡充し、効果検証を踏まえ、今後の展開を検討することとしたため。
主要地方道穴川天戸線（亥鼻橋）の橋梁架替	・用地取得：34㎡ ・整備：橋梁下部工 橋梁上部工	・用地取得：34㎡ ・整備：橋梁下部工	橋脚の施工において、噴き出した地下水の止水に係る工法の検討や対策に日時を要したことで、工程に遅れが生じたため。
市場機能の強化	・経営支援講座：1件 ・コカボト支援：1件 ・経営戦略：策定 ・消火設備：改修 ・1棟1棟棟空調設備：改修	・経営支援講座：1件 ・コカボト支援：2件 ・経営戦略：未策定 ・消火設備：改修 ・1棟1棟棟空調設備：改修	経営戦略策定については、卸売市場法改正に伴う検討が必要になったことから、令和2年度及び令和3年度の2か年で策定することとなったため。